

Timeliste - Radøy Oppvekst tun – 01.01.2018 - 31.05.2018 (Uke 1 - 22)

<u>Dato</u>	<u>Uke</u>	<u>Person</u>	<u>Prosjekt</u>	<u>Klokkeslett</u>	<u>Timer</u>	<u>Kommentar</u>	<u>Beskrivelse</u>	<u>Avdeling</u>	<u>Timebank</u>	<u>Godkjent</u>
To. 26.april	17	Sergio Perez Martinez	390 Radøy Oppvekst tun	15:00-16:00	1t	Kastet boss				KK 02.05.18
To. 26.april	17	Celestino Fuertes	390 Radøy Oppvekst tun	14:30-16:00	1t 30m	Transport old metal sheets to recycling plant in Arna				BB 02.05.18
On. 25.april	17	Sergio Perez Martinez	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-16:15	7t 45m	Montert beslag				KK 02.05.18
On. 25.april	17	Celestino Fuertes	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-16:15	7t 45m	Produccion beslag Beslag mounting. Dismantling old corrugated plater Installation new corrugated plater				BB 02.05.18
Ti. 24.april	17	Sergio Perez Martinez	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-16:30	8t	Montert beslag				KK 02.05.18
Ti. 24.april	17	Celestino Fuertes	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-16:30	8t	Produccion beslag Beslag mounting. Dismantling old corrugated plater Installation new corrugated plater				BB 02.05.18
Ma. 23.april	17	Celestino Fuertes	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-16:30	8t	Produccion beslag Beslag mounting. Dismantling old corrugated plater Installation new corrugated plater				BB 02.05.18
Ma. 23.april	17	Sergio Perez Martinez	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-16:30	8t	Montert beslag				KK 02.05.18
Fr. 20.april	16	Celestino Fuertes	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-17:00	8t 30m	Produccion beslag Beslag mounting. Dismantling old corrugated plater Installation new corrugated plater				BB 02.05.18
Fr. 20.april	16	Sergio Perez Martinez	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-17:00	8t 30m	Montert blikk				KK 02.05.18
To. 19.april	16	Sergio Perez Martinez	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-17:30	9t					KK 02.05.18
To. 19.april	16	Celestino Fuertes	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-17:30	9t	Produccion beslag Beslag mounting. Dismantling old corrugated plater Installation new corrugated plater				BB 02.05.18
On. 18.april	16	Sergio Perez Martinez	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-16:30	8t	Montert blikk				KK 02.05.18

BLIKKENSLAGER BJØRSVIK AS

Salhusvegen 55

5131 NYBORG

post@blikkenslagerbjorsvik.no

Telefon: 40004345**Mobil:** 92855250

www.blikkenslagerbjorsvik.no

On. 18.april	16	Celestino Fuertes	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-16:30	8t	Beslag mounting. Dismantling old corrugated plater Installation new corrugated plater				BB 02.05.18
Ti. 17.april	16	Celestino Fuertes	390 Radøy Oppvekst tun	09:00-17:30	8t	Transport of greek plater and Arna. Production beslag Dismantling old metal facade and new metal facade assembly				BB 02.05.18
Ti. 17.april	16	Sergio Perez Martinez	390 Radøy Oppvekst tun	09:00-16:00	6t 30m	Montert blikk				KK 02.05.18
Ma. 16.april	16	Sergio Perez Martinez	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-16:30	8t	Montert blikk				KK 02.05.18
Ma. 16.april	16	Celestino Fuertes	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-17:00	8t 30m	Beslag mounting. Dismantling old corrugated plater Installation new corrugated plater				BB 02.05.18
Lø. 14.april	15	Celestino Fuertes	390 Radøy Oppvekst tun	09:30-12:30	3t	Production beslag				BB 02.05.18
Fr. 13.april	15	Celestino Fuertes	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-17:00	8t 30m	Beslag mounting. Dismantling old corrugated plater Installation new corrugated plater				BB 02.05.18
Fr. 13.april	15	Sergio Perez Martinez	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-17:00	8t 30m	Montert blikk				KK 02.05.18
To. 12.april	15	Celestino Fuertes	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-18:15	9t 45m	Beslag production. Beslag mounting Dismantling old corrugated plater Installation new corrugated plater				BB 02.05.18
To. 12.april	15	Sergio Perez Martinez	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-16:30	8t	Montert blikk				KK 02.05.18
On. 11.april	15	Sergio Perez Martinez	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-16:15	7t 45m	Montert blikk				KK 02.05.18
On. 11.april	15	Celestino Fuertes	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-18:00	9t 30m	Beslag production. Beslag mounting Dismantling old corrugated plater Installation new corrugated plater				BB 02.05.18
Ti. 10.april	15	Celestino Fuertes	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-18:30	10t	Transport plater from workshop to project with trailer Beslag production Beslag mounting Dismantling old corrugated plater Installation new corrugated plater				BB 02.05.18

BLIKKENSLAGER BJØRSVIK AS

Salhusvegen 55

5131 NYBORG

post@blikkenslagerbjorsvik.no

Telefon: 40004345**Mobil:** 92855250

www.blikkenslagerbjorsvik.no

Ti. 10.april	15	Sergio Perez Martinez	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-16:30	8t	Montert blikk				KK 02.05.18
Ma. 09.april	15	Celestino Fuertes	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-16:30	8t	Beslag production Beslag mounting Dismantling old corrugated plater Installation new gracada plater				BB 02.05.18
Ma. 09.april	15	Sergio Perez Martinez	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-16:30	8t	Montert blikk				KK 02.05.18
Lø. 07.april	14	Celestino Fuertes	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-14:00	6t	Production and mouting beslag Mounting plater facade Change facade lifting platform THESE HOURS, I WORK THEM ON SATURDAY 7. GIVEN THAT YESTERDAY I FORGOT, I WRITE THEM TODAY BECAUSE I DO NOT HAVE ANOTHER OPTION IF I FORGET.				BB 02.05.18
Fr. 06.april	14	Sergio Perez Martinez	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-16:30	8t	Montert blikk				KK 02.05.18
Fr. 06.april	14	Celestino Fuertes	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-16:30	8t	Beslag production Dismantling old plater and old beslag Mounting beslag and new plate				BB 02.05.18
To. 05.april	14	Celestino Fuertes	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-16:30	8t	Beslag production Beslag mounting Dismantling new dented corrugated plater of the transport (Customer does not accept) Installation of new gracada plater				BB 02.05.18
On. 04.april	14	Celestino Fuertes	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-16:30	8t	Beslag production Dismantling old plater and old beslag Mounting beslag and new plater				BB 02.05.18
On. 04.april	14	Sergio Perez Martinez	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-16:30	8t	Montert blikk				KK 02.05.18
Ti. 03.april	14	Celestino Fuertes	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-13:00	4t 30m	Producción beslag Transportar plataforma elevadora a proyecto Transportar material				BB 11.04.18
Ti. 03.april	14	Sergio Perez Martinez	390 Radøy Oppvekst tun	09:00-18:00	8t 30m	Demontert blikk.				KK 02.05.18
On. 28.mars	13	Celestino Fuertes	390 Radøy Oppvekst tun	08:00-12:00	3t 30m	Measure beslag				KK 03.04.18
On. 28.mars	13	Celestino Fuertes	390 Radøy Oppvekst tun	12:00-16:00	4t	Mounting nedlø in garage Mounting beslag alumnio				KK 03.04.18

BLIKKENSLAGER BJØRSVIK AS

Salhusvegen 55

5131 NYBORG

post@blikkenslagerbjorsvik.no

Telefon: 40004345**Mobil:** 92855250

www.blikkenslagerbjorsvik.no

Timer

390 Radøy Oppvekst tun	287t 30m
Sum	287t 30m

Timebank

Fra bank	0
Til bank	0
Sum valgt periode	0

Totalsum bedrift	533t 42m
-------------------------	-----------------