

PRESTHOLTSTIEN

HALLINGSKARVET NASJONALPARK



RAPPORT ETTER 1.ÅR I PROSJEKTET.

UTARBEIDET AV
PETTER BRAATEN
SNO HALLINGSKARVET (GEILO)

GEILO 30.09.2011



Viser de første gjestene som tok i bruk den nye stien.

Økonomisk ble prosjektet gjennomført innen rammen for statlig tildeling. Et utdrag av regnskap og budsjett er satt opp nedenfor.

Budsjettforslag , 2011	Eks. mva		Regnskap 2011	
	Debet	Kredit	Inntekter	Utgifter
Inntekter				
Ekstratildeling SNO pr. 8.6.11	100 000,00		100 000,00	
Midlar frå SNO våren 2011	500 000,00		500 000,00	
Sport 1 Geilo	5 000,00		5 000,00	
Ustekveikja	5 000,00		5 000,00	
Høve Støtt	5 000,00		5 000,00	
Geilo IL	15 000,00		15 000,00	
Hallingplast	1 000,00		1 000,00	
Hol Sparebank	10 000,00		10 000,00	
Sparebank 1	5 000,00		5 000,00	
Dugnad		-		
Sum			646 000,00	
Utgifter				
Big-bags. Fonnaflly 125 + mva pr. sekk + frakt		41 000,00		40 492,50
Samling og tilkjøring av stein, Geilo Tomteservice		50 000,00		60 376,00
Maskin i fjellet, Drageset Maskin		235 000,00		227 000,00
Manuelt arbeid (sherpa) i 500 timer		204 000,00		150 000,00
Helikopter 2,5 timer + tilflyging, Fonnaflly		50 000,00		48 859,00
Prosjektledelse i felt, HVN		10 000,00		
Innkjøp av stein for 2012		15 000,00		
Forbruksmateriell		10 000,00		1 965,00
Andre kostnader. Bla. Informasjon og forbruksvarer		5 000,00		4 875,00
Transport av forlegning til Olden fra Geilo		10 000,00		9 100,00
	646 000,00	630 000,00	646 000,00	542 667,50
Rest				103 332,50
			Pris pr. meter sti. (411m)	1 320,36

1.8 Videre plan og behov for midler.

Dersom prosjektgruppen lykkes i sitt arbeid, og forvaltningsstyret for Hallingskarvet Nasjonalpark prioriterer prosjektet vil det for kommende sesong være aktuelt å gjøre ferdig