



Rapporteringskjema for SMIL, Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Dette skjemaet er meint som ei hjelp når ein skal rapportera til kommunen for å få delutbetaling eller sluttutbetaling for løyvd SMIL-tilskot

Viktig informasjon som må lesast før arbeid med SMIL-tiltak vert starta

Planen for tiltaket

Det er viktig at man følger planen for tiltaket man har søkt om og fått midlar til. Ser du i ettertid av løyving at planen er urimeleg, be om å få vurdert justeringar i planen av kommunen.

Alle justeringar som vert gjort utan godkjenning vert ikkje tilkjent tilskot

Arbeidsrapport

Ei oppsummering av alt arbeid som er gjort for å fullføre tiltaket.

Rapporten skal fortelje om framgangen i arbeidet, utfordringar, kva nytte du får av ferdige tiltak, kven som har hjelpt deg, utgifter og totalt arbeidsforbruk

Timelister

Du må føre timeliste. Dette vil sei at kvar einaste gong du har jobba med tiltaket ditt, må du notere dato, tal timar brukt og kva for arbeidsoperasjon du har utført. Har du andre med deg til å hjelpa så skal dette også spesifiserast med dato, antall timar og kva dei har gjort.

Kvitteringar/faktura/bilag

Kjøpar du ei kanne miljøbensin, ein pakke spikar eller anna material til tiltaket, så er dette utgifter du skal kunne dokumentere at du har hatt og kopi skal leggest ved når ein sender inn arbeidsrapport

Bilete

Etter kvart som du når nye trinn i prosessen mot eit ferdig tiltak, så ta bilete undervegs. Dette leggest også ved arbeidsrapporten.



Arbeidsrapport

Namn på tiltakshavar:	Einar Mehl
Gnr/bnr	191/4
Godkjent kostnad	14250
Løyvd tilskot	7125

Startdato:01.06.2020

Sluttdato:12.03.2022

Tal timer eiga arbeid:38

Tal timer leigd arbeid:0

Tal timar anna hjelp:0(Døme: dugnadsarbeid, arbeid utført av familie, slekt og venar)

Slikt vart arbeidet utført:

Først vart gjerdegrasseen rydda og staur og streng bore fram. Eg sette opp staur i hjørner og trekte botnstreng i mellom for å få rette linjer på gjerdet. Banka nedi staur og stramma og festa lammenot. Til slutt festa eg toppstrengen og hekta fast nota.

Utfordringar:

Terrenget var utfordrande med ujamnt underlag og skinn jord i øvre delar av beitet. Det var naudsynt å bora og setta ned areringsstål i den øvste delen.

Kva for nytte vil du ha av det arbeidet du no har gjort?:

Området er sidan 2022 i bruk som beite. Det er godt beiteland og vil bli brukt til det framover.

Oversikt over leigd arbeid:



Økonomi: (Er det samsvar mellom kostnadsoverslaget i søknaden og faktiske kostnader)

Det er høveleg samsvar mellom budsjett og kostnad, men mest på grunn av at eg hadde både streng og armeringsstål liggande. Arbeidskostnaden vart større enn i budsjett pga terreng og grunnforhold.

Timeliste

Kvar einaste gong du har jobba med tiltaket ditt, må du notere dato, tal timar og kva du har gjort

Dato	Timar	Arbeidsoppgåve som er utført	Kven
16.10.2021	4	Utbering av gjerdestaur og not	Einar Mehl
17.10.2021	5	Oppsetjing staur. Rydde trassé	Einar Mehl
23.10.2021	6	Oppsetjing staur. Stramming og festing av streng.	Einar Mehl
08.01.2022	3	Stramming og festing av not	Einar Mehl
15.01.2022	5	Stramming og festing av not.	Einar Mehl
11.02.2022	4	Boring til armeringsstål i parti med grunn jord	Einar Mehl
12.02.2022	5	Montering not og toppstreng.	Einar Mehl
12.03.2022	6	Montering toppstreng. Ferdigstilling	Einar Mehl



Billag/Kvitteringar/faktura

Beløpa skal først opp både med og utan mva

Er du momspliktig? Ja

Total kostnad ifølge bilag: 9832

NR	Firma	Kva	Sum eks mva	Sum inkl mva
1	Hagia	Lammenot 200m	3840.00	4800.00
2	Felleskjøpet	Gjerdestolpar	5992.00	7490.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
Sum			9832	12290

Med vennleg helsing

Dato: 22.04.2023 Stad: Nepstad

Sign: Einar Johan Mehl



ALVER
KOMMUNE