

Prosjektnr	Prosjektnamn	Posjekteigar	Utførar	Budsjett	Tilskot/ overført	Total ramme	Status /Oppstart
K90002	Nordlihøgda omsorgboliger	Helse og velferd	Prosjekt	5.600.000	4.900.000 Husbanken	10.500.000	Anbud på grunnarbeid ut i uke 10/11.
	Rødt pga ikkje utsendt uke 11.						
K90028	VA - vatn	Forvaltning og servise	Prosjekt	7.900.000 Løpane	6.984.000	14.884.000	Pågår
K90038	Kloakkpumpestasjon	Forvaltning og servise	Prosjekt	4.100.000 Løpane	212.000	4.312.000	Pågår
	Møte med Markus er avholdt						
K90051	Hoplandskverna og Sagbruk	Oppvekst og kultur	Prosjekt	450.000		450.000	Grunneigara
K90061	Skulebygg	Oppvekst og kultur	Prosjekt	25.000.000	20.600.000	45.600.000	Igangsett
	Overtaking av Kaland 3 onsdag						
	Gangveg mot Årsfeltet. Del 1.	Forvaltning og servise	Prosjekt	2.900.000	1.000.000 Vestland fylke	3.900.000	Startet på del 1. Mangler fullfinansiering
	Norconsult lager justert plan og anbudsgrunnlag/kostnadsoverslag for del 1 og 2.						
K90064	Gangveg Nordlibrekka	Forvaltning og servise	Prosjekt	700.000	200.000 Vestland fylke	900.000	Utbyggingsavtale/A nbud er ute.
K90067	Næringstomt Mongstad	Kommunedirektøren	Prosjekt	1.200.000		1.200.000	Tildelt/Framdrift styres av massetilgang.
K90072	Nøst Baløy	Forvaltning og servise	Prosjekt	1.500.000		1.500.000	Arbeid igangsatt uke 10. Tømrerarbeid uke 12.
	Veilys Hopland	Forvaltning og servise	Prosjekt			700.000	Mangler avtale
	Ambulansestasjon	Forvaltning og servise	Prosjekt				Mangler avtale. Har vert i kontakt med Helse Bergen. Uvist kor tid det blir aktuelt.