



KVALITETSSYSTEM

LISENSNR.:

7-740A TRYKKPRØVINGSRAPPORT - VANNLEDNING

Tiltakshaver:	Orion Prosjekter AS	Prosjektnr:	100049
Tiltak:	Lonshaugen B7 – VA-anlegg	Prosjektdato:	02.10.2015
Adresse:	Lonsvegen, 5916 Isdalstø	Gnr.:	188
		Bnr.:	770
		Snr.:	

 Det er engasjert eget prøvefirma med egne rapporterings skjemaer

Dato: 22.10.2016	Prøvingsrapport nr.: 1
Ledningsstrek nr.:	Lengde på ledningsstrek: 99 m
Egenkontrollør/bestiller: Lindås Rør & Sanitær AS	Ekstern kontrollør:

Vannledning	Utfylles	Merknad	
Rørkontroll:			
Rørdimensjon	160		
Norsk Standard	EN 12201		
Produsent	Pipelife		
Type	PE 100	SDR 17	
Skjøtemateriell:			
Skjøte-type	EL-muffe / Speilsveis		
T-rør og anboringer			
Antall T-rør	0		
Antall anboringer	0		
Antall bend utenfor kum	0		
Trykkprøving			
Metode	Lufttrykk		
Prøvetrykk	9 bar		
Prøvetid	Totalt 120 min.		
Prøvetid / Lengde	Trykk før oppstart	Prøvetrykk	Påfylt mengde hver periode
Ved start	5,5	9	1,6 l
0,5 timer	9	9	0 l
1,0 timer	9	9	0 l
1,5 timer	9	9	0 l
2,0 timer	9	9	0 l

 Prøven er godkjent

 Prøven er ikke godkjent, tid for ny prøving

Lonsvegen

den 22/10 - 2016

klokken 12.00



Ronny Nævdal
Kontrollør



Heine Milde Nævdal / Espen Bredholt
Rørlegger/bas

Utarbeidet dato/sign.:

Godkjent dato/sign.:

Revidert dato/sign.: