

SLUTTRAPPORT : Prj.nr 190011

RESTAURERING AV KISTEVEITE



SLUTTRAPPORT : Prj.nr 190011

RESTAURERING AV KISTEVEITE

Sluttrapport med førespurnad om utbetaling av tilskotssmidlar:

Navn på prosjektet:	Restaurering av kisteveite
Adresse:	Skarsvegen 484
Postnummer/sted:	5911 Alversund
Fylke:	Hordaland
Kommune:	Lindås
Gårdsnr/Bruksnr:	147/3, Lindås

Prosjektansvarlig:	Claus Sellevoll
Postadresse:	Nordre Toppe 3, 5136 Mjølkeråen
e-post:	claus.sellevoll@gmail.com
Telefon:	91731491
Bankkontonummer for utbetaling av tilskuddsmidler:	3632.60.87631

SLUTTRAPPORT : Prj.nr 190011

RESTAURERING AV KISTEVEITE



Kort beskrivelse av utførte arbeider, (vedlagt fotografier, format: JPG):

Restaurering av den 140 meter lange kisteveita på Sellevoll er ferdig restaurert. Prosjektet starta med graving og avdekking for å sjå den oppmura strukturen. Deretter var det demontering, sortering og deponering av stein. Kisteveita er som kjend utforma som eit «kammer», ein underjordisk «kanal», bygd opp i naturstein. Mykje av steinen som var brukt til vangar i kisteveita, var å rekna som «kattahåve», lite eigna med andre ord. Oppattmuringa gjekk fint der «gamlingane» blei degradert til bakfyll og erstatta av god naturstein frå Osterøy. Det har resultert i gode og rimeleg tette fuger, slik at vatnet får mest mogeleg fritt løp.

Største delen av grøfta stod på jord og leire utan botnheller, noko som kan forklare kollapsen av grøftesystemet. Av omsyn til soliditet og større pårøyingar, er ca 1/3 del av grøfta tilført botnheller, noko som gir kisteveita eit tilfredstillande underlag for murvangane. Resterande del av grøfta er senka til frostfritt underlag (oppå fjell) og tilført store mengder pukk (32-100) for å tole større press av vassføring, men også jordtrykk, både ovanfrå og frå sidene.

Murvangane på begge sider er bygd opp med ei helle på toppen, kalla «løkhelle» eller berre «løk». Dimensjonane på restaureringsobjektet er som før, altså rundt 40 cm breidd og 40 – 50 cm høgde.

Materialbruken med løk, heller, murstein og bakfyll blei betydeleg større enn budsjettert, men det var nødvendig for å sikra kvaliteten på restaureringsobjektet. Også arbeidsmengden blei difor noko større enn venta, men eigeninnsatsen til underteiknande har kompensert for eit større avvik i høve til budsjettet på denne posten.

I tillegg til ny murstein, heller og løk, har kisteveita også fått ein større del med bakfyll (førstegangsknus, 32-100) slik at vangane, som er utsatt for jordpress, er meir solid i murane. Kisteveita er restaurert på ein slik måte at den vil ha lang levetid.

SLUTTRAPPORT : Prj.nr 190011

RESTAURERING AV KISTEVEITE

Vi har gjennom arbeidet notert oss ei stor interesse for prosjektet, både frå media og frå privatpersonar. Bergens Tidende, Klassekampen og kunstfotograf Oddleiv Apneseth er mellom dei som har vore tilstades under restaureringsarbeidet.

Avisreportasjer i eige vedlegg.



Navn på deltakerne i prosjektet (Ansvarlige, håndverkere, formidlere)

Navn	Yrke/kompetanse	Kontaktopplysninger: (telefon og e-post)
Haakon Aase	Tørrmurar	91871129 Haa-aase@online.no
Daniel Vabø	Tørrmurar / Maskinfører	45233215
Claus Sellevoll	Tiltakshavar / handlangar	91731491 claus.sellevoll@gmail.com
Kjartan Nyhammer	Landbrukssjef i Lindås kommune	95917471 Kjartan.Nyhammer@lindas.kommune.no

SLUTTRAPPORT : Prj.nr 190011

RESTAURERING AV KISTEVEITE



Antall mennesker engasjert i prosjektet:

Håndverkere	Lærlinger	Skoleelever	Frivillige/dugnad	Besøkende
2	0	2	8 (kursseminar)	20

SLUTTRAPPORT : Prj.nr 190011

RESTAURERING AV KISTEVEITE



SLUTTRAPPORT : Prj.nr 190011

RESTAURERING AV KISTEVEITE

Gjennomførte formidlingstiltak/kurs/dugnad i prosjektet:

Sjå eige skriv (rapport) om kursseminaret i «muring av kisteveite» som var i regi av Claus Sellevoll i samarbeid med Landbrukskontoret i Lindås kommune.

Norsk kulturminnefond (186 000 kr)og Fortidsminneforeningen (20 000 kr), har sett verdien av prosjektet og løyvd midlar. Det same har Lindås kommune. På denne bakgrunnen har underteiknande og tørrmurar Haakon Aase produsert ein film (eige prosjekt) som kan gje auka kunnskap i allmenta om denne forma for veiter og om byggjemåten reint teknisk. Denne kortfilmen om kisteveita på Sellevoll vil vere med i den teoretiske delen av all kursverksemd for tørrmuring framover i regi Haakon Aase.

Vi tenkjer at bruk av kisteveit også i dag kan vera eit alternativ til andre meir «moderne» former for drenering, og at prosjektet med det òg har relevans for eit moderne landbruk.

Føremål :

Filmen er tenkt å vara 6 – 10 minutt. Føremålet er tredelt:

1. Vi ynskjer å gje praktisk orientering om kisteveiter og rettleiing om byggjemåten, praktisk instruksjon basert på det arbeidet som går føre seg no.
2. Vi ynskjer å setja muring av kisteveit inn i ein kultur- og landbrukshistorisk samanheng
3. Vi ynskjer å få fram tiltakshavaren, Claus Sellevoll, sitt personlege tilhøve til garden han no driv, og til det arbeidet som tidlegare slekter – her som andre stader – har lagt ned av synleg og usynleg arbeid for at vi skal ha det jordbrukslandskapet vi har i dag. Sjå nedanfor!

Produksjon

Regissør og produsent for filmen er Christer Steffensen (Meland). Han er ein ung og talentfull filmskapar og frilansar. Han har laga filmar mellom anna for næringslivet i regionen, musikkvideoar frå vår lokale musikkstjerne "Serlina", og ein rekkje kortfilmar. Han er for tida tilsett i ein TV- Norge-produksjon.

Mrk!

Kisteveit-filmen er eit eige prosjekt produsert av Claus Sellevoll og Haakon Aase.

SLUTTRAPPORT : Prj.nr 190011

RESTAURERING AV KISTEVEITE



SLUTTRAPPORT : Prj.nr 190011

RESTAURERING AV KISTEVEITE

Framtidig bruk av kulturminnet:

Det er mura opp ein open del på ca 4 meter i kisteveita. Den delen er sikra slik at den ikkje utgjer noko fare for folk og fe. Inspeksjonskammeret ,som vi kallar det, skal gje innsyn og kunnskap til dei som ynskjer å bidra til at tradisjonelle handverksteknikkar blir forvalta til det beste.



Regnskap:

RESULTATREGNSKAP- RESTAURERING KISTEVEITE SELLEVOLL

Dato	Inntekter	Budsjett	Regnskap	Prosentdel budsjett	Prosentdel regnskap
	Finansiering				
	Dugnad	14000	75000	4,9	15,5
	Eigenkapital	41994	111779	14,8	23,1
	Støtte Kulturminnefondet	186000	186000	65,6	38,4
	SMIL-midler	41600	41600	14,7	8,6
	Fortidsminneforeningen.	0	20000	0	4,1
	Fylkesmannen i Vestland	0	50000	0	10,3
	Sum inntekter	283594	484379	100	100,0
	Andre inntekter				
	Sum andre inntekter	0	0		
	Totale inntekter	283594	484379		
	Kostnader	Budsjett	Bilagsnummer		
	Rigg og drift				

SLUTTRAPPORT : Prj.nr 190011

RESTAURERING AV KISTEVEITE

01.01.2019	Budsjett rigg og drift	4969			
07.05.2019	Gravemaskin, Karl Magnus Valle -reparasjon	0	0	Kvitting	leige gravemaskin
12.07.2019	Bensin boremaskin	0	172,94	kvittering 021	
08.07.2019	Bensin boremaskin	0	190,28	kvittering 021	
22.04.2019	Diesel traktor + gravemaskin	0	393,56	Kvitting 001	
12.04.2019	Diesel traktor + gravemaskin	0	749,87	Kvitting 003	
14.04.2019	Diesel traktor + gravemaskin	0	358,4	Kvitting 001	
21.03.2019	Diesel traktor + gravemaskin	0	700,81	Kvitting 002	
26.03.2019	Tess - arbeidshansker	0	184	Kvitting 002	
28.03.2019	Diesel traktor + gravemaskin	0	356,16	Kvitting 003	
03.05.2019	Diesel gravemaskin	0	413	Kvitting 001	
03.05.2019	Diesel to traktorer	0	722,82	Kvitting 001	
15.05.2019	Bensin boremaskin	0	196,83	kvittering 004	
15.05.2019	Diesel gravemaskin	0	412,6	Kvitting 001	
01.06.2019	Gravemaskin, Karl Magnus Valle -reparasjon	0	0	Kvitting	leige gravemaskin
24.05.2019	Diesel gravemaskin	0	431,12	kvittering 009	
26.05.2019	Diesel gravemaskin	0	355,33	kvittering 010	
26.05.2019	Diesel traktorer	0	756,75	kvittering 011	
03.06.2019	Diesel gravemaskin	0	430,03	kvittering 010	
06.06.2019	Bensin boremaskin	0	166,71	kvittering 010	
06.06.2019	Diesel gravemaskin	0	408,5	Mangler kvittering	
06.04.2019	Diesel gravemaskin	0	397	kvittering 003	
14.06.2019	Diesel gravemaskin	0	426,83	kvittering 003	
14.06.2019	Diesel gravemaskin	0	402,83	kvittering 017	
14.06.2019	Diesel traktorer	0	694,23	kvittering 017	
Sum Rigg og drift		4969	9320,6		
Graving , opna og leggja att veita					
25.03.2019	Leige maskin, Johannes Litleskare (150timar)- serviceutgifter	23906	15000	kvittering 018	
15.06.2019	Graving Daniel Vabø (24 timar)	0	6000	kvittering 014	
Sum Graving opna og leggja att veita		23906	21000		
Oppattmuring					
13.04.2019	Arbeid Haakon Aase (240timar) a konto	159000	37500	Faktura H Aase	Betalt
03.06.2019	Arbeid Haakon Aase a konto		62500	Faktura H Aase	Betalt
15.06.2019	Arbeid Haakon Aase (294 timar totalt)		94775	Faktura H Aase	Betalt
Sum Oppattmuring		159000	194775		
Tilfang av ny stein					
25.03.2019	Osterøy Roger Hartveit	16250	15000	Faktura H Aase	LEVERT
28.03.2019	Osterøy Roger Hartveit	16250	15000	Faktura H Aase	LEVERT
31.03.2019	Osterøy Roger Hartveit	16250	15000	Faktura H Aase	LEVERT
05.04.2019	Osterøy Roger Hartveit	16250	15000	Faktura H Aase	LEVERT
15.04.2019	Osterøy Roger Hartveit	0	15000	Faktura H Aase	LEVERT
17.04.2019	Osterøy Roger Hartveit	0	0	Faktura H Aase	LEVERT
30.04.2019	Osterøy- Tonny Tuft	0	17875	Faktura H Aase	LEVERT
15.05.2019	Osterøy- Tonny Tuft	0	17600	Faktura H Aase	LEVERT
23.05.2019	Osterøy Roger Hartveit	0	0	Faktura H Aase	LEVERT
Sum Tilfang av ny stein		65000	110475		
Fyllstein					
08.04.2019	Alversund Maskinstasjon	0	3242,13	FAKTURA 2971	BETALT
14.04.2019	Alversund Maskinstasjon	0	3000	Faktura 2974	BETALT
28.03.2019	Osterøy Roger Gartveit	6250	2750	Haakon Aase	BETALT
07.05.2019	Alversund Maskinstasjon	0	6363,541	FAKTURA 2094	BETALT
07.05.2019	Alversund Maskinstasjon	0	0	FAKTURA 2094	BETALT
22.05.2019	Alversund Maskinstasjon	0	3000	FAKTURA 3013	BETALT

SLUTTRAPPORT : Prj.nr 190011

RESTAURERING AV KISTEVEITE

22.05.2019	Alversund Maskinstasjon	0	3000	FAKTURA 3013	BETALT
27.05.2019	Alversund Maskinstasjon	0	3750	Faktura 3026	BETALT
06.06.2019	Alversund Maskinstasjon	0	2616,63	kvittring 016	BETALT
11.06.2019	Alversund Maskinstasjon	0	2858,13	kvittring 019	BETALT
04.07.2019	Alversund Maskinstasjon	0	3200	Venter faktura	BETALT
Sum Fyllstein		6 250	33780,431		
Reiseutgifter					
	Reiseutgifter Haakon Aase	4375	6800,625	REISEUTGIFTER	BETALT
	Reiseutgifter Haakon Aase	0	221,25	REISEUTGIFTER	BETALT
03.04.2019	Åsane Dynamoservice	0	97,5	REISEUTGIFTER	Privat bil
09.04.2019	Åsane Dynamoservice	0	97,5	REISEUTGIFTER	Privat bil
09.05.2019	Hesselberg Åsane-deler gravemaskin	0	97,5	REISEUTGIFTER	Privat bil
10.05.2019	Hesselberg Åsane-deler gravemaskin	0	97,5	REISEUTGIFTER	Privat bil
25.mars -					
15.juni	Reiseutgifter Claus Sellevoll - Toppe-Sellevoll 60dg	0	9960	REISEUTGIFTER	Privat bil
Sum Reiseutgifter		4375	17371,875		
Fagleg oppfylgning, dokumentasjon, rapportering					
	Fagleg oppfylgning, dokumentasjon, rapportering	6094	6094	LEVERT	BETALT
Sum Fagleg oppfylgning, dokumentasjon, rapporteing		6094	6094		
Andre kostnader					
24.04.2019	Bruknaapp Betong, skjellsand til vassjuk jord	0	4800	FAKTURA	BETALT
	Frøblanding, Seimstrand	0	1156	Kvittring 002	BETALT
22.05.2019	XL-BYGG , Hey di , sprengkraft	0	1175	FAKTURA	BETALT
21.05.2019	XL-BYGG , Hey di , sprengkraft	0	1083	FAKTURA	BETALT
				Kvittring	
27.03.2019	KIWI- servering Bergens Tidende + medarbeidere	0	124,9	0023/004	BETALT
05.05.2019	KIWI- servering kursseminar 5.juni	0	151,7	Kvittring 011	BETALT
12.04.2019	Henting av paller til bygging av kistebru for gravemaskin	0	468	reiseutgifter	Privat bil
29.03.2019	Henting av paller til bygging av kistebru for gravemaskin	0	468	reiseutgifter	Privat bil
17.06.2019	Raudkløver + diverse redskap attlegg, Seimstrand	0	1261	kvittring 015	BETALT
06.07.2019	XXL bygg Dreneringrenne -stikkgrøft	0	1773	kvittring 024	BETALT
10.07.2019	Europpris -Diverse hygiene arbeidsbrakke	0	276,5	Kvittring020	BETALT
10.07.2019	Europpris -Borsett + langkost	0	388,9	Kvittring020	BETALT
06.07.2019	XL-BYGG , Material inspeksjonskammer	0	352	Kvittring_022	BETALT
10.07.2019	Europpris, strips, spray , pensel -måling kisteveit	0	381,2	kvittring 021	BETALT
06.07.2019	XL-BYGG , sunglaze inspeksjonskammer	0	1792,5	Venter faktura	BETALT
20.07.2019	Diesel traktor , pløying / harving	0	757,48	kvittring 025	BETALT
22.07.2001	Presenning utsyr	0	152,76	kvittring 025	BETALT
Sum andre kostnader		0	16561,94		
		269 594	409 379		
Totale kostnader		269 594	75 000		
Resultat pr 22.07.2019					

SLUTTRAPPORT : Prj.nr 190011

RESTAURERING AV KISTEVEITE



Med helsing

Claus Sellevoll

Tiltakshavar