

Nr.	SAK	ANSVAR	FRIST
5.	<p>Tillatelser Søknad om gravetillatelse, med skiltplan for anleggsperioden, sendes til Lindås kommune.</p> <p>Varsel om oppstart sendes til Arbeidstilsynet.</p>	<p>HL</p> <p>THF</p>	<p>snarest</p> <p>snarest</p>
6.	<p>Anleggsledelse Prosjektleder: Atle Dingen Byggeleder veg: Kjetil Eikefet Byggeleder VA: Arne Helgesen Vegeier: Rune Kilen</p> <p>Anleggsleder: Helge Langeland</p>		
7.	<p>Underentreprenører Rørlegger: Stendal VVS AS Asfaltering: NCC Roads</p>		
8.	<p>HMS-plan/naboforhold Entreprenør utarbeider HMS-plan for arbeidene. Det vises til SHA-plan i konkurransegrunnlaget. Spesielle forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sikring/avsperring av anleggsområdet • tilkomst til brannstasjon • midlertidig parkering for barnehage og gangtilkomst til barnehage • boliger langs anleggsområdet • tilkomst til næringseiendommer • tilkomst til parkeringsplass (bnr. 664) <p>Lindås kommune varsler naboer, brukere av vegen og velforeningen Ikenberget Vel om oppstart og forventet ferdigstillelse. Barnehage kontaktes direkte for å avtale omlegging av parkering og tilkomst i anleggsperioden.</p> <p>Kortere stengning av veg kan varsles til naboer ved bruk av Lindås kommune sin SMS-varsling.</p>	<p>HL</p> <p>AD</p> <p>AH/KE</p> <p>HL/AH</p>	<p>1/9-14</p>
9.	<p>Byggemøter Det gjennomføres byggemøte hver 14. dag eller etter behov. Møter avholdes på driftsstasjonen til Lindås kommune på Ikenberget.</p>		
10.	<p>Riggplass Rigg kan etableres på parkeringsplass langs veg (bnr. 664). Strømforsyning fra driftsstasjonen må vurderes. Mobilbrakke utstyres med tett system uten behov for tilknytning til vann og avløp.</p>	<p>HL</p>	

Nr.	SAK	ANSVAR	FRIST
11.	<p>Riggplassen bør avsperras for å hindre parkering.</p> <p>Fakturering Faktura sendes hver måned basert på fremdrift. Betalingsfrist 30 dager. Faktura sendes til: Lindås kommune Postmottak Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø</p> <p>Merkes: 505 DIAT</p> <p>Eventuelle timelister for regningsarbeider sendes for hver uke til byggeleder veg for godkjenning og attestasjon.</p>	<p>HL</p> <p>HL/KE</p>	
12.	<p>Arbeidstegninger og stikningsdata Stikningsdata oversendes til entreprenør.</p> <p>Digitale arbeidstegninger oversendes til alle parter. Ett sett sendes som papirkopi til Lindås kommune.</p>	<p>THF</p> <p>THF</p>	<p>snarest</p> <p>snarest</p>
13.	<p>Endrings-/tilleggsarbeider</p> <p>a) Utvidelse av eksisterende veg: Vegen «Stølen», fram til vegkryss i «Alverflaten» må utvides i nytt vegkryss ved Veg 1. Arbeidet utføres som regningsarbeider.</p> <p>b) Utforming av rabatt mellom vegbane og gang-/sykkelveg: Kontrakten inkluderer glidestøpt betongkantstein mot vegbane og gangveg. I tillegg to alternative utførelse av gjenfylling rabatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • med vekstjord og tilsåing (kr. 34.808,- ekskl. MVA) • med rullestein i mørtel (kr. 165.849,30 ekskl. MVA) <p>Bygging av rabatt som nedsenket areal/grøft, tilsådd eller med pukkmasser kan være aktuelt. Teknisk drift vurderer ønsket utforming.</p> <p>c) Overvannssystem ved driftsstasjonen: Behov for nye sluk på parkeringsplass vurderes. Tilknyttes enten privat overvannsledning på eiendommen eller overvannsledning i Ikenberget. Dagens overvannssystem på eiendommen avklares.</p> <p>d) Planering av ubebygd tomt, gnr/bnr. 137/663: Entreprenør ønsker at Lindås kommune vurderer mulighet for å planere tomten øst for driftsstasjonen. Overskudd sprengstein fra denne tomten kan benyttes til å dekke masseunderskuddet på veganlegget (ca. 2000m³) Planering vil kreve nabovarsel og søknad om tillatelse til tiltak.</p>	<p>HL/KE/ THF</p> <p>RK/AD</p> <p>AH/KE</p> <p>AD</p>	

Nr.	SAK	ANSVAR	FRIST
e)	Flytting av port ved brann-/driftsstasjon: Detaljer vedr. ny plassering og evt. flytting av ukjente konstruksjoner avklares når fundament port er avdekket.	KE/HL	
14.	Kontrakt Komplette kontraktspem utarbeides og oversendes til partene for signatur.	THF	snarest
15.	Neste møte Oppstartsmøte gjennomføres <u>onsdag 3. september 2014, kl. 08:00.</u> Møtested: Driftsstasjonen Ikenberget.	alle	

Bergen, 22. august 2014

Thor-Henrik Fredriksen