

Kommunens saksnr.



## Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	20 20				Lindås Kommune		
Adresse					Postnr.	Poststed	
Hindenes Indre					5993	OSTEREIDET	

Ferdigattest	
Tilfredsstillert tiltaket kravene til ferdigattest?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor.
Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig betydning som vil bli utført innen 14 dager:	Dato
Type arbeider	
Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen:	Dato

Oppdatert dokumentasjon	
Er det foretatt ikke søknadspilktige endringer/justeringer i forhold til tillatelsen?	
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan, tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er utført.

Sluttrapport for avfall		
Sluttrapport av	Dato	vedlegges søknaden
Ansvarlig søker forplikter seg til å påse at sluttrapporten blir ajourført og oppbevart.		Vedlegg nr. K -

Varmesystem				
Energiforsyning		Varmefordeling		Ikke relevant
<input checked="" type="checkbox"/> Elektrisitet	<input type="checkbox"/> Sol	<input checked="" type="checkbox"/> Vannbåren gulvvarme	<input type="checkbox"/> Luftoppvarming	
<input checked="" type="checkbox"/> Biobrensel	<input type="checkbox"/> Gass	<input type="checkbox"/> Vannbåren radioator	<input checked="" type="checkbox"/> Kamin/ovn/peis	
<input type="checkbox"/> Varmepumpe - luft	<input type="checkbox"/> Olje/parafin	<input type="checkbox"/> Elektriske varmekabler	<input type="checkbox"/> Annet	
<input type="checkbox"/> Varmepumpe - berg/sjø	<input type="checkbox"/> Annet	<input type="checkbox"/> Elektriske panelovner		
<input type="checkbox"/> Fjernvarme/spillvarme				

Erklæring	
<input checked="" type="checkbox"/>	Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggherrens eier

Vedlegg			
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant
Situasjonsplan, avkjøringsplan	D	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Tegninger, plan, snitt, fasade	E	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Redegjørelser/kart	F	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Gjennomføringsplan	G	1 - 2	<input type="checkbox"/>
Sluttrapport for avfallsplan og miljøaneringsbeskrivelse	K	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Boligspesifikasjon i matrikkelen	H	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Uttalelser fra andre offentlige myndigheter	I	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Andre vedlegg	Q	1 - 2	<input type="checkbox"/>

Underskrifter			
Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1)		Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl § 20-2)	
Foretak Norgeshus Hindenes Hus AS		Navn	
Kontaktperson Roald Heimvik	Telefon 56352580	Mobiltelefon 97874241	Kontaktperson
E-post hihus@online.no	E-post		
Dato 12.06.2015	Dato		
Underskrift <i>Roald Heimvik</i>	Underskrift		
Gjentas med blokkbokstaver ROALD HEIMVIK	Gjentas med blokkbokstaver		








## SLUTTKONTROLL Gbnr 20/20 Hele tiltaket

Listen omfatter momenter som søker påviser ferdigstilt forut for anmodning om brukstillatelse (dato 1) og ved krav om ferdigattest (dato 2).

"Dato 1" markerer påvist ferdig før anmodning om brukstillatelse. Moment 1-15 må være utført før anmodning om brukstillatelse, mens 16-24 kan utstå til krav om ferdigattest.

"Dato 2" markerer påvist ferdig før krav om ferdigattest. Kreves ferdigattest direkte, brukes både "Dato 1" og "Dato 2"

	Påvist ferdigstilt	Dato 1 Bruk	Dato 2 Ferdig	Forklaringer
	1 Det er kontrollert at vilkår i tillatelsen er gjennomgått, og ivaretatt.	12/6		Bestemmelser som fremgår av tillatelsen
	2 Kontrolldokumentasjon foreligger	12/6		Kontrolldokumentasjon for bedriftens kontrollansvar. I hht foretakets kvalitetssystem.
	3a Ikke innredet del av bolig trekkes ut av søknad	—		Må sende endringssøknad
	3b Boligdel ønskes innredet som ikke er omfattet av søknad	—		Må sende endringssøknad
INNVEDIG	4 Innvendige trapper ferdig med rekkverk på begge sider.	12/6		
	5 Driftsklar ventilasjon på kjøkken og minst ett bad WC	12/6		
	6 Minst ett bad, WC er klargjort for bruk	12/6		
	7 Tilstrekkelig fall på gulv i våtrom	12/6		Krav om sluk. Krav om "tilstrekkelig fall mot sluk for de deler som må antas å bli utsatt for vann regelmessig".
	8 Kjøkken med installasjoner er ferdig til bruk	12/6		
	9 Røykvarslere er montert	12/6		Må varsle i oppholdsrom og soverom også når mellomliggende dører er lukket
	10 Brannslukningsapparat eller husbrannslange er montert	12/6		
	11 Annethvert soverom/oppholdsrom i 2. etasje har godkjent rømningsvindu	12/6		Krav: fri åpning bredde min. 50 cm Fri åpning høyde min. 60 cm, samt høyde + bredde = min. 150 cm
	12 Vann er satt under trykk og avløp etablert.	12/6		
	UTVENDIG	13 Kloakkavlufing er ført over tak	12/6	
14 Ev. utvendige kummer er sikret med lokk		12/6		
15 Grøfter er tilbakefylt og skråninger er sikret		12/6		
16 Inngangstrapp, og ev. utvendig kjellertrapp har rekkverk på begge sider.		—		På inngangstrapp hvis trappeplattning er høyere enn 50 cm over terreng
17 Rekkverk på balkong er montert		12/6		Rekkverk skal ha høyde på min. 90 cm. Balkongdør skal sikres, hvis rekkverk utstår til ferdigattest.
18 Balkong er montert		12/6		Balkongdør skal sikres inntil balkong og rekkverk er montert. Kan utstå til ferdigattest.
19 Husnummerskilt er montert		12/6		Når hjemlet i kommunal vedtekt
20 Ev. pipe er ført over tak, pipehatt og stigetrinn for feier er montert.		12/6		Krav: Pipehøyde over tak min. 80 cm.
21 Snøfangere er montert.		—		Senest før første snøfall, hvis påkrevet avhengig av taktekking. Kreves over sted der det er vanlig å ferdes.
22 Terreng er lagt med fall fra husvegg		12/6		Minst 1:50 i minimum 3 m bredde fra veggliv
23 Takvann ledes bort fra bygningen		12/6		
24 Adkomst og biloppstilling er tilstrekkelig opparbeidet for bruk		12/6		
Dato for utfylling for brukstillatelse / ferdigattest:		Sign.		
12.06.2015		  <p><b>NORGESHUS</b> Hindenes Hus Postboks 3 5991 OSTEREIDET Tlf.: 56 35 25 80</p>		



# eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

AS (Bergen)

F. reg. 965 141 618 MVA

Box 75

NO-5841 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

Fax:

Torstein Hågensen-Drønen  
 Hindenesveien 707  
 5993 Ostereidet  
 Attn: Torstein Hågensen-Drønen

**AR-15-MX-001842-01****EUNOBE-00014883**

Prøvemottak: 02.06.2015

Temperatur:

Analyseperiode: 02.06.2015-05.06.2015

Referanse: Privat kunde

## ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2015-0602-078	Prøvetakingsdato:	02.06.2015	
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Torstein H. Drønen	
Prøvemerkning:	Fra kran i hus	Analysestartdato:	02.06.2015	
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU	Metode
Kimtall 22°C	50	cfu/ml		ISO 6222
Koliforme	<1	MPN/100 ml		Colilert-18/Quantitray
E. coli	<1	MPN/100 ml		Colilert-18/Quantitray
Farge (410 nm)	<5	mg Pt/l	5	EN ISO 7887-C1
Konduktivitet (25°C)	25.2	mS/m	0.2 10%	NS 7888
<b>pH målt ved 21 +/- 2°C</b>				
pH	8.2		4	NS-EN ISO 10523
Turbiditet	0.15	ftu	0.1 30%	NS 7027

Bergen 05.06.2015

Helene Lillethun Botnevik

ASM Bergen, Kvalitetsansvarlig

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen      LOQ: Kvantifiseringsgrense      MU: Måleusikkerhet  
 <: Mindre enn      >: Større enn      nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.  
 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).