

# Gjennomføringsplan



**Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer):** 2020 366

**Versjonsnr.:** 3

**Prosjektnavn:** Kjell Rune Romarheim

## Eiendom/Byggested

---

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
1	2	0	0

**Kommune** Masfjorden

**Adresse** Ytre Haugsdal 40 , 5986 Hosteland NO

# Oversikt over ansvarsfordeling

## ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	grunnarbeid inkl. grunnmur og tilførselsvei	1	918553428 NERDAL ENTREPRENØR AS	Rammesøknad, 08.04.2020	<input type="checkbox"/>
PRO	prosjektering av pipe	1	920971830 MASTEK AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 16.10.2020 Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
PRO	Prosjektering av våtrom	1	920971830 MASTEK AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 16.10.2020 Midlertidig brukstillatelse, 23.09.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Trekonstruksjoner, beregninger. Balansert ventilasjon	1	945549483 KALAND TRELAST AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 14.10.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Vann og avløp utv og inv sanitærinstallasjon	1	822810772 VEST VVS AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 14.10.2020	<input checked="" type="checkbox"/>

## ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	grunnarbeid inkl. grunnmur og tilførselsvei	1	918553428 NERDAL ENTREPRENØR AS	Midlertidig brukstillatelse, 23.09.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	montering av pipe	1	920971830 MASTEK AS	Midlertidig brukstillatelse, 23.09.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Tømrerarbeid og Balansert ventilasjon	1	945549483 KALAND TRELAST AS	Midlertidig brukstillatelse, 23.09.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	utførelse av våtrom	1	920971830 MASTEK AS	Midlertidig brukstillatelse, 23.09.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Vann og avløp utv og inv sanitærinstallasjon	1	822810772 VEST VVS AS	Midlertidig brukstillatelse, 23.09.2022	<input checked="" type="checkbox"/>

## ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	uavhengig kontroll av lufttetthet	1	998270065 Delta Bolig Prosjektering AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
KONTROLL	Uavhengig kontroll av våtrom	1	998270065 Delta Bolig Prosjektering AS	Midlertidig brukstillatelse, 23.09.2022	<input checked="" type="checkbox"/>

## Ansvarlig søker

Navn DELTA BOLIG PROSJEKTERING AS  
Organisasjonsnummer 998270065  
Tiltaksklasse 1

## Signert av

TORGEIR SJURSEN på vegne av DELTA BOLIG PROSJEKTERING AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

Filvedlegg:

500 - situasjonskart 1\_100 A3\_m garasje.pdf

503 fasader Nord og Sør A2\_m garasje.pdf

502 fasader øst og vest A3\_m garasje.pdf

501 plan snitt m\_garasje.pdf