

Investeringsrapport per febr 2018

Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva		Budsj. 2018 inkl. mva	Rekn Febr 2018	Rest til disp	Kommentarar
	IKT	3 125	61	3 064	
100	IKT diverse direkte invest kommunen	750	61	689	
101	IKT-prosjekt via IKT NH	1 500		1 500	
109	Digitalisering av eigedomsarkivet	-		-	Valt leverandør er godt i gang med å digitalisere arkivet.
256	Datautstyr skulane	625		625	
111	Datautstyr - Realfagsstrategi	250		250	
	Skular	3 500	5 155	-1 655	
253	Tilbygg Grasdal skule	-	876	-876	Prosjektet planlagt ferdig i 2017, og difor ikkje budsjettert i 2018. Budsjettendring i eigen sak. Utbygginga er ferdig, men kommunen ventar på siste faktura frå entreprenør.
254	Tilbygg Sagstad skule	-	4 211	-4 211	Prosjektet planlagt ferdig i 2017, og difor ikkje budsjettert i 2018. Tilbygget vil bli ferdigstilt i mars. Noko meirkostnader dukka opp saman med rehabiliteringa, sjå sak om budsjettendring.
257	Uteområde skular	250		250	
261	Uteareal Sagstad skule	-	68	-68	Prosjektet ikkje budsjettert i 2018. Budsjettendring i eigen sak. Lanskapsarkitekt held på med forprosjekt for uteområda. Forprosjekt og budsjett for utføring vert fremma som eigen sak i FS og KS i april/mai.
262	Utgreiing/planlegging ungdomsskule	1 250		1 250	
262	Styrking ungd.skule, basseng, bibliotek, gym.sal, kultur	1 250		1 250	
259	Skifte tak Vestbygd skule	750		750	
	Barnehage	7 125	-	7 125	
270	Ny kommunal barnehage	-		-	
273	Utviding Marihøna barnehage	7 125		7 125	
	Helse, sosial og omsorg	20 500	-791	21 291	
350	Utleigebustader for vanskelegstilte	10 000	-791	10 791	Tiilskot motteke for bustad kjøpt i 2017.
351	Omsorgsbustader med heldøgns tilsyn	375		375	
355	Utgreiing nye omsorgsbustader Frekhaug	625		625	
356	Spesialtilpassa utleigebustader/småhus	7 500		7 500	
354	Balkong omsorgsbustader Meland rådhus	875		875	
376	Omsorgsteknologi / kvardagsrehabilitering	500		500	
377	Takheisar Meland sjukheim	625		625	

Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva		Budsj. 2018 inkl. mva	Rekn Febr 2018	Rest til disp	Kommentarar
	Kyrkje, kultur og næring	13 200	117	13 083	
570	Utviding av kyrkjegard	625		625	Moglegheitsstudie vart vedteke i kommunestyre i februar. Og det er starta arbeid med å endre eksisterande reguleringsplan
578	Kjøp av sentrumsareal	-		-	
579	Nytt varmeanlegg og kabelnett	3 125		3 125	
581	Arbeidskyrkje	625		625	
556	Restaurering av meieribygget	6 375	104	6 271	Ny kalkyle for prosjektet, etter detaljprosjektering, gjer det nødvendig å fremme ei budsjettendring i ei eigen sak til FS og KS i april/mai.
557	Turstiar/lyssette turløypar	625		625	
559	Aktivitetsområde Frekhaug torg	1 000		1 000	
558	Parkering/rasteplassar	625	13	612	
544	Areal ro- og jollesegling	200		200	Dispensasjon for tiltaket er godkjent i UDU 6. mars.
	Teknisk sektor	21 188	531	20 657	
756	Saltspreiarar	-	131	-131	Prosjektet ikkje budsjettert i 2018. Budsjettendring i eigen sak.
760	Kommunale vegar	1 875		1 875	Held på med anbodsinnhenting for asfaltering
761	Trafikksikring	625		625	Handlingsplan for trafikksikring 2018 skal opp i UDU i april
762	Kommunale bygg	3 125	255	2 870	Vedlikehaldsplan for 2018 er godkjent i UDU 6. mars
766	Nye ventilasjonsaggregat rådhuset	1 188		1 188	Held på med anbodsinnhenting
782	Tilhenger traktor	250		250	Vart kjøpt inn i 2017. Budsjettendring i eigen sak
787	Forskottering underg./trafikksikr. Holme	3 000		3 000	
789	Ny driftsstasjon	10 000	145	9 855	Held på med anbodsinnhenting. Anbudsfrist er 23. mars
791	Utbetr./opprensning, gangsti og Veilys Mjåtveittjørna	-		-	
792	Fortau Mjåtveitvegen	250		250	
796	Oppgradering Frekhaug sentrum	875		875	
	Sum ordinære driftmidlar:	68 638	5 073	63 565	
	Andre kapitalutgifter				
910	Startlån - vidareutlån	7 000	-184	7 184	
910	Avdrag på startlån - Husbanken	1 600		1 600	
929	Eigenkapitalinskot KLP	1 050		1 050	
	Sum andre kapitalutgifter:	9 650	-184	9 834	
	Sum driftsmidlar og andre kapitalutgifter	78 288	4 889	73 399	

Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva		Budsj. 2018 inkl. mva	Rekn Febr 2018	Rest til disp	Kommentarar
Vassverk og Avlaup					
Vassverk					
		53 890	579	53 311	
601	Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal	25 000	148	24 852	Held på med anbodsinnhenting på maskinentreprise.
656	Vassleidning Tveit-Holme	6 750		6 750	Held på med planlegging av prosjektet. Må koordinerast med NH-pakken
654	VA-kryssing E39	390		390	
676	Vassleidning Meland vassverk - Meland høgdebasseng	17 000		17 000	Held på med detaljprosjektering. Søkt om dispensasjon for omlegging av Håtuftvegen i samband med VA-anlegget
677	Vassleidning Myrvollane-Moldekleiv	500		500	
678	Vassleidning Litlebergen - Flatøy	500		500	
675	Oppgradering VA Frekhaug sentrum	750	431	319	Uventa dårlege grunnforhold og auka omfang på prosjektet har ført til noko meirkostnader. Budsjettendring i eigen sak
680	Mindre prosjekt vatn	3 000		3 000	
Avlaup					
		16 000	-	16 000	
654	VA-kryssing E39	750		750	
662	Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit	9 000		9 000	Held på med planlegging av prosjektet. Vert noko seinka, budsjettendring i eigen sak. Må koordinerast med NH-pakken
663	Separering Grønlandsområdet	-		-	
668	Sanering Roslandspollen	1 000		1 000	Gjort eit forprosjekt for å vurdere ulike løysingar.
691	Avlaupsleidning Meland vassverk - Moldekleiv	500		500	Held på med detaljprosjektering. Søkt om dispensasjon for omlegging av Håtuftvegen i samband med VA-anlegget
675	Oppgradering VA Frekhaug sentrum	1 750		1 750	Uventa dårlege grunnforhold og auka omfang på prosjektet har ført til noko meirkostnader. Budsjettendring i eigen sak
690	Mindre prosjekt avlaup	3 000		3 000	
Sum VA-investeringar:		69 890	579	69 311	
Sum alle investeringar:					
		148 178	5 468	142 710	