

Sum-prosjekt	Prosjekt		Regnsk. Hiå 2019-02	Rev. bud 2019	Rest til disp.	Kommentarer
	ALLE		5 144 445	0	-5 144 444	
1-IKT	Sum IKT-prosjekter ansvar 1300		148 570	2 075 000	1 926 430	
	K00100	IKT diverse direkte invest kommunen	148 570	750 000	601 430	
	K00101	IKT-prosjekt via IKT NH	0	500 000	500 000	
	K00112	Digital Transformasjon skulane	0	200 000	200 000	
	K00256	Datautstyr skulane	0	625 000	625 000	
2-SKULBH	Sum skule og Barnehage		5 157 020	33 437 500	28 280 481	
	K00257	Uteområde skular	0	250 000	250 000	Held på med planlegging av tiltak
	K00259	Skifte tak Vestbygd skule	0	3 125 000	3 125 000	Skifte av tak er ute på anbod med frist 14. mars
	K00261	Uteareal Sagstad skule	5 157 020	2 500 000	-2 657 020	Prosjektet er overlevert og ferdigstilt med unntak av nokre manglar. Budsjettmidlar må overførast frå 2018.
	K00262	Utgreiing/planlegging ungdomsskule	0	12 500 000	12 500 000	
	K00263	Meland Ungdomsskule - midlertidig utviding	0	14 250 000	14 250 000	Modular til skulen er ute på anbod med frist 28. mars
	K00264	Nytt ventilasjonsanlegg Grasdal skule	0	812 500	812 500	Skal utførast i skuleferien og er planlagt ferdig til oppstart SFO rundt starten av august
3-HS	Helse, sosial og omsorg		-2 168 494	22 125 000	24 293 494	
	K00350	Utleigebustader for vanskelegstilte	-2 196 332	9 000 000	11 196 332	Det er solgt ein bustad i 2018 der oppgjøret vart ferdig i 2019. Rekneskapet viser difor ei inntekt. Planen for 2019 er å kjøpe 3-4 nye bustader.
	K00351	Omsorgsbustader med heildøgns tilsyn	27 838	875 000	847 162	Midlar vert nytta til nødvendig oppgradering av kjøpt omsorgsbustad for å stette lovpålagte krav
	K00356	Spesialtilpassa utleigebustader/småhus	0	7 500 000	7 500 000	Prosjektet er avhengig av kommunal reguleringsplan
	K00378	Nytt ventilasjonsanlegg Meland sjukeheim	0	875 000	875 000	Skal utførast i haust og er planlagt ferdigstilt til midten av september
	K00379	Tilbygg og ombygging Lerketunet	0	1 875 000	1 875 000	Prosjektet er under planlegging no, og er estimert ferdigstilt til slutten av oktober.
	K00380	Kjøp av lokaler til fysioterapi	0	2 000 000	2 000 000	
4-KKN	Kyrkje, Kultur og Næring		576 855	28 450 000	27 873 145	
	K00545	AREAL IDRETTSANLEGG LEIRDALEN	0	1 000 000	1 000 000	
	K00556	Restaurering av meieribygget	31 254	17 500 000	17 468 746	Rivearbeid startar i mars. Bygget skal stå ferdig i løpet av 2019.
	K00557	Turstiar/lyssette turløypar	0	2 500 000	2 500 000	Held på med forprosjekt på turveg i området Langeland/Storeknappen
	K00558	Parkering/rasteplassar	63 002	625 000	561 998	Under planlegging. Samarbeid mellom kultur og teknisk
	K00559	Aktivitetsområde Frekhaug torg	289 875	0	-289 875	Venter på leveranse av trampoline som er noko seinka. Prosjektet skal ferdigstillast i løpet av april.
	K00560	Overbygg scene/amfi Frekhaug torg	0	750 000	750 000	Arbeidet vil bli lagt ut på anbod i mars
	K00570	Utviding av kyrkjegard	192 724	1 100 000	907 276	Reguleringsplan for gravplassen skal opp til 1. gongsbehandling i mai 2019.
	K00578	Kjøp av sentrumsareal	0	2 000 000	2 000 000	
	K00579	Nytt varmeanlegg og kabelnett Kyrkja	0	2 975 000	2 975 000	Dialog med bispedømme og riksantikvar tek lang tid. Fremdriftsplanen er foreløpig usikker.

Sum-prosjekt	Prosjekt		Regnsk. Hiå 2019-02	Rev. bud 2019	Rest til disp.	Kommentarer
5-TEK	Teknisk sektor		509 507	15 312 500	14 802 993	
	K00460	Div. Tomtar/Eigedommar	-40 000	0	40 000	Sal av skulebygg - Flatøy skule
	K00760	Kommunale vegar	0	1 875 000	1 875 000	Arbeidet er ute på anbod
	K00761	Trafikksikring	0	625 000	625 000	Handlingsplan for trafikksikring 2019 har vore oppe til behandling i UDU. Fortau langs Havnevegen vil det kome ei eigen sak om i eit seinare møte.
	K00762	Kommunale bygg	0	3 125 000	3 125 000	Arbeider etter vedteke handlingsplan i UDU. Takheis, legionellasikring og oppgraderinger på Sagstad skule er kome i gang startet opp.
	K00767	Oppgradering adgangssystem Meland rådhus	0	300 000	300 000	
	K00769	Varmepumpe Meland rådhus	0	1 187 500	1 187 500	Prosjektet vil bli utført til hausten
	K00770	Utgreiing behov for opprydding Moldekleiv søppell	0	375 000	375 000	Utgreiinga er lagt ut på anbod med frist 18. mars.
	K00771	Maskin til miljøvennleg ugrasfjerning	0	325 000	325 000	
	K00789	Ny driftsstasjon	542 975	4 000 000	3 457 025	Bygget er ferdigstilt
	K00792	Fortau Mjåtveitvegen	6 532	3 500 000	3 493 468	Byggesøknad for prosjektet er under behandling. Arbeidet startar opp i mars.
6-VA	Vatn og avlaup		1 402 115	104 000 000	102 597 885	
	K00601	Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal	445 394	41 800 000	41 354 606	Pågår arbeid med anbod på vassbehandlingsanlegget og inntaksleidning. Bygging av anlegget er planlagt starta opp i august 2019.
	K00653	Handtering overvatn Holtermandsvegen	294 942	0	-294 942	Budsjettmidlar vedteke i 2018 må overførast. Arbeid med anlegget pågår.
	K00662	Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit	629 114	17 200 000	16 570 886	Arbeid med anlegget pågår. Sendt søknad til Hordaland fylkeskommune om midlar til utviding av fylkesvegen.
	K00676	Vassleidning Meland vassverk - Meland høgdebass	0	20 500 000	20 500 000	Pågår arbeid med anbod og grunnnerv.
	K00677	Vassleidning Myrvollane-Moldekleiv	0	7 400 000	7 400 000	Detaljprosjektering vil starte opp etter sumaren.
	K00678	Vassleidning Litlebergen - Flatøy	32 666	9 400 000	9 367 334	Anlegget er lagt ut på anbod.
	K00679	VA-anlegg Fosse-Moldekleiv	0	1 700 000	1 700 000	Foreløpig ikkje starta planlegging. Planlegging av anlegget er avhengig av framdriften på veganlegget Fosse-Moldekleiv som ligge inn i nordhordlandspakka.
	K00680	Mindre prosjekt vatn	0	3 000 000	3 000 000	Mellom anna planlagt å legge ny vassleidning i det nye fortauet langs Mjåtveitvegen jf. prosjekt 792.
	K00690	Mindre prosjekt avlaup	0	3 000 000	3 000 000	
7-KAP	Andre kapitalutgifter		-481 128	1 050 000	1 531 128	
	K00910	Startlån	-481 128	0	481 128	
	K00929	Eigenkapitalinskot KLP	0	1 050 000	1 050 000	
8-FIN	Finansiering		0	-206 450 000	-206 450 000	
	K00940	Finansiering investeringar	0	-206 450 000	-206 450 000	