

Kommentarar til investeringsprosjekt per 31.03.2017.

Prosjekt	Prosjektnamn	Rekneskap 2017	Rekneskap totalt	Budsjett totalt	Rest totalt
	Rapporten viser tal for rekneskap hittil i år i første kolonne, rekneskap totalt for prosjektet (uavhengig av år) i andre kolonne, budsjett totalt uavhengig av år i tredje kolonne, mens fjerde kolonne viser resterende budsjettsum uavhengig av år. For nokre av prosjekta er det ikkje gjort utbyggingsvedtak med spesifikk budsjettramme ennå. Dette gjeld mellom anna prosjekt 262 - Ny ungdomsskule/basseng og prosjekt 270 - Ny kommunal barnehage. For desse er det brukt rammene i den vedtekne økonomiplanen med tillegg av mva-refusjon. Prosjekta er i utgreiingsfasen. Eigen sak om utbygging med budsjett vert fremja når prosjektet er ferdig utgreidd.				
DRIFTSINVESTERINGAR					
253	TILBYGG GRASDAL SKULE	9 776 826	22 797 678	46 500 000	23 702 322
	Utbygging av skulen med ca 1050 m2 samt ombygging av eksisterande areal. Skal vere ferdig i august 2017. Held på med innvendige arbeider. Planlegg innkjøp av møbler.				
254	TILBYGG SAGSTAD SKULE	8 715 136	32 891 253	73 500 000	40 608 747
	Utbygging av skulen med ca 1650 m2 samt ombygging av eksisterande area. Skal vere ferdig ved årsskiftet 2017/2018. Held på med innvendige arbeider. Planlegg innkjøp av møbler.				
261	UTEAREAL SAGSTAD SKULE	10 222	10 222	2 000 000	1 989 778
	Kjøp og opparbeiding av meir uteareal for Sagstad skule. Kommunen er i forhandling med grunneigarar rundt skulen om kjøp av areal.				
262	NY UNGDOMSSKULE/BASSENG	0	0	313 125 000	313 125 000
	(Prosjektbudsjett ikkje vedteke) Ny ungdomsskule med basseng på Frekhaug. Budsjett slik det vart vedteken i revidert økonomiplan 2017-2020 i kommunestyret sak 115/2016 den 14. des. 2016. Kr 0,5 mill til utgreiing i 2017, kr 100 ,ill i 2018 og kr 150 i 2019, til saman kr 250,5 mill. ekskl. mva. Totalt inkl. mva vert dermed prosjektbudsjettet på kr 313,1 mill. kr. Framlegg til plassering av ny ungdomsskule vart kommentert i orienteringssak i formannskapet 29. mars (Moglegheitsstudien for Langelandsskogen). Plasseringa vil krevje reguleringsendring av eksisterande områdeplan for Frekhaug senter.				
270	NY KOMMUNAL BARNEHAGE	0	362 000	112 812 500	112 450 500
	Ny kommunal barnehage på Frekhaug. Totalbudsjett inkl. mva er slik det vart vedteken i økonomiplanen i sak 115/2016, med tillegg av mva-refusjon, sum kr 112,8 mill. Moglegheitsstudie for å vurdere lokalisering av ny barnehage er under arbeid. Ettersom Langelandsskogen er eit av lokaliseringalternativa vil konklusjonen av moglegheitsstudia for barnehage bli koordinert med moglegheitsstudia for Langelandsskogen som vart fremja som orienteringssak i formannskapet 29. mars. Plassering av ny barnehage i Langelandsskogen krev at det vert utarbeidd reguleringsplan for området.				

Kommentarar til investeringsprosjekt per 31.03.2017.

Prosjekt	Prosjektnamn	Rekneskap 2017	Rekneskap totalt	Budsjett totalt	Rest totalt
DRIFTSINVESTERINGAR - forts.					
350	UTLEIGEBUSTADER	6 402 184	6 402 184	16 870 000	10 467 816
	Gjeld kjøp av kommunale utleigebustader for vanskelegstilte. Kjøpt to rekkehus på Mjåtveit. Bustadmelding skal handsamast i ULK og UDU før formannskapet og kommunestyret skal hadsame meldinga.				
351	OMSORGSBUSTADER	0	0	6 200 000	6 200 000
	Gjeld kjøp/bygging av omsorgsbustader. Bustadmelding som er til handsaming inneheld kommentarar til prosjektet.				
570	GRAVPLASS MELAND	26 776	377 536	25 000 000	24 622 464
	Utviding av gravplass ved Meland kyrkje. Før bygging må det utarbeidast ein reguleringsplan for området. Det er gjennomført grunnundersøkingar av området som viser at det er høg grunnvasstand. Konsekvensane av dette må utgreiast litt nærare før det kan meldast oppstart av planarbeidet.				
578	KJØP AV SENTRUMSAREAL	0	0	3 500 000	3 500 000
	Kjøp av areal for mellom anna kyrkjetomt på Frekhaug. Kommunen er i forhandlingar med grunneigar.				
789	NY DRIFTSSTASJON	0	0	13 750 000	13 750 000
	Etablering av ny driftsstasjon for kommunen sine driftsmannskaper. Kommunen har kjøpt tomt i Mjåtveit næringspark, kostnader ikkje påløpt ennå.				
790	NY PARKERINGSPLASS HURTIGBÅTKAI	582 423	0	2 500 000	2 500 000
	Parkeringsplass ved Varnappen reinseanlegg til bruk for pendlarar og brukarar av Badevika. Venta ferdigstilt i juni 2017. Til no har området vore midlertidig deponi for massar frå Grønlandsfeltet. Vil snart gå i gang med arbeid for å anlegge sjølv parkeringsplassen.				
793	LADEPUNKT ELBILAR - SJUKEHEIMEN	324	324	562 500	562 176
	Etablering av ladepunkt for elbilar i garasjen på Meland sjukeheim. Vil mogleggjere bruk av elbilar for heimetenestene. Holland Elektro har vunnet anbodet og ladepunkta vil bli installert i april 2017.				

Kommentarar til investeringsprosjekt per 31.03.2017.

Prosjekt	Prosjektnamn	Rekneskap 2017	Rekneskap totalt	Budsjett totalt	Rest totalt
VA-INVESTERINGAR					
601	NYTT VASSBEHANDLINGSANLEGG HESTDAL	4 446	400 074	63 000 000	62 599 926
	Nytt vassbehandlingsanlegg på Hestdal med fullreinsing for å sikre at kommunen kan levere nok vatn av god kvalitet. Norconsult AS har vunnet anbodet om detaljprosjektering av anlegget.				
606	VASSLEIDNING LANDSVIK - ROSSLAND	58 033	197 249	27 200 000	27 002 751
	Bygging av ny vassleidning frå Landsvik til Rossland for å få ringleidning og trygge vassforsyninga nord i kommunen. Held på med detaljprosjektering og avklaringar med vegvesenet/fylkeskommunen.				
662	AVLAUPSLEIDNING HOLMEKNAPPEN - TVEIT	0	103 222	11 800 000	11 696 778
	Bygging av avlaupsanlegg mellom Holmeknappen og Tveit. Ny vassleidning vil også vere ein del av det samla prosjektet. Held på med prosjektering av anlegget.				
663	SEPARERING GRØNLANDSOMRÅDET	2 324 782	12 861 118	18 366 000	5 504 882
	Separering av kloakk og overvatn i Grønlandsområdet samt utskifting av vassleidning. Venta ferdigstilt i juni 2017. Held på med dei siste 250 meterane i Grønlandsfeltet. Ferdig med å skifte overvassrør under Mjåtveitvegen ved Løypetona.				