

Arbeidsrapport

Troppå gard

Gnr 12 Bnr 2/3

Startdato:14.09.2013

Sluttdato: 31.03.2018

Slik vart arbeidet utført:

Ved oppstart måtte vi rydde gjerdegater og fjerne rester etter gamle gjerder. Var gammel firkantgjerde som var rustet samt gammel piggtråd og streng som måtte fjernes. Etter dette ble det satt opp nye gjerdestolper av trykkimpregnert virke og det ble boret ned stålstoelper der dette var nødvendig. Deretter ble det satt opp bunnstreng, not gjerde, toppstreng og benslet.

Utfordringer:

Gjerdet ble satt opp i delvis svært ulendt terreng og dette medførte at en måtte kutte gjerde i relativt korte avstander når en satte det opp samt en måtte tette under bunnstreng mange steder for at sauene ikke skal krype under gjerdet.

Nytte av arbeidet:

Nå har vi mye mer beite med permanent gjerde til beite for sau slik at vi kan holde kulturlandskap og beiter fine.

Leigd arbeid: Dette har ike vært leigd inn arbeidskraft for å gjennomføre dette arbeidet.

Bilag/kvitteringer/faktura

NR:	Firma	Materiell	Sum eks. mva	Sum inkl. mva
1	Felleskjøpet	Netting, stolper, kramper, toppstreng	11779,-	14723,75,-
2	Felleskjøpet	Netting, stolper, kramper, toppstreng	30118,- 30509,-	36647,5 38136,25,-

Se og vedlagte kvitteringer

Timeliste over eiga arbeid:

Se vedlagte timelister.

Dato: 31.03.18 Sted: Tveit Signatur:

