

Rehabilitering av uthus ved Holmestova.

Uthuset ved Holmestova er nå ferdig rehabilitert, bortsett fra utvendig maling 3 strøk (grunning og 2 toppstrøk) og fjerning av rust og maling av tak, grunning og 2 strøk, samt 1 strøk på vindu og dør, som må utføres som egeninnsats til våren. Det må leies inn stillas til taket. Det er innhentet pristilbud på rustbehandling og maling av tak, vegger, dør og vindu utvendig fra Malerfirma Monsen AS. Kr. 65.000,-. + leie av stillas. Jfr.vedlegg
Det er innhentet priser på maling: Takmaling ca 400,- pr. ltr .og veggmaling ca 200 pr. ltr. Linoljemaling til vegger og spesialmaling til tak.
Maling og utstyr er beregnet til ca 12.000,- og arbeid som egeninnsats ca kr. 10.000,-.

Rehabiliteringsarbeidet er utført i samråd med sivilarkitekt Arild Sætre. Skeive vegger er rettet opp med ny kledning og nye vindskier. Alle materialer som er synlige er i samsvar med pålegg. (høvlet kledning og bord som skal males med linoljemaling) Vinduet er rehabilitert hos Gamle3hus på Eikangervåg. Bortsett fra nytt golv i deler av huset som var råttent, er det ikke gjort noe innvendig. Gamle vegger er tatt vare på så godt som mulig. Det er ryddet mye gamle materialer og boss som var lagret inne, samt at det er rengjort. Det er innleid gravemaskin til klargjøring av ene langsiden av huset. Det er kjøpt og satt inn nytt lite vindu i gavl likt det som var fra før. (var ødelagt)


Egeninnsats som er utført:

Henting av materialer Eidsvåg og Mjåtveit. Levert og hentet vindu Sævråsvåg. Opprydning inne og ute. Kjørt 6 store hengerlass busker og gamle materialer til gjenbruk. Skjært ned store busker rundt huset. Malt vindu før innsetting. Gravd ned heller ved ene langsiden av huset for å unngå skvett fra regn og takdrypp. Planert og gruset parkeringsplass ved siden av huset etter oppgraving. Egeninnsats er beregnet etter timesats kr. 200,- jfr. oppl fra Arild Sætre.

Totale kostnader:

Kjørt 240 km m/henger a kr. 5,- (materialer, vindu og gjenbruk)	1 200,00
Egeninnsats pr. d.d.	12 000,00
Gripsgård Bygg AS	41 781,00
Adolf Jahnsen AS	18 092,00
Frekhaug Byggsenter AS	5 217,00
Gamle 3 hus (vindu)	30 756,00
Sum	109 046,00
Gjenstående arbeid til våren.(maling utv.vegger 3 strøk, pusse vekk rust fra tak, grunne og male tak 3 strøk, male vindu og dør) Arbeid, maling og utstyr	22 000,00
Totalsum	131 046,00
Totalkostnad/utlegg	131 046,00
Mottatt tilskudd fra Meland kommune	90 000,00
Restsum til utbetaling til konto 3632.77.05673	41 046,00

Holme 13.november 2019



Kjell Hjertås tlf. 97512578

6 vedlegg