



**Turskiltprosjektet**  
det skal merkes i hele landet

## STATUSRAPPORT for mottaker av turskiltmidler 2014.

Rapporten danner grunnlag for fylkeskommunens videre rapportering til Gjensidigestiftelsen (som finansierer 50% av tilskuddene i Turskiltprosjektet).

**Frist for statusrapport («mellomrapportering»): 30. november 2014**

*Frist for sluttrapport: 30. november 2015.*

Fylke der tiltaket gjennomføres: Hordaland

Kommune(r) der tiltaket gjennomføres: Radøy

Dersom egen kontaktperson i kommunen(e) – oppgi navn: Bente Kopperdal Hervik  
Telefon: 56 34 90 12  
Mailadresse: bente.hervik@radoy.kommune.no

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet

1. (Hovedsøker): Radøy kommune
2. Søndagsdamene
3. Keipane kystlag

Navn på kontaktperson:

Telefon: Bente Kopperdal Hervik  
Mailadresse: bente.hervik@radoy.kommune.no

Prosjektnavn: Sæbøvågen – Kviste med arm til Kolåseidet og runde rundt Litlavatnet

Hvem deltok på Turskiltkurset fra din organisasjon (hvis flere enn en person, nevne gjerne alle):

- 1)Navn: Bente Kopperdal Hervik  
Telefon: 56 34 90 12  
Mailadresse: bente.hervik@radoy.kommune.no  
2)Navn:  
Telefon:  
Mailadresse:  
3)

Status pr. november 2014 for tiltak som omfattes av merking, skilting og informasjon knyttet turruter (stier, løyper, turtraseer).

Antall turruter som er planlagt merket, skiltet osv, jfr søknad: 1
Antall turruter som hittil er merket osv: 0
Totalt antall km turruter som er planlagt skiltet, merket osv, jfr søknad: ca 8
Totalt antall km turruter som hittil er skiltet, merket osv: ca 8
Antall informasjonstavler (startpunktavler o.l.) som skal monteres, jfr søknad: 3
Antall monterte informasjonstavler (startpunktavler o.l.) montert hittil: 0
Leverandør/producent av informasjonstavler: Ikkje bestemt
Antall turskilt som skal settes opp, jfr søknad: 12
Antall oppsatte turskilt hittil: 0
Leverandør/producent av turskilt: Ikkje bestemt
Er tiltaket meldt inn til Kartverket? (skal meldes inn før ferdigstilling): Nei
Er tiltaket meldt inn i en nasjonal turportal (UT.no, GodTur.no eller andre)? Nei
Hvis ja - oppgi hvilken (skal meldes inn før ferdigstilling):

<b>Antall gjennomførte dugnadstimer: 5</b>
<b>Antall grunneiere som er berørt av prosjektet: 36</b>
<b>Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene): Turopplegg i 2015, utlegging geocach, nettsider</b>
<b>Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv kort dersom dette har vært tilfelle.</b>
<b>Tilsagn gitt av fylkeskommunen (total beløp): 26000</b>
<b>Mottatt forskudd, beløp: 19 500</b>

**YTTERLIGERE KOMMENTARER:**

Avtalen underskrives av 2 representantar for organisasjonen som har mottatt midler i 2014:

Manger 27/11-14

Sted/dato

L.T. Thomassen

for organisasjonen

Bente K. Heim

for organisasjonen

Send til:

Hordaland: Fylkeskommune

Mailadresse: [dokumentsenteret@hfk.no](mailto:dokumentsenteret@hfk.no)

Postadresse: PB 7900

5020 Bergen

Merk: Turskiltprosjektet

Kontaktperson: Eirik Knive

Hordaland Fylkeskommune

Tlf: 55 23 91 66

Mailadresse kontaktperson: [eirik.knive@hfk.no](mailto:eirik.knive@hfk.no)