

Lokale miljøtiltak

- rapporteringsskjema

Tilskot til lokale miljø- og klimatiltak i Hordaland. Rapporteringsskjema for støtte. Send skjema til hfk@hfk.no evt. Hordaland Fylkeskommune, Regionalavdelinga, Postboks 7900, 5020 Bergen innan **15. februar** påfølgjande år.

Kontaktperson: Tale Halsør, tale.halsor@hfk.no.

1. Søkjar

Namn på søkjar:	Radøy komune		
Prosjektnamn:	Tilskot til normalladestasjonar		
Kontaktperson:	Ingrid Didriksen		
Adresse:	Radøyvegen 1690, 5936 Manger		
Telefon:	56349051	E-post:	Ingrid.didriksen@radoy.kommune.no
Kontonr:	3636 07 00776	Organisasjonsnr:	954 748 634

2. Rekneskap (spesifiser i tråd med søknadens inntekts- og utgiftspostar)

Inntekter	kr	Utgifter (inkl. mva.)	kr
Tilskot frå HFK	200 000	Rådhuset – 4 ladestasjonar	85 000
Andre inntekter	0	Radøy ungdomsskule – 2 ladestasjonar	49 750
		Helshuset – ladestasjonar (2018)	57 880
Sum inntekter	200 000	Sum utgifter	192 630

3. Bruk av tilskotet

a) Skildring av gjennomført tiltak

Det er etablert 2 ladestasjonar ved Helsehuset i starten av 2018. Totalt er det då etablert 8 ladepunkt for tilskotet frå Hordaland Fylkeskommune. I 2018 vart det etablert 4 ladepunkt på Rådhuset og 2 ladepunkt ved Radøy ungdomsskule/Radøyhallen. Ladestasjonane har type2-uttak og er for Mode3-ladekabler (ikkje inkludert). Ladestasjonane har ein effekt på ca. 7,5 kW.

b) Eventuelle endringar i forhold til søknaden

Seks av ladestasjonane vart etablert i 2017. Det er avklart med HFK at det vert etablert to ladestasjonar i starten av 2018. Rapporteringsskjema for desse ladestasjonane vert sendt etter fullført arbeid i 2018.

Faktura er sendt og pengane utbetalt i 2017.

c) Venta effektar av tiltaket

På Rådhuset har det vore større pågang på ladepunkta enn det vore kapasitet til. Med de nye ladepunkta er det god kapasitet.

Ved Radøy ungdomsskule har det vore ønskeleg å utvide kapasiteten for lading på parkeringsplassen som er etablert for Radøy ungdomsskule. Denne vert også nytta av gjester i Radøyhallen (idrettshall) på ettermiddagstid. Pga. avgrensa tilgang på parkeringsplassar tett ved Radøyhallen, vil det vere ein vinn-vinn-situasjon å utvide kapasiteten på skulen sitt parkeringsområde like ved. Då får tilsette ved skulen eit betre tilbod på dagtid, og gjestar får eit betre tilbod på ettermiddagstid.

Ved Helsehuset vart det ønskeleg å utvide kapasiteten med to nye ladepunkt. Helsehuset rommar tenester med stor publikumskontakt (lege, fysio, tannlege mm.), og har tilsette med lang reiseveg som ønskjer tilgang på ladepunkt. Det er no lagt til rette for tilsette som vil pendle til jobb og la bilen lade opp i arbeidstida.

Det er grunn til å tro at fleire vil vurdere bruk av el-bil dersom de opplever av tilgangen på ladepunkt er tilfredsstillande.

d) Profilering av tiltaket

Prosjektleder:	<u>Ingrid Didriksen</u>	<u>19/6-18</u>	<u>Ingrid Didriksen</u>
	(namn)	(dato)	(underskrift)
Prosjektansv:	<u>Einar Færø</u>	<u>19/6-18</u>	<u>EINAR FÆRØ</u>
	(namn)	(dato)	(underskrift)

Attestasjon av revisor. Gjeld berre for tilsegn over 100 000 kr.

Føremålet med revisor sitt arbeid og rapportering for prosjektet, er å stadfeste økonomisk informasjon registrert i sluttregneskapan. Revisor skal utføre kontrollar som gjev tilsegnsytar ei forvissing om at inntektene og kostnadane i prosjektet er fullstendige og reelle, dokumenterte og korrekt registrerte i rekneskap.

Avtalte kontrollhandlingar opp mot sluttregneskapan for prosjektet er gjennomført.

Godkjent av revisor:

19.06.18
(dato)

Nordhordland Revisjon IKS
Reidar Bjørsvik
(signatur og stempel)
jfr. vedlagt revisjonsuttale

Hordaland fylkeskommune
Postboks 7900
5020 Bergen

REVISJONSUTTALE – LADESTASJONAR – RADØY KOMMUNE

Vi har gjennomført dei kontrollhandlingane som er avtalt med dykk og lista opp nedanfor. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlingar". Handlingane er utført for å gi dykk grunnlag for å vurdere at rekneskapen er rett og at prosjektet er i samsvar med tilsagn datert 22.11.16.

Samla totalsum i rapporteringsskjema for anlegget pr. 19.06.2018 kr 192 630 inkl.mva. Vi har tidlegare gitt revisjonsuttale til kr 134 750 inkl mva av desse kostnadane, jfr vår revisjonsuttale datert 19.12.2017.

Vi har utført fylgjande kontrollhandlingar:

- at inntekter og kostnader er fullstendige, reelle, dokumenterte og korrekt registrert i rekneskapen.


Vi rapporterer våre funn nedanfor:

- Rapportert totalsum inkluderer mva som kommunen har fått refundert via mva-kompensasjonsordninga med kr 35 053. Totalsum for anlegget etter fradrag for mva utgjør kr 157 577.
- Med unntak av dette har vi ingen vesentlege merknader til dokumentasjon, korrekt registrering samt at inntekter og kostnader er fullstendige og reelle.

Då desse kontrollhandlingane verken er revisjon eller avgrensa revisjon i samsvar med revisjonsstandardane, gir vi ikkje uttrykk for noko sikkerheit for at søknaden ikkje inneheld vesentlege feil. Dersom vi hadde utført tilleggshandlingar eller hadde gjennomført revisjon eller avgrensa revisjon av regnskapen, kunne andre forhold ha kome til vår kunnskap og blitt rapportert til dykk.

Vår rapport er kun utarbeidd for det formålet som er omtala i første avsnitt i denne rapport og skal ikkje brukast til anna formål. Rapporten er berre meint å skulle distribuerast til Hordland fylkeskommune og anleggseigar.

Isdalstø, 19.06.2018
NORDHORDLAND REVISJON IKS



Reidar Bjørsvik
Revisjonssjef

Gjenpart: Radøy kommune

