
Fra: Kjell Sørli <Kjell.Sorli@temporent.no>
Sendt: fredag 4. mai 2018 09.37
Til: Ingrid Didriksen
Emne: SV: Manger barneskole
Vedlegg: Fremdriftsplan Temporent P1651 Radøy kommune.pdf

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Fullført

Hei igjen,

Fremdriftsplan vedlagt.

Kommentarer til avtaledokumentet:

Regulering av priser:
Ingen regulering i 2018 er OK, for øvrig følges GL08, pkt.20 som var vedlagt anbudet.

Hva er status på byggesøknad?

Med vennlig hilsen

Kjell Sørli

Regionsjef

TEMPORENT.

Industriveien 25, 2020 Skedsmokorset.

Tlf. +47 800 TEMPO (+47 800 83676 - ring gratis)

Mobil +47 92 06 19 57

E-post: kjell.sorli@temporent.no

www.temporent.no

Fra: Ingrid Didriksen [<mailto:Ingrid.Didriksen@radoy.kommune.no>]
Sendt: 3. mai 2018 08:28
Til: Kjell Sørli <Kjell.Sorli@temporent.no>
Kopi: Einar Færø <Einar.Faero@radoy.kommune.no>
Emne: SV: Manger barneskole

Hei,

Har du hatt tid å sjå på denne?

Lurar også på når vi kan forvente å motta framdriftsplanen?

Med vennleg helsing,
Ingrid Didriksen
Prosjektleiar

E-post: ingrid.didriksen@radoy.kommune.no

Telefon: 56 34 90 51



Fra: Ingrid Didriksen
Sendt: fredag 20. april 2018 12.46
Til: 'Kjell Sörli'
Kopi: Einar Færø
Emne: SV: Manger barneskole

Hei,

Vedlagt ligg forslag til kontrakt. Gje ein lyd dersom du har kommentarar.

Med vennleg helsing,
Ingrid Didriksen
Prosjektleiar

E-post: ingrid.didriksen@radoy.kommune.no

Telefon: 56 34 90 51



Fra: Kjell Sörli [<mailto:Kjell.Sorli@temporent.no>]
Sendt: mandag 16. april 2018 09.53
Til: Ingrid Didriksen
Emne: Manger barneskole

Hei igjen,

Litt tilleggsinformasjon;

- Alversund bru er kontrollmålt til 4,17m bredde, det vil si at det ikke skal være noen problemer med transporten.
- Terje Larsen har fått din kontaktinfo og vil kontakte deg for informasjon vedr.byggesaken osv.

Vi ble enige om følgende i møtet:

- Bygget plasseres slik at dørene vender mot vest.
- Standard trapp og rampe benyttes ikke, istedenfor vil trapp og rampe plassbygges etter brukers ønske. Dette utføres som tilleggsarbeid.
- Dør til HCWC erstattes med venstrehengslet dør, utføres som tilleggsarbeid.
- Effektbehovsberegning vedlagt som avtalt.
- Fundamentplan med oppstikk VA er under produksjon og ettersendes så snart den kommer.
- Eventuelle ekstra stikkontakter osv. til bl.a smartboards avklares på plass når modulene er montert.

Med vennlig hilsen

Kjell Sørli

Regionsjef

TEMPARENT.

Industriveien 25, 2020 Skedsmokorset.

Tlf. +47 800 TEMPO (+47 800 83676 - ring gratis)

Mobil +47 92 06 19 57

E-post: kjell.sorli@temporent.no

www.temporent.no