

Vedlegg 2

Status investeringsprosjekt 2020 med framlegg til bud overføring til 2021

	Prosjekt	Rekn hiå 2020	Budsj tot 2020	Avvik	Kommentar	Endr. bud 2021
99	ALLE	428 970 581	652 459 000	223 488 419		76 830 000
12	IKT OG ADMINISTRASJON	6 225 350	7 354 000	1 128 650		1 120 000
	12001 IKT-ANLEGG	4 208 821	4 497 000	288 179	IKT Digitalisering og innovasjon - Nordhordland Utviklingsselskap.	
	12004 NETTBRETT SKULEELEVAR	1 580 339	2 147 000	566 661	Nettbrett og lisenser til nettbrettene. Rest overført til 2021.	560 000
	12005 DATAUTSTYR SKULANE	-	380 000	380 000	Ikke brukte midlar prosjek 12005 og 12006 vert overført til 2021.	560 000
	12006 DIGITAL TRANSFORMASJON SKULANE	-	180 000	180 000		
	12008 AV-UTSTYR MØTEROM	108 854	150 000	41 146		
	12009 UTBYGGING AV TRÅLØSE NETT	225 448	-	- 225 448		-
	12011 DIGITALISERING EIGEDOMSARKIV (REST FRÅ 2019)	101 888	-	- 101 888	Rest fra prosjekt påløpt i 2018/2019	-
13	ADMINISTRASJONSBYGG	9 580 421	10 520 000	939 579		1 020 000
	13001 INVESTERING ADMINISTRASJONSBYGG	9 092 031	9 345 000	252 969		
	13002 KOMMUNALE BYGG	-	-	-		
	13006 INVENTAR HELSEHUSET	152 453	1 175 000	1 022 547	Pågåande prosjekt - fortsetter i 2021. Restmidlar overført.	1 020 000
	13007 UTSTYR HELSEHUS NHLV, FYSIO OG LEGETENESTE	335 938	-	- 335 938		
21	BARNEHAGEBYGG	84 460 644	107 015 000	22 554 356		16 365 000
	21001 LINDÅS BARNEHAGE	44 490 095	55 575 000	11 084 905	Pågår. Ferdig i mai-juni 2021 - innflytting i august 2021.	11 080 000
	21002 BARNEHAGE BØ	39 831 554	46 000 000	6 168 446	Ferdig i 2020. Reserve til endringer 1.driftsår allerede avsett i budsjett 2021. Ikkje behov for overføring.	
	21003 VEG/ INFRASTRUKTUR NY BARNEHAGE LINDÅS	-	2 500 000	2 500 000	Pågår. Flytte midlar til 2021.	2 500 000
	21005 INVESTERING BARNEHAGEBYGG	-	1 000 000	1 000 000	Flytte midlar til 21.	1 000 000
	21008 SOLHALL OPPGRADERING	-	1 800 000	1 800 000	Pågår. Flytte midlar til 2021.	1 785 000
	21010 AUSTEBYGD BARNEHAGE INKL UTEOMRÅDE	138 995	140 000	1 005		
22	SKULEBYGG	162 002 434	154 042 000	- 7 960 434		- 8 490 000
	22001 NY ALVERSUND BARNESKULE INKL HALL OG INFRAS	153 633 063	144 500 000	- 9 133 063	Høgare framdrift enn rekna med i 2020. Ingen endring i forventa totalbudsjett, så framlegg om reduksjon av budsjettet for 2021.	- 9 100 000
	22002 KNARVIK BARNESKULE INKL HALL	303 049	237 000	- 66 049		
	22003 OPPGRADERING EIKANGER SKULE	388 247	370 000	- 18 247		
	22004 TRAFIKKSIKRING EIKANGER SKULE	70 021	-	- 70 021		
	22007 UTEOMRÅDE LEIKNES OG KNARVIK U OG OPPGRADE	3 425 427	3 372 000	- 53 427		
	22008 LEIKEPlassUTSTYR	-	250 000	250 000	Ikke brukt noko i 2020, overføre midlar til 2021.	250 000

Status investeringsprosjekt 2020 med framlegg til bud overføring til 2021

	Prosjekt	Rekn hiå 2020	Budsj tot 2020	Avvik	Kommentar	Endr. bud 2021	
	22009	INVESTERING SKULEBYGG	1 063 057	1 878 000	814 943		
	22014	NATURFAGSAL RADØY U.SKULE	309 583	300 000	- 9 583	Ferdig	
	22018	UTSTYR OG MØBLER TIL MUSK	-	300 000	300 000	300 000	
	22019	UTEAREAL SAGSTAD SKULE	2 277 846	2 340 000	62 154	Fortsettelse av Meland-prosjekt. Reklamasjonssaker pågår, overføre rest til 2021.	60 000
	22021	TOMT NY ALVERSUND BARNESKULE	398 267	355 000	- 43 267		
	22022	MANGER SKULE UTEOMRÅDE	133 875	140 000	6 125		
23	KULTUR OG IDRETT	10 448 285	14 648 000	4 199 715		2 717 000	
	23001	UTSTYR IDRETTSANLEGG	311 250	200 000	- 111 250		
	23002	INVESTERING KULTUR OG IDRETT	149 291	200 000	50 709		
	23005	TURSTIAR/LYSSETTE TURLØYPAR	381 574	425 000	43 426	Alt gjelder Storeknappen mosjonsløype, påbegynt i Radøy kommune 2019. Noe skilting gjenstår, overføre rest til 2021.	43 000
	23006	OPPFØLGING AV MULIGHETSSTUDIE RÅDHUSET PÅ M	-	1 400 000	1 400 000		
	23007	RÅDHUS/ KULTURHUS/ KINO - REHABILITERING	747 545	-	- 747 545	Budsjett flyttet til 21 - kommet kostnader likevel. Ført som anlegg under utføring.	
	23008	DAGSTURHYTTAR	193 442	850 000	656 558	Arbeid under utføring - mer kommer i 2021. Overføre restmidlar. Tilskot kr 900' mottatt 2019 inntekstført fra fond. Tilskudd kr 150' mottatt i 2020.	656 000
	23009	MEIERIET FREKHAUG	4 849 373	5 640 000	790 627	Ferdig, men kan komme noe mer i 2021.	250 000
	23010	MEIERIET - UTEOMRÅDET, LYS/LYD	1 536 635	1 000 000	- 536 635	Arbeid under utføring - mer kommer i 2021.	
	23011	HALL OSTEREIDET	-	1 000 000	1 000 000		
	23012	TRENINGSSOMRÅDE KNYTT TIL LYSLØYPE, MANGER	343 035	330 000	- 13 035	Ferdig	
	23013	TURSTIAR, MANGER	1 881 487	1 780 000	- 101 487	Ferdig	
	23016	PARKERING/RASTEPLASSAR - Meland	54 653	323 000	268 347	Pågåande prosjekt - fortsetter i 2021. Restmidlar overførast.	268 000
	23018	TURSTI SOLENDFJELLET	-	150 000	150 000	Ikke startet, budsjett overførast til 2021.	150 000
	23019	PRESTEGARDEN/HAGEN/TINGSTOVA	-	350 000	350 000	Ikke brukt noko i 2020, overføre midlar til 2021.	350 000
	23020	AREAL IDRETTSANLEGG LEIRDALEN	-	1 000 000	1 000 000	Ikke brukt noko i 2020, overføre midlar til 2021.	1 000 000
25	BUSTADER	13 111 489	21 856 000	8 744 511		6 930 000	
	25001	NYE BUSTADER RUS OG PSYKIATRI	54 654	-	- 54 654		
	25002	INVESTERING BUSTADER	-	6 650 000	6 650 000	Ikke brukt noko i 2020, overføre midlar til 2021.	6 650 000
	25003	UTLEIGEBUSTADER PRESTMARKV. MANGER - 5 STK	13 207 211	13 490 000	282 789	Prosjektet i avslutningsfasen, midler til 1.driftsår overføres til 2021	280 000
	25005	TILBAKEBETALING HUSBANKEN LUREVEGEN 162 OG	-	1 216 000	1 216 000		
	25006	KJØP OG SAL AV BUSTADER	-	500 000	500 000		

Status investeringsprosjekt 2020 med framlegg til bud overføring til 2021

	Prosjekt	Rekn hiå 2020	Budsj tot 2020	Avvik	Kommentar	Endr. bud 2021
	25007 SAL AV NAUST	- 150 375	-	150 375		
26	INSTITUSJON OG OMSORGSBUSTADER	1 557 074	6 004 000	4 446 926		4 550 000
	26001 INVESTERING INSTITUSJON OG OMSORGSBUSTADER	466 395	1 154 000	687 605	Diverse mindre prosjekt gjennomført i 2020. Overføre restmidlar til 2021.	680 000
	26002 BUFELLESSKAP	54 654	-	- 54 654		
	26003 OPPGRADERING OMSORGSBUSTADER, MANGER	979 414	980 000	586		
	26005 VELFERDSSENTERET MANGER	14 060	-	- 14 060		
	26006 OMSORGSBUSTADER MED HEILDØGNS TILSYN - Meland	-	3 870 000	3 870 000	Ikkje brukt noko i 2020, overføre midlar til 2021.	3 870 000
	26007 TILBYGG OG OMBYGGING LERKETUNET	42 552	-	- 42 552		
29	KYRKJELG FELLESRÅD	630 691	14 150 000	13 519 309		5 570 000
	29002 GRAVPLASS LINDÅS	630 691	4 700 000	4 069 309	Arbeid pågår, midlar vert overført til 2021.	4 070 000
	29003 KABELANLEGG MELAND KYRKJE	-	2 950 000	2 950 000	Inkl. i budsjett 2021, vert ikkje overført.	
	29004 KJØP AV SENTRUMSAREAL - Meland	-	5 000 000	5 000 000		
	29005 UTVIDING AV KYRKJEGARD - Meland	-	1 000 000	1 000 000	Planlegging pågår, midlar vert overført til 2021.	1 000 000
	29006 GRAVPLASS LINDÅS	-	500 000	500 000	Arbeid pågår, midlar vert overført til 2021.	500 000
30	TRANSPAORTMIDALR OG TEKNISK UTSTYR	154 375	2 550 000	2 395 625		2 390 000
	30001 BILAR OG MASKINER	154 375	500 000	345 625	Ikkje brukte midlar vert overført til 2021.	340 000
	30002 UTSTYR OMSORGSTEKNOLOGI / KWARDASREHABILIT	-	2 050 000	2 050 000	Ikkje brukt noko i 2020, overføre midlar til 2021.	2 050 000
33	BRANN	1 234 553	15 210 000	13 975 447		830 000
	33002 NY BRANNBIL	-	13 100 000	13 100 000	Budsjettert på nytt i 2021, treng ikkje overføre til 2021.	
	33003 DIVERSE INVESTERINGAR BRANN	1 209 222	1 250 000	40 778		
	33004 BRANNSTASJONEN PÅ MANGER	25 331	860 000	834 669	Kun påløpt planlegging av prosjekt i 2020. Overføre restmidlar til 2021.	830 000
34	VATN	84 347 220	101 135 000	16 787 780		9 883 000
	34001 NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG HESTDAL	32 907 648	30 200 000	- 2 707 648	Prosjektet pågår.	
	34002 MELAND VASSBEH.ANLEGG - MYRVOLLANE VATN	17 057 112	15 500 000	- 1 557 112	Prosjektet pågår.	
	34003 VA-ANLEGG MYRVOLLANE - MOLDEKLEIV7	54 168	2 000 000	1 945 832	Kun planleggingsarbeid i 2020, flytte restmidlar til 2021.	1 940 000
	34006 MINDRE PROSJEKT VATN	741 051	4 870 000	4 128 949		
	34007 VASSPROSJEKT IHT. PLAN	-	10 015 000	10 015 000	Budsjettert på nytt i 2021, treng ikkje overføre til 2021.	
	34019 HØYLAND, LID, EIKANGER - TILSKOTSANLEGG	1 044 556	700 000	- 344 556		
	34020 GENERELLE NYANLEGG + REHAB., LEIDNING	600 000	2 450 000	1 850 000		
	34021 KNARVIKPLANEN, KOMMUNAL DEL	6 603	-	- 6 603		
	34022 MONGSTAD SØR, UTBYGGING SAMB.VEG	-	300 000	300 000		
	34024 HØYDEBASSENG ALVERSTRAUMEN	41 960	-	- 41 960		
	34026 BUHEIM VATN	6 420 762	6 875 000	454 238	Avslutta prosjekt.	
	34032 ISDAL-HERLANDSTØ-FLATØY	4 642 181	5 000 000	357 819	Arbeid pågår, rest overf. til 2021.	350 000

Status investeringsprosjekt 2020 med framlegg til bud overføring til 2021

	Prosjekt	Rekn hiå 2020	Budsj tot 2020	Avvik	Kommentar	Endr. bud 2021
	34036 LINDÅS GRAVPLASS- LINDÅS BARNEHAGE VANNLEDN	1 516 873	5 000 000	3 483 127	Arbeid pågår, rest overf. til 2021.	3 480 000
	34038 LITLEBERGEN-FLATØY VANNLEIDNING	5 165 134	5 250 000	84 866	Arbeid pågår, rest overf. til 2021.	83 000
	34039 MJÅTVEITVEGEN NY HOVEDVASSLEIDNING	6 661 926	4 425 000	- 2 236 926	Meirforbruk handsama i eigen sak i 2021	
	34040 HÅØYA KOMM.BOLIG - TILSKOT VASSLEIDNING	-	250 000	250 000	Arbeid pågår, rest overf. til 2021.	250 000
	34041 STOREMYRA VATN	- 1 965 025	-	1 965 025		
	34043 KVAMSVÅGEN-REMMO VA	1 307 685	1 050 000	- 257 685	Prosjektet er avslutta.	
	34045 STALLANE - HELSEHUSET VATN	3 576 249	6 000 000	2 423 751	Arbeid under utføring. Meir i 2021	3 780 000
	34046 HOLMEKNAPPEN - TVEIT VATN	4 568 339	1 250 000	- 3 318 339	Arbeid under utføring. Meir i 2021	
35	AVLØP	25 585 098	46 776 000	21 190 902		14 040 000
	35001 MELAND VASSBEH.ANLEGG - MYRVOLLANE AVLAUP	-	2 000 000	2 000 000	Arbeid pågår, rest overf. til 2021.	2 000 000
	35004 MINDRE PROSJEKT AVLAUP	2 432 360	5 100 000	2 667 640	Se eget ark for spesifikasjon på delprosjekt	
	35005 AVLØPSPROSJEKT IHT. PLAN	-	9 217 000	9 217 000	overføres til 2021 - ytterligere arbeid planlagt	9 215 000
	35006 MINDRE UTBYGGINGER, NYANLEGG, FELLES MED VA	-	1 500 000	1 500 000		
	35007 HØYLAND, LID, EIKANGER - TILSKOTSANLEGG	564 049	700 000	135 951	Arbeid pågår, rest overf. til 2021.	135 000
	35015 LINDÅS GRAVPLASS - LINDÅS BARNEHAGE AVLAUP	471 956	-	- 471 956		
	35016 NYSTØLTUNET , FILLINGSNES AVLAUP	56 675	-	- 56 675		
	35019 KVASSNESET HOVEDRENSEANLEGG	562 703	2 000 000	1 437 297	Prosjektet i planleggingsfasen, overføre restmidlar til 2021.	1 430 000
	35024 HOLMEKNAPPEN - TVEIT AVLAUP (M-K00662)	13 172 541	8 174 000	- 4 998 541	Meirforbruk handsama i eigen sak i 2021	
	35025 STORSANDVIK SLAMAVSKILJAR	85 250	-	- 85 250		
	35026 HOLTERMANDSVEGEN OVERVATN	245 718	210 000	- 35 718		
	35029 Hovudreinseanlegg Manger, silanlegg inkl. grunnavst	22 640	-	- 22 640		
	35034 SJURSET LITLÅS OVERFØRINGSLEIDNING	1 080 989	2 000 000	919 011	Arbeid pågår, rest overf. til 2021.	920 000
	35038 BUHEIM - SANERING AVLAUP	6 060 690	9 875 000	3 814 310	Avslutta prosjekt	
	35040 SANERING ROSSLANDSPOLLEN	596 185	1 000 000	403 815		
	35041 STOREMYRA AVLØP	- 2 420 375	2 000 000	4 420 375	Korrigerer beløp fra 2019	
	35045 STALLANE - HELSEHUSET AVLAUP	2 653 717	3 000 000	346 283	Arbeid pågår, rest overf. til 2021.	340 000
36	VEG	23 576 139	22 985 000	- 591 139		3 500 000
	36001 KOMMUNALE VEGAR	722 101	2 000 000	1 277 899	Diverse mindre prosjekt gjennomført i 2020.	
	36002 TRAFIKKSIKRING	502 756	1 187 000	684 244	Diverse mindre prosjekt gjennomført i 2020.	
	36003 VEGLYS, OPPGRADERING (ARMATUR, MÅLARE)	-	3 500 000	3 500 000	Tiltak under planlegging, overføre ikkje brukte midlar til 2021.	3 500 000
	36004 MINDRE TRAFIKKSIKRINGSTILTAK	1 202 803	500 000	- 702 803		
	36005 FORSTERKNINGSTILTAK VEGAR	215 913	1 000 000	784 088		
	36006 VEG HOLME-TVEIT(TILSKOTSFINANS.) (M-K00752)	14 235 548	9 375 000	- 4 860 548	Meirforbruk handsama i eigen sak i 2021	
	36009 MJÅTVEITVEGEN FORTAU	2 660 867	2 019 000	- 641 867		
	36010 NØTLEVÅGSVEGEN	1 574 217	1 533 000	- 41 217		
	36011 KOMMUNAL P-PLASS, RADØY	135 977	140 000	4 023		
	36013 SÆBØ TRAFIKKSIKRING	1 485 610	1 420 000	- 65 610		

Status investeringsprosjekt 2020 med framlegg til bud overføring til 2021

	Prosjekt	Rekn hiå 2020	Budsj tot 2020	Avvik	Kommentar	Endr. bud 2021	
	36015	UTBETR./OPPRENSKING, GANGSTI OG VEILYS MJÅTV	-	311 000	311 000		
	36017	MJÅTVEITV. - BIDRAG VEG DANIELSEN	-	-	-		
	36018	STALLANE - HELSEHUSET VEG	840 349	-	840 349		
37	AREAL OG ANNA UTBYGGING	5 788 234	22 064 000	16 275 766		16 405 000	
	37001	UNIVERSELL UTFORMING/ SÆRLIG TILRETTELEGGING	1 207 039	1 500 000	292 961	Restmidlar overføres til 2021.	290 000
	37002	PLANLEGGING KNARVIK	3 855 428	3 000 000	- 855 428		
	37003	UTBYGGING KNARVIK	16 734 300	28 000 000	11 265 700	Prosjektet pågår, overføre rest til 2021.	11 265 000
	37004	PRESTELVA	517 055	514 000	- 3 055		
	37005	MINDRE TOMTEKJØP/ GRENSEJUSTERINGAR	195 988	2 000 000	1 804 013	Prosjektet pågår, overføre rest til 2021.	1 800 000
	37006	UTBYGGING STOREMYRA	- 10 713 721	- 16 000 000	- 5 286 279		
	37010	BREIBAND - LINDÅS 2017	60 717	-	- 60 717	Netto mva bokført, finansiert med mva-refusjon	
	37011	BREIBAND - LINDÅS 2018	759 951	-	- 759 951	Netto mva bokført, finansiert med mva-refusjon	
	37013	BREIBAND - ALVER 2022	-	2 300 000	2 300 000	Prosjektet pågår, overføre rest til 2021.	2 300 000
	37014	OVERBYGG SCENE/AMFI FREKHAUG TORG	-	750 000	750 000	Prosjekt justeres, under planlegging, midler overføres 21	750 000
	37015	STATOIL (EQUINOR) KONSESJON	- 6 828 521	-	6 828 521		
38	CORONA-PROSJEKT + DIVERSE	268 575	-	- 268 575		-	
	38000	STATLEGE VEDLIKEHALDSMIDLAR - finansiering	-	-	-		
	38001	Radøyhallen/symjehall - Oppgradering ventilasjonsan	31 078	-	- 31 078		
	38003	Rossland, omsorgsbustader – Brannsikring	3 038	-	- 3 038		
	38007	Parkeringsplasser i samband med dagsturhyttene	788	-	- 788		
	38200	Justeringsavt 2019 Sommero Panorama	178 238	-	- 178 238		
	38201	Justeringsavt 2020 Sommero Panorama	55 434	-	- 55 434		
40	ANDRE KAPITALUTGIFTER INKL. STARTLÅN	-	106 150 000	106 150 000		-	
	40001	EGENKAPITALINNSKOT KLP	-	6 400 000	6 400 000	Finansiering ført på prosjektet, derfor i 0	
	40002	STARTLÅN	-	99 600 000	99 600 000	Finansiering ført på prosjektet, derfor i 0	
	40003	VANNVEST AS - KJØP AV AKSJAR OG ANSVARLEG LÅN	-	150 000	150 000	Finansiering ført på prosjektet, derfor i 0	