

<b>Prosjekt</b> 21033 Nordhordaland Næringspark VA	<b>Underprosjekt</b> 21033 Nordhordaland Næringspark VA
<b>Saksbehandler</b> Mari Røen	<b>Status</b> Lukket

**Avdekket**  
16.02.2022 13.39

**Tittel**  
Stikkledninger på hovedvannsledning

**Angår**  
Egne arbeidere

**I forhold til**  
Kvalitetssikring Modell/tegninger Utførelse

**Årsak**  
Feilaktig arbeidsgrunnlag

**Beskrivelse**  
Maskinfører skulle grave fram hovedvannsledningen som kjem frå eksisterande vannkum i krysset. Under framgraving fann me denne løysinga på vanntilkoblinga til brakkerigg og bensinstasjon, sjå foto under. Etersom me ikkje var klar over denne løysinga kom me borti eine stikkledninga og det spruta vatn.

**Strakstiltak**  
Fekk stengt det av. Alver kommune møtte opp med va-personell.

**Alvorlighetsgrad**  
Middels

**Årsaksanalyse**  
Me forventa å finna ein blenda vassledning, istadenfor hadde den fått to koplingar i enden som var fullt trykk på og som var i drift.

**Estimert kostnad**      **Faktisk kostnad**

**Kostnadsfordeling**  
Ikke relevant

**Korrigerende tiltak**  
Den måtte bygges om og me kopla dei av hovedledningen og i samarbeid med oppdragsgiver og rørlegger Hjelmås VVS kom me fram til ei løysing der ein borra hol i V5 og tok dei to vassledningane inn i kummen. Kostnader i forbindelse med dette arbeidet går vidare til oppdragsgiver. Det måtte utførast trykktesting og kloring av hovedvassledninga tidligare enn planlagt. Videre sender til oppdragsgiver og prosjekterende.

**Tidsfrist for lukking av avvik**

17.03.2022 00.00

## Konklusjon

### Posisjon

Ikke tilgjengelig

## Bilder



17.03.2022 13.46



17.03.2022 13.46



17.03.2022 13.46



17.03.2022 14.04



17.03.2022 14.04



17.03.2022 14.04

## Vedlegg (6)











