

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Postboks 93
4791 LILLESAND

Referanser:
Dykkar:
Vår: 16/3096 - 17/13221

Saksbehandlar:
Ole Jakob Aarland
ole.jakob.aarland@lindas.kommune.no

Dato:
22.05.2017

Tilskot til breibandsutbygging 2016 - statusrapport

Vi viser til brev av 2. mai d.å der det bes om statusrapport.

Grunnet utlysning av tilskuddsmidler frå Hordaland fylkeskommune besluttet vi å avvente fylkeskommunens behandling før anbudsutlysning. Fylkeskommunen avlo vår søknad, og vi har nå lyst ut konkurranse på Doffin.

Anskaffelsen er planlagt gjennomført i henhold til følgende fremdriftsplan. Alle tidspunkt etter tilbudsfristen er tentative.

AKTIVITET	DATO
Kunngjøring i Doffin/TED	10.05.2017
Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget	15.06.2017 kl. 12:00
Tilbudsfrist	31.07.2017 kl. 12:00
Tilbudsåpning	01.08.2017
Tilbudsevaluering	Uke 31 - 33
Kontraktstildeling	18.08.2017
Karensperiode	29.08.2017
Kontraktsignering	30.08.2017
Vedståelsesfrist	15.10.2017

Total kostnadsramme er ikke endelig avklart, jf tilbudsfrist, men utlysningen setter ramme for anleggsbidrag til 15.6 mill kr., der statlig tilskudd utgjør kr. 9.192.500 og kommunalt budsjett bidrar med 6.407.500 mill kr (41%). Øvrige kostnader knyttet til anbudsutforming og senere oppfølging – estimert til kr. 100.000 - dekkes av kommunen.

Med helsing

Ole Jakob Aarland
rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.



Mottakarar:

Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet

Postboks 93

4791

LILLESAND