



## Regnskapssammendrag for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Anlegg:	Skaganeset - grindverksbygg	Anleggsnr. 1260003004
Anleggseier:	Radøy kommune	Kommune: Radøy
Regnskapet er	<input type="radio"/> Delregnskap <input checked="" type="radio"/> Sluttregnskap	for perioden 01.01.2017 til 30.06.2018
Bergen Sted	11.07.2018 Dato	 Underskrift anleggseier
Anlegget er fullført i samsvar med planen	22/11-18 Dato	 Underskrift kommune
Regnskapet er kontrollert. Revisorattest er vedlagt.	12/11-18 Dato	KPMG as Revisornr 935174627 Harald Syta Statens revisor

### Finansiering av anlegget

	Budsjett i søknaden	Regnskap
Tilskudd av spillemidlene (utbetalt)	300 000	
Egenkapital	300 000	302 583
Kommunale tilskudd (inkl. ikke-utbetalte tilskudd)		
Fylkeskommunale tilskudd (inkl. ikke-utbetalte tilskudd)		
Private tilskudd, kontanter		
Andre tilskudd		
Lån		
<b>Sum kontantinntekter</b>	<b>600 000</b>	<b>302 583</b>
Gaver, rabatter		
Dugnad		
<b>Sum samlet finansiering i søknaden</b>	<b>600 000</b>	
Ikke utbetalte spillemidler		300 000
Andre ulestående fordringer		
<b>Sum samlet finansiering i regnskapet</b>		<b>602 583</b>

Kulturdepartement  
Idrettsavdelingen  
Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo  
Telefon 22 24 80 84  
Telefaks 22 24 95 52  
postmottak@kud.dep.no



**Utgifter**

Hovedpostene i regnskapet skal være de samme som postene i det godkjente budsjettet.  
Tallene fra kostnadsoverslaget føres inn.

Hovedpost	Budsjett i søknad			Sum totalverdi 1+2+3	Regnskap				
	1) Sum kjøpte varer og tjenester	2) Mva. på kjøpte varer og tjenester	3) Verdi av dugnad, gaver og rabatter		Kjøpte varer og tjenester	Betalt mva.	Sum betalte utgifter	Verdi av dugnad, gaver og rabatter	Sum totalverdi
<b>Tilskuddsberettigede utgifter</b>									
1 Grindværksbygg	495 000			495 000	577 583		577 583		577 583
2 Transport - se post 1	75 000			75 000			0		0
3 Administrasjon og rigg	30 000			30 000	25 000		25 000		25 000
4				0			0		0
5				0			0		0
6				0			0		0
7				0			0		0
8				0			0		0
9				0			0		0
10				0			0		0
11				0			0		0
12				0			0		0
13				0			0		0
14				0			0		0
15				0			0		0
16				0			0		0
17				0			0		0
18				0			0		0
19				0			0		0
20				0			0		0
21				0			0		0
22				0			0		0
23				0			0		0
24				0			0		0
25				0			0		0
26				0			0		0
27				0			0		0
28				0			0		0
29				0			0		0
30				0			0		0
<b>Sum</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>602 583</b>	<b>0</b>	<b>602 583</b>	<b>0</b>	<b>602 583</b>
<b>Ikke tilskuddsberettigede utgifter</b>									
1				-			-		-
2				-			-		-
3				-			-		-
4				-			-		-
5				-			-		-
6				-			-		-
7				-			-		-
8				-			-		-
9				-			-		-
10				-			-		-
11				-			-		-
12				-			-		-
13				-			-		-
14				-			-		-
15				-			-		-
<b>Sum</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Samlede utgifter</b>				<b>600 000</b>			<b>602 583</b>		<b>602 583</b>

Felter som skal fylles ut ved søknad om mva-kompensasjon:

Betalt mva.*	
Fradragsberettiget mva.*	
Søknadsberettiget mva.*	0

\*Betalt mva. for tilskuddsberettigede utgifter

\*Fradragsberettiget mva. er inngående mva. som kan fradragsføres i det ordinære avgiftsoppgjøret for de søkerne som er registrert i mva-registeret

\*Søknadsberettiget mva. er den summen det kan søkes om kompensasjon for



KPMG AS  
Postboks 4 Kristianborg  
Kanalveien 11  
N-5822 Bergen

Telephone +47 04063  
Fax +47 55 32 71 20  
Internet www.kpmg.no  
Enterprise 935 174 627 MVA

Hordaland Fylkeskommune  
Postboks 7900  
5020 Bergen

## **REGNSKAP FOR SKAGENESET – GRINDVERKSBYGG – ANLEGGSNR 1260003004 RADØY KOMMUNE – REVISORS UTTALELSE**

Vi har på grunnlag av Kulturdepartementets bestemmelser, "Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" gjennomført de kontrollhandlinger som er listet opp nedenfor. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger. Handlingene er utført for å kunne bistå fylkeskommunen i vurderingen av om tilskuddet er brukt samsvar med retningslinjene.

Totalsum for prosjektet er på kr 602 583 ekskl. mva.

Vi har kontrollert at:

1. Det er et eget anleggsregnskap, som enkelt kan skilles fra organisasjonens øvrige regnskapsposter
2. Kostnadene angår anlegget, og at bare kostnader til tilskuddsberettigede elementer inngår som del av anleggets tilskuddsberettigede kostnad
3. Bankkonto som er benyttet er registrert på tilskuddsmottaker
4. Verdien av dugnad ikke er satt høyere enn i godkjent kostnadsoverslag
5. Dersom det er betalt for arbeid eller materialer som i søknaden var oppført som dugnad, er verdien av dugnad nedjustert med tilsvarende beløp
6. Oppgitte beløp for merverdiavgift tilsvarer faktisk betalt merverdiavgift

Vi rapporterer våre funn nedenfor:

- a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at det er utarbeidet eget anleggsregnskap klart atskilt fra organisasjonens øvrige regnskapsposter
- b) Med hensyn til punkt 2 har vi ikke avdekket inntekter eller utgifter som ikke vedrører anlegget eller som ikke er tilskuddsberettigede.
- c) Med hensyn til punkt 3 har vi funnet at bankkonto er registrert på tilskuddsmottaker
- d) Med hensyn til punkt 4 har vi funnet at det ikke er benyttet dugnad
- e) Med hensyn til punkt 5 har vi funnet at det ikke var oppført dugnad i søknaden
- f) Med hensyn til punkt 6 er det ikke oppgitt noe beløp for betalt merverdiavgift.

Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil.

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.

Vår uttalelse er utelukkende utarbeidet for det formålet som er beskrevet i første avsnitt, og skal ikke brukes til noe annet formål. Uttalelsen er kun ment å skulle distribueres til Hordaland fylkeskommune og anleggseier.

12.11.2018  
KPMG AS



Harald Sylta  
Statsautorisert revisor

# Bergen og Omland Friluftsråd

**Spillemidler**

Anleggsmr.: 1260003004 Skageneset - grindverksbygg



## Skageneset friluftsområde, Radøy

**Sluttrapport for utført arbeid.**

	Materiell	Sum	Arbeid	Sum	TOTALSUM
Grindverksbygg til aktivitet, grill og undervisning, inkl. bord/benker, info, redningssett	Bymuseet i Bergen (8000,-)	8 000	Entreprise Os Kaiservice AS - se budsjett totalanbud:	130 000	
	Horda Tre AS (796,-)	796	Os Kaiservice AS - budsjettert grillhuset: 296 000,-	296 000	
	Solberg Sagbruk AS (34760,-)	34 760	Ekstra: Os Kaiservice (Bilag 7: 44730,-)	44 730	
	Neumann AS (26033,-)	26 033	Os Kaiservice AS (Bilag 4: 25613,-)	25 613	
	Würth AS (11651,-)	11 651			577 583
Administrasjon og rigg	Agregatløse, brakke, drivstoff, verktøy, etc. RS	15 000	Administrasjon 20 t à 500,-	10 000	25 000
		96 240	<b>TOTALSUM</b>		<b>602 583</b>

Vedlegg: Fotodokumentasjon + timelister.

Dato

Revisor

11.07.2018. L. Torgilsteit

Bergen Og Omland Friluftsråd  
Hellebakken 45 Åge Landro  
5039 BERGEN

08.06.2016

*Deres ref.:*

*Saksbehandler:*  
Bjørg Larsen

*Søknadsnr: 15/02714*  
*Arkiv nr: 2016/59-11*

**FORDELING AV MIDLAR TIL IDRETTSANLEGG 2016 - TILSEGN OM ORDINÆRE  
MIDLER TIL ANLEGGSNR 1260 0030 04 SKAGENESET - GRINDVERKSBYGG -  
RADØY KOMMUNE.**

Vi viser til søknad om tilskot til nemnde anlegg.

Ved fordeling av spelemidler vart søknaden imøtekomen med eit tilskot på  
**kr 300 000.**

Generelle retningslinjer for utbetaling av løyvd tilskot:

1. Det kan søkjast om delutbetaling når anleggsarbeida er kome godt i gang. Søknad om delutbetaling må innehalde eit delrekneskap og ein statusrapport med kommunal stadfesting på framdrifta av anlegget.
2. Løyvd tilskot skal i hovudsak nyttast i tildelingsåret. Tilskot som ikkje vert teke ut innan 2 år etter at tilsegn er gjeve, det vil seie datoen på tilsegnsbrevet, vert inndrege.
3. Sluttutbetaling vert ikkje gjort før kontrollert rekneskap er sendt inn saman med kommunal stadfesting på at anlegget er fullført i samsvar med godkjende planar. Kommunerevisor må kontrollere rekneskap ved tilsegn om tilskot over kr 100 000,-. For kart skal i tillegg eit eksemplar av kartet leggest ved.
4. Alle utbetalingar skjer via den kommunen der anlegget er fysisk plassert.
5. Dersom det gjeld fornying av søknad, skal denne leverast på elektronisk skjema. Orientering om byggearbeidet og førebels rekneskapsoversikt skal leggest med, sjå V-0732. Dersom anlegget er ferdigstilt, skal kontrollert rekneskap leggest ved søknaden.

Vidare viser vi til føresegnene om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, V-0732.

Postadr.: Postboks 7900, 5020 BERGEN

Tlf.: +47 55239000

Faks: +47 55239949

Besøksadr.: Agnes Mowinckels gate 5

E-post: [hfk@post.hfk.no](mailto:hfk@post.hfk.no)



# HORDALAND FYLKESKOMMUNE

## Klagerett:

Forvaltningslova gjev søkjarar som har fått avslag på søknad om tilskot frå spelemidlane rett til å klage over det vedtaket som er gjort, sjå Forvaltningslova § 27 tredje ledd og § 28 andre ledd, samt kapittel 7 i føresegnene om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, V-0732. Klagefristen er 3 veker frå den dagen dette brevet er motteke. Dersom fylkeskommunen ikkje endrar vedtaket som følgje av klaga, skal saka sendast Kulturdepartementet for endeleg avgjerd.

Klageskjema finn ein på sida <http://www.signform.no/dss/>

Med helsing

Per Morten Ekerhovd  
Fung fylkesdirektør kultur og idrett

Britt Karen Spjeld  
Leiar

Kopi: Radøy kommune

Postadr.: Postboks 7900, 5020 BERGEN

Tlf.: +47 55239000

Faks: +47 55239949

Besøksadr.: Agnes Mowinckels gate 5

E-post: [hfk@post.hfk.no](mailto:hfk@post.hfk.no)





## FOTODOKUMENTASJON – OPPARBEIDING AV GRILLHUSET I SKAGENESET FRILUFTSOMRÅDE, RADØY KOMMUNE



*Bilde 1: Ferdig bygget grillhus.*



*Bilde 2: Muring av platen til grillhuset.*



*Bilde 3: Bygging av grillhuset.*



*Bilde 4: Grunnmuren til grillhuset.*



*Bilde 5: Oppsetting av grillhuset.*

SPESIFISERTE PØSTER TOTALANBUD

# Bergen og Omland Friluftsråd.

## Økonomioversikt Skageneset

Tekst	Tilbudssum	Fakturert	Tillegg	Fratrekk	Estimert sluttsum
Rigg og drift	kr 380 000	kr 32 500			
Justert rigg og drift.			kr 32 500		
andel oppvarming, drift		kr 22 000	kr 22 000		
SUM	kr 380 000	kr 54 500	kr 54 500		kr 434 500
Grillhuset	kr 296 000				
Oppretting, kledning, etc.		kr 25 613	kr 25 613		
Arbeid, stendere, kledning		kr 44 730	kr 44 730		
SUM	kr 296 000	kr 70 343	kr 70 343	kr -	kr 366 343
Utvendig arbeid	kr 597 000				
Boring og sprengning					
SUM	kr 597 000	kr -	kr -	kr -	kr 597 000
Våningshuset	kr 916 000				
Skifte taket		kr 166 609	kr 166 609		
Ekstra kledning etc.		kr 54 800	kr 54 800		
Oppretting av yttervegger		kr 64 740	kr 64 740		
Oppretting kjøkken,		kr 11 880	kr 11 880		
Nytt gulv		kr 28 850	kr 28 850		
Nye piper		kr 38 100	kr 38 100		
Utgår post 5.4, 5.5 og 6,2				kr 82 000	
SUM	kr 916 000	kr 364 979	kr 364 979	kr 82 000	kr 1 198 979
Restaurere Løen		kr 90 000	kr 90 000		
SUM		kr 90 000	kr 90 000		kr 90 000
Sum ekstra		kr 579 822			kr 2 686 822
Faktura 905 Forfall 21.11		kr 437 800			
Faktura 910 Forfall 7.12		kr 437 800			
Faktura 916 Forfall 28.12		kr 437 800			
Faktura 924. Forfall 5.2		kr 437 800			
Faktura 923. forfall 31.1		kr 289 462			
Faktura 929. forfall 2.3		kr 441 810			
Faktura 964. forfall 25.6		kr 402 077			
K- Design faktura 20076					
Sum 2017		kr 1 313 400			
Sum 2018		kr 1 169 072			
	kr 2 189 000	kr 2 482 472	kr 525 322	kr 82 000	kr 2 768 822

1  
2  
3  
4  
5

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12

## FAKTURABILAG – GRINDVERKSBYGG SKAGENESET FRILUFTSOMRÅDE, RADØY KOMMUNE

Bilag 1: Bymuseet i Bergen – 8 000,-

Bilag 2: Horda Tre AS – 796,-

Bilag 3: Solberg Sagbruk AS – 34 760,-

Bilag 4: Os Kaiservice AS – 25 613,-

Bilag 5: Neumann AS – 26 033,-

Bilag 6: Würth AS – 11 651,-

Bilag 7: Os Kaiservice AS – 44 730,-

Bilag 8: Os Kaiservice, bilag totalentreprise som inkl. våningshus (tildelt DNT-midler 365.000,-, rapportert juni 2018), grillhus (spillemidler nærmiljøanlegg, denne rapporten – tildelt 300.000,-) og flerbruksflate (spillemidler nærmiljøanlegg – tildelt 300.000,-). Av bilagene til totalprosjektet (5 ulike regning – utgjør bilag 8) har vi trukket ut **130 000,-** som går inn i denne budsjettrapporten i forhold til de spesifiserte postene Rigg & Drift og Utvendig arbeid – boring og sprengning. I tillegg til den budsjettert utgiftsposten for grillhuset på **296 000,-** (se de spesifiserte postene for totalanbudet).

## Bymuseet i Bergen

Postboks 4052 Sandviken  
5835 BERGEN

1 / 1

### Bergen og Omland Friluftsråd

Hellebakken 45

5039 BERGEN

Deres referanse

Organisasjonsnr: no 988212024 MVA  
Bankgiro: 36246783955  
IBAN NO3436246783955  
SWIFT SPAV NO BB

 55308030

 55308050

 post@bymuseet.no

 www.bymuseet.no

Fakturalinformasjon		Faktura	9916
Fakturadato:	09.03.2018	Kundenr.	123991
Leveringsdato:	09.03.2018	Vår referanse:	Inger Nepstad
Forfallsdato:	23.03.2018		
Sum å betale:	10 000,00		
KID:	000991601239916	Bankgiro:	3624 67 83955

Varenr	Varetekst	Antall	Pris	%	Sum
<b>I hht. avtalt med Torbjørn Skjold</b>					
Div. avg.pl.	Montering grindverksbygg, Skageneset	1,00 stk	8000,00		8000,00
			Sum eks mva:		8 000,00
			+ 25% m.v.a. av kr 8000		2 000,00
<b>Totalsum:</b>					<b>10 000,00</b>

**Horda Tre AS**  
 Nernesvegen 179  
 5632 OMASTRAND  
 dagleg.leiar@hordatre.no

Telefon: 97041628  
 Bankkonto: 9365.24.62616  
 Foretaksregisteret: 917 088 004MVA

## Faktura 55

Fakt.dato: 22.05.2018  
 Lev.dato: 22.05.2018  
 Vår ref: Peder Nernæs  
 Ordre nr: 67  
 Deres ref: Torbjørn Skjold  
 Ordre ref:  
 Kontrakt ref:  
 Forfall: 06.06.2018

10101  
**BERGEN OG OMLAND**  
**FRILUFTSRÅD**  
 Hellebakken 45  
 5039 BERGEN

Varenr.	Varenavn	Antall	Enhet	Pris	Mva	Beløp
100	2x6"	4,00	Meter	24,00	25 %	96,00
915	1x5" kjemeved	20,00	Meter	20,00	25 %	400,00
914	1x4" kjemeved	20,00	Meter	15,00	25 %	300,00
Grunnlag 25 % mva:		796,00	Mva. 25 %:	199,00	Sum netto:	796,00
					Sum mva:	199,00
					Avrunding:	0,00
					Total:	995,00

### Betalingsinformasjon

**Kontonummer:** 9365.24.62616

**Forfall:** 06.06.2018

**Beløp:** 995,00



## Solberg sagbruk

Bergen og Omland Friluftsråd  
Hellebakken 45  
5039 Bergen

6291 Omr. 551

LET 04.09.17

Svenheimvegen  
5282 LONEVÅG  
Telefon: 95211103  
Telefon: 95201437  
Epost: post@solbergsagbruk.no

Foretaksregisteret  
NO 987 185 899 MVA  
KontoInnehaver: Solberg Sagbruk D/A  
Banknavn: Tysnes Sparebank  
Kontonr: 35252332012

**Fakturanr: 12249**

Kundenr: 30901  
Fakturadato: 01.09.2017  
Forfallsdato: 10.09.2017

Merk:  
Grindabygg Radøy  
Bestilt av Torbjørn Skjold  
Furumaterialar  
Oppattsaga, vindt., rettf., ala., sort.

Mengde	Enhet	Beskrivelse	Enhetspris	Totalpris
6,00	Stk	Furu 8x8" x 3,5m	1 380,00	8 280,00
4,00	Stk	Furu 7x8" x 5m	1 640,00	6 560,00
3,00	Stk	Furu 6x7" x 5,5m	1 360,00	4 080,00
24,00	Stk	Furu 4x5" x 3,5m	420,00	10 080,00
6,00	Stk	Furu 3x5" x 4m	360,00	2 160,00
Subtotal				31 160,00

35252332012 43 450,00

Fakturanr: 12249  
Kundenr: 30901  
Fakturadato: 01.09.2017  
Forfallsdato: 10.09.2017

10.09.2017

Bergen og Omland Friluftsråd  
Hellebakken 45  
5039 Bergen

Solberg sagbruk DA  
Svenheimvegen  
5282 LONEVÅG

43 450 00

35252332012



**Solberg sagbruk**

Mengde	Enhet	Beskrivelse	Enhetspris	Totalpris
		Sum av side 1		31 160,00
2,00	Stk	Transport Osterøy-Bergen	1 800,00	3 600,00

Netto: 34 760,00

Sum mva (25 %): 8 690,00

Totalt: 43 450,00

Takk for oppdraget!

# Faktura

Fakturanummer 923

Bergen og Omland Friluftsråd  
Hellebakken 45  
5039 BERGEN



## OS KAISERVICE

**Kundenr.** 10037  
**Fakturadato** 24.01.2018  
**Leveringsdato** 24.01.2018  
**Deres referanse** oddmund  
**Vår referanse** Jarle  
**Forsinkelsesrente** Ved betaling etter forfall beregnes rente etter  
forsinkelsesrenteloven

Artikkelnr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Sum
3	Skiftet tak vånigshus avtalt pris	1,00	tim	166 609,00	166 609,00
3	Oppretting av yttervegger vånigshus avtalt pris	1,00	tim	64 740,00	64 740,00
3	diverse grindehus avtalt	1,00	tim	25 613,00	25 613,00
3	Rigg drift økning pga ekstraarbeider avtalt	1,00	tim	32 500,00	32 500,00

Selger har eiendomsrett til alle leverte og monterte varer inntil hele beløpet med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt. Skriftlig reklamasjon innen 8 dager.

**Forfallsdato** 31.01.2018  
**KID**  
**Fakturanummer** 923  
*Vennligst angi fakturanummer ved betaling*  
**Bankkonto** 36285185380

**Ekskl. mva** 289 462,00  
**Mva (25 %)** 72 365,50  
**Avrunding** 0,50

**Å betale** 361 828,00

**Adresse**  
OS Kaiservice AS  
Drangneset 41  
5215 Lysekloster

**Telefon**  
99700861  
91127300

**E-post/hjemmeside**  
jarle@oskai.no  
www.oskai.no

**Organisasjonsnr.**  
985 449 538 MVA  
Foretaksregisteret



Sandviksboder 58, Postboks 705 Sentrum, 5807 Bergen  
 Tlf.: 55 54 98 00 - Fax: 55 54 99 99 - www.neumann.no  
 F.nr.: NO 877 270 122 MVA - Bankgiro: 9760.05.01422

KRISTIANSAND MANDAL LINDESNES LYNGDAL BRYNE STAVANGER HAUGESUND BERGEN FØRDE KAUPANGER HARSTAD FINNSNES TROMSØ

BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD  
 HELLEBAKKEN 45,  
 5039 BERGEN

6291 Omr. 551  
 LET 16.01.17

Neumann Bygg Bergen  
 Sandviksboder 58  
 5035 Bergen  
 SIDE .....: 1  
 DATO .....: 13.01.17  
 ORDRE NR. ....: 1228884  
 KUNDE NR. ....: 515048  
 VÅR REF. ....: 720  
 Tom Erik Larsen  
 FAKTURA NUMMER ...: 5403834

F A K T U R A

LEVERING  
 13.01.17 PLANLAGT HENTING

DERES REF.  
 MRK LAGER

HENTES ETTER KL 12  
 PAKKES I PAKKER A 500-600 KG

VAREBETEGNELSE	ANTALL	ENHET	PRIS	BELØP
1251 0361480 / 41783026 FURU 36X148 CUIMP K-VIRKE C24	203	MTR	49,00 45,0	5.470,85
1251 0480980 / 42807183 FURU 48X98 CUIMP K-VIRKE C24	201	MTR	37,70 45,0	4.167,74
1260 0281200 / 25410978 TERRASSEBORD CU IMP KL1 28X120MM KVM=8,1967M	303	MTR	30,30 46,0	4.957,69
1251 0361980 / 42807081 FURU 36X198 CUIMP K-VIRKE C24	103	MTR	70,60 45,0	3.999,49
1024 0481480 / 11303666 K-VIRKE C24 48X148MM JUST OVERFØRT	254	MTR	48,80 40,0	7.437,12 26.032,89

BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD  
 HELLEBAKKEN 45,  
 5039 BERGEN

 Neumann Bygg Bergen  
 Sandviksboder 58  
 5035 Bergen  
 SIDE .....: 2  
 DATO .....: 13.01.17  
 ORDRE NR. ....: 1228884  
 KUNDE NR. ....: 515048  
 VÅR REF. ....: 720  
 Tom Erik Larsen  
 FAKTURA NUMMER ...: 5403834

## F A K T U R A

 LEVERING  
 13.01.17 PLANLAGT HENTING

 DERES REF.  
 MRK LAGER

VAREBETEGNELSE	ANTALL	ENHET	PRIS	BELØP
OVERFØRT				26.032,89
VAREBELØP				26.032,89
25,00 % MVA				6.508,22
			NOK	32.541,11

BETALING.....: 13.02.17 HERETTER RENTE

 BESØK VÅRE INTERNETT-SIDER: WWW.NEUMANN.NO  
 KID: 0000773500051504854038349



BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD  
HELLEBAKKEN 45  
NO-5039 BERGEN

6291 Omr. 551  
LET 16.01.17

### Würth Norge AS

Morteveien 12  
NO-1481 Hagan  
Tlf: +47 464 01 500  
E-post: kontakt@wurth.no  
Bankgiro: 6005.05.76992  
IBAN: NO49 6005 0576 992  
NO 831 018 682 MVA  
Foretaksregisteret

BESTILLER 45810  
BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD  
HELLEBAKKEN 45  
5039 BERGEN

VAREMOTTAKER 45810

### FAKTURA

SIDE 1 AV 2

FAKTURADATO 13.01.2017	FAKTURANR 42980958	KUNDENR 45810			
FORFALLSDATO 28.01.2017		KIDNR 045810429809584	BETALER 45810	LEV.TIDSPUNKT 02.01.2017	
				SELGER: 3123	

Sendinger hvor Postnord/ Schenker benyttes kan spores på <http://www.pakkesporing.no/> ved inntasting av sendingsnummeret.

POS.	MATERIALNR. MATERIALBETEGNELSE POSISJONSTEKST	ANTALL	BRUTTOPRIS NOK	RABATT %	NETTOPRIS NOK	PER	SUM NOK
	ORDRE: 8615380 LEVERING: 102386642 LEV.TIDSPUNKT 02.01.2017 DERES REFERANSE: Verksted/Bjørn						
90	022310 50 090 100 Låseskrue DIN 603MU-M10x50-4.6-EIzN	100,0	1.088,00	45	598,40	100	598,40
50	022310 80 090 50 Låseskrue DIN 603MU-M10x80-4.6-EIzN	50,0	2.124,00	45	1.168,20	100	584,10
80	02238 120090 50 Låseskrue DIN 603MU-M8x120-4.6-EIzN	50,0	2.066,00	45	1.136,30	100	568,15
30	033212 005 100 6-kt mutter DIN 934-M12-8-VZn	100,0	450,00	20	360,00	100	360,00
20	033216 005 50 6-kt mutter DIN 934-M16-8-VZn	50,0	837,00	20	669,60	100	334,80
10	033220 005 25 6-kt mutter DIN 934-M20-8-VZn	25,0	1.468,00	20	1.174,40	100	293,60
40	03328 005 100 6-kt mutter DIN 934-M8-8-VZn	200,0	138,00	20	110,40	100	220,80
110	098450351 061 1 Svelsebrille oppslagbare glass DIN 5	1,0	290,00	20	232,00	1	232,00
100	0985101 061 10 Elektrotape sort 15mm x 10m	10,0	26,50	20	21,20	1	212,00
130	295912 090 1 Gjengestang DIN 976-M12x1000-8.8-VZn	5,0	197,00	65	68,95	1	344,75
120	295916 090 1 Gjengestang DIN 976-M16x1000-8.8-VZn	7,0	369,00	65	129,15	1	904,05
60	5932910080961 50 Stikkanker W-FA/S VZn M10- 10 /60	50,0	2.284,00	60	913,60	100	456,80

\* MATERIALER UTEN MOMS

**Würth Norge AS**

Morteveien 12  
NO-1481 Hagan  
Tlf: +47 464 01 500  
E-post: kontakt@wuerth.no  
Bankgiro: 6005.05.76992  
IBAN: NO49 6005 0576 992  
NO 831 018 682 MVA

BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD  
HELLEBAKKEN 45  
NO-5039 BERGEN

**FAKTURA**

SIDE 2 AV 2

POS.	MATERIALNR. MATERIALBETEGNELSE POSISJONSTEKST	ANTALL	BRUTTOPRIS NOK	RABATT %	NETTOPRIS NOK	PER	SUM NOK
70	5932910090981 50 Stikkanker W-FA/S VZn M10- 15-21 /90 MELLOMSUM:	50,0	2.799,00	80	1.119,60	100	559,80
	ORDRE: 8615393 LEVERING: 102386681 LEV.TIDSPUNKT 02.01.2017 DERES REFERANSE: Verksted/Bjørn						5.669,25
133	02238 100080 100 Låseskrue DIN 603MU-M8x100-4.6-EiZn	200,0	1.391,00	45	765,05	100	1.530,10
132	02238 110090 50 Låseskrue DIN 603MU-M8x110-4.6-EiZn	100,0	1.670,00	45	918,50	100	918,50
131	02238 80 090 100 Låseskrue DIN 603MU-M8x80-4.6-EiZn	200,0	1.027,00	45	564,85	100	1.129,70
134	1478023495990 4 Håndspiker firkant Vf 3,4 x 95mm 3kg MELLOMSUM:	4,0	131,00	35	85,15	1	340,60
	ORDRE: 8637000 LEVERING: 102452577 LEV.TIDSPUNKT 12.01.2017 DERES REFERANSE: VERKSTED / BJØRN						3.918,90
136	0702480900081 1 Fixtec hurtiglås vinkelsliper M14 <125mm	1,0	412,00	18	337,84	1	337,84
135	57070060 981 1 Vinkelsliper EWS 17-125 POWER MELLOMSUM:	1,0	2.104,00	18	1.725,28	1	1.725,28
							2.063,12
BASISBELØP 25 % MOMS							
	12.049,27						
NETTO VAREVERDI NOK	11.651,27	FRAKT NOK	398,00	MOMS NOK	3.012,32	TOTAL NOK	15.061,59

\* MATERIALER UTEN MOMS

**Faktura**  
Fakturanummer 929

Bergen og Omland Friluftsråd  
Hellebakken 45  
5039 BERGEN



# OS KAISERVICE

Kundenr. 10037  
 Fakturadato 23.02.2018  
 Leveringsdato 24.02.2018  
 Deres referanse oddmund  
 Vår referanse Jarle  
 Forsinkelsesrente Ved betaling etter forfall beregnes rente etter  
 forsinkelsesrenteloven

Artikkelnr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Sum
3	10 % av kontraktsum	1,00	tim	218 900,00	218 900,00
3	vegger grindehus avtalt	1,00	tim	44 730,00	44 730,00
3	Innvendige arbeider dør vindu sidevegg kjøkken	1,00	tim	22 550,00	22 550,00
3	opretting bakvegg	1,00	tim	11 880,00	11 880,00
3	skiftet gulv tak stue	1,00	tim	28 850,00	28 850,00
3	Reparert piper	1,00	tim	38 100,00	38 100,00
3	Økt masse kledning post 3,1 3,2 3,3	1,00	tim	54 800,00	54 800,00
3	Økt rigg og drift	1,00	tim	22 000,00	22 000,00

Selger har eiendomsrett til alle leverte og monterte varer inntil hele beløpet med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt. Skriftlig reklamasjon innen 8 dager.

6460  
 Ounnr 551      26/2 00

Forfallsdato 02.03.2018  
 KID  
 Fakturanummer 929  
 Vennligst angi fakturanummer ved betaling  
 Bankkonto 36285185380

Ekskl. mva	441 810,00	
Mva (25 %)	110 452,50	
Avrundning	0,50	<b>Å betale 552 263,00</b>

Adresse  
 OS Kaiservice AS  
 Drangneset 41  
 5215 Lysekloster

Telefon  
 99700861  
 91127300  
 E-post/hjemmeside  
 jarle@oskal.no  
 www.oskal.no

Organisasjonsnr.  
 985 449 538 MVA  
 Foretaksregisteret

**Faktura**  
Fakturanummer 905

BILAG 8  
- 5 ULIKE REGNINGER

Bergen og Omland Friluftsråd  
Hellebakken 45  
5039 BERGEN



**OS KAISERVICE**

Kundenr. 10037  
Fakturadato 14.11.2017  
Leveringsdato 14.11.2017  
Deres referanse oddmund  
Vår referanse Jarle  
Forsinkelsesrente Ved betaling etter forfall beregnes rente etter forsinkelsesrenteloven

Artikkelnr.	Beskrivelse	Antall Enhet	Enhetspris	Sum
3	Diverse skageneset 1/5 del av avtalt pris	1,00 tim	437 800,00	437 800,00

Selger har eiendomsrett til alle leverte og monterte varer inntil hele beløpet med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt. Skriftlig reklamasjon innen 8 dager.

SYNLIGGJØRING AV TOTALKOSTNADER I PROSJEKTET -  
OPPGRADERING AV VÅNINGSHUS, GRINDABYGG OG FLERBRUKSFLATE,  
ALLE 3 ULIKE TILTAK ER TILDELT TILSKUDDSMIDLER.

I RAPPORTBUDSJETTET HAR JEG SATT AV 130.000,-  
SOM ALTSÅ UTGØR MINST ANDELEN TIL TILTAKET GRILL-  
HUS AV TOTALANBUDET: FRA POSTENE SPESIFISERTE  
SOM RIGG & DRIFT OG UTVENDIG  
ARBEID - BORING OG SPRENGNING.

I TILLEGG LIGGER DEN  
BUDSJETTERTE POSTEN FOR  
GRILLHUSET (296.000,-) INNE I  
DISSE BILAGENE,

Forfallsdato 21.11.2017  
KID  
Fakturanummer 905  
Vennligst angi fakturanummer ved betaling  
Bankkonto 36285185380

Ekskl. mva	437 800,00
Mva (25 %)	109 450,00
Avrunding	0,00

**Å betale 547 250,00**

Adresse  
OS Kaiservice AS  
Drangneset 41  
5215 Lysekloster

Telefon  
99700861  
91127300

E-post/hjemmeside  
jarle@oskai.no  
www.oskai.no

Organisasjonsnr.  
985 449 538 MVA  
Foretaksregisteret



**Faktura**

Fakturanummer 910

Bergen og Omland Friluftsråd  
Hellebakken 45  
5039 BERGEN**OS KAISERVICE**

**Kundenr.** 10037  
**Fakturadato** 01.12.2017  
**Leveringsdato** 03.12.2017  
**Deres referanse** oddmund  
**Vår referanse** Jarle  
**Forsinkelsesrente** Ved betaling etter forfall beregnes rente etter  
 forsinkelsesrenteloven

Artikkelnr.	Beskrivelse	Antall Enhet	Enhetspris	Sum
3	Diverse arbeid Skageneset 2/5 del av avtalt	1,00 tim	437 800,00	437 800,00

Selger har eiendomsrett til alle leverte og monterte varer inntil hele beløpet med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt. Skriftlig reklamasjon innen 8 dager.

**Forfallsdato** 07.12.2017  
**KID**  
**Fakturanummer** 910  
*Vennligst angi fakturanummer ved betaling*  
**Bankkonto** 36285185380

<b>Ekskl. mva</b>	437 800,00		
<b>Mva (25 %)</b>	109 450,00		
<b>Avrunding</b>	0,00	<b>Å betale</b>	<b>547 250,00</b>

**Adresse**  
 OS Kaiservice AS  
 Drangneset 41  
 5215 Lysekloster

**Telefon**  
 99700861  
 91127300

**E-post/hjemmeside**  
 jarle@oskai.no  
 www.oskai.no

**Organisasjonsnr.**  
 985 449 538 MVA  
 Foretaksregisteret

**Faktura**

Fakturanummer 916

Bergen og Omland Friluftsråd  
 Hellebakken 45  
 5039 BERGEN

**OS KAISERVICE**

**Kundenr.** 10037  
**Fakturadato** 21.12.2017  
**Leveringsdato** 21.12.2017  
**Deres referanse** oddmund  
**Vår referanse** Jarle  
**Forsinkelsesrente** Ved betaling etter forfall beregnes rente etter  
 forsinkelsesrenteloven

Artikkelnr.	Beskrivelse	Antall Enhet	Enhetspris	Sum
3	Skageneset etter avtale 3/5 del	1,00 tim	437 800,00	437 800,00

Selger har eiendomsrett til alle leverte og monterte varer inntil hele beløpet med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt. Skriftlig reklamasjon innen 8 dager.

**Forfallsdato** 28.12.2017  
**KID**  
**Fakturanummer** 916  
*Vennligst angi fakturanummer ved betaling*  
**Bankkonto** 36285185380

<b>Ekskl. mva</b>	437 800,00	
<b>Mva (25 %)</b>	109 450,00	
<b>Avrundning</b>	0,00	
	<b>Å betale</b>	<b>547 250,00</b>

**Adresse**  
 OS Kaiservice AS  
 Drangneset 41  
 5215 Lysekloster

**Telefon**  
 99700861  
 91127300

**E-post/hjemmeside**  
 jarle@oskai.no  
 www.oskai.no

**Organisasjonsnr.**  
 985 449 538 MVA  
 Foretaksregisteret

**Faktura**  
Fakturanummer 924

Bergen og Omland Friluftsråd  
Hellebakken 45  
5039 BERGEN



# OS KAISERVICE

**Kundenr.** 10037  
**Fakturadato** 28.01.2018  
**Leveringsdato** 28.01.2018  
**Deres referanse** oddmund  
**Vår referanse** Jarle  
**Forsinkelsesrente** Ved betaling etter forfall beregnes rente etter forsinkelsesrenteloven

Artikkelnr.	Beskrivelse	Antall Enhet	Enhetspris	Sum
3	Våningshus Skageneset 4/5 del	1,00 tim	437 800,00	437 800,00

Selger har eiendomsrett til alle leverte og monterte varer inntil hele beløpet med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt. Skriftlig reklamasjon innen 8 dager.

6460  
Omr 551      29/1 OB

**Forfallsdato** 05.02.2018  
**KID**  
**Fakturanummer** 924  
*Vennligst angi fakturanummer ved betaling*  
**Bankkonto** 36285185380

<b>Ekskl. mva</b>	437 800,00	
<b>Mva (25 %)</b>	109 450,00	
<b>Avrunding</b>	0,00	<b>A betale</b> 547 250,00

**Adresse**  
OS Kaiservice AS  
Drangneset 41  
5215 Lysekloster

**Telefon**  
99700861  
91127300

**E-post/hjemmeside**  
jarle@oskai.no  
www.oskai.no

**Organisasjonsnr.**  
985 449 538 MVA  
Foretaksregisteret

**Faktura**  
Fakturanummer 964

Bergen og Omland Friluftsråd  
Hellebakken 45  
5039 BERGEN



# OS KAISERVICE

**Kundenr.** 10037  
**Fakturadato** 20.06.2018  
**Leveringsdato** 20.06.2018  
**Deres referanse** oddmund  
**Vår referanse** Jarle  
**Forsinkelsesrente** Ved betaling etter forfall beregnes rente etter forsinkelsesrenteloven

Artikkelnr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Sum
3	Følge kontrakt skageneset 218.900 -utgåtte 82.000	1,00	tim	136 900,00	136 900,00
3	Ekstraarbeid avtalt	1,00	tim	219 700,00	219 700,00
3	rigg og drift ekstraarbeider 20.7 %	1,00	tim	45 477,00	45 477,00

Selger har eiendomsrett til alle leverte og monterte varer inntil hele beløpet med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt. Skriftlig reklamasjon innen 8 dager.

**Forfallsdato** 25.06.2018  
**KID**  
**Fakturanummer** 964  
*Vennligst angi fakturanummer ved betaling*  
**Bankkonto** 36285185380

**Ekskl. mva** 402 077,00  
**Mva (25 %)** 100 519,25  
**Avrunding** -0,25

**Å betale** 502 596,00

**Adresse**  
OS Kaiservice AS  
Drangneset 41  
5215 Lysekloster

**Telefon**  
99700861  
91127300

**E-post/hjemmeside**  
jarle@oskai.no  
www.oskai.no

**Organisasjonsnr.**  
985 449 538 MVA  
Foretaksregisteret