



**TURSKILT**prosjektet  
DET SKAL MERKES I HELE LANDET

## SLUTTRAPPORT 2016 for mottaker av turskiltmidler (3sider)

Sluttrapport sendes fylkeskommunen når tiltaket er ferdig, senest 30.nov.- normalt året etter mottatt tilsagn.

Sluttrapport kan også sendes inn samme år som tilsagn er mottatt - dette forutsatt at prosjektet er ferdig.

Rapporteringen danner grunnlag for utbetaling av resterende beløp og for fylkeskommunens videre rapportering til Gjensidigestiftelsen (GS). GS finansierer 50% av tilskuddene i Turskiltprosjektet.

**Rapporten sendes til kontaktperson for Turskiltprosjektet i fylkeskommunen, se [www.turskiltprosjektet.no/kontakt-fylke](http://www.turskiltprosjektet.no/kontakt-fylke)**

### **Frist for innsending av Sluttrapport2015: 30. november 2017**

Sluttrapporten skal leveres sammen med revidert regnskap for prosjektet og er grunnlaget for slutt-utbetalingen

**Fylles ut av mottaker av midler – saksbehandler i fylkeskommune fyller ut og godkjenner, se siste side**

1.Prosjektnavn (tittel på dette lokale Turskiltprosjektet): *Stiar til Velasutten og omnipa*  
2.Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: *2016*

3.Navn på fylket der prosjektet er gjennomført: *Hordaland*

4.Kommune(r) der prosjektet er gjennomført (alle berørte kommuner føres opp): *Radøy*

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart.

5.Dato for innmelding til kommunen(e): *10/2-2016*  
Kontaktperson i kommunen(e) – oppgi: *Bente K. Hemk*

6.Navn:

7.Telefon: *56349012*

8.Mailadresse: *bente.hervik@radoy.kommune.no*

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet

9. A)Hovedsøker: *Radøy kommune*

10.B)Medsøker: *velas bygdelag*

11.Navn på kontaktperson i dette prosjektet:

12.Telefon: *Bente K. Hemk*

13.Mailadresse: *bente.hemk@radoy.kommune.no*

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset arrangert av fylkeskommunen:

14. A)Navn *Olav Velas*

15. Telefon: *41568538*

16. Mailadresse: *olav.velas@gmail.com*

17. B)Navn

18. Telefon:

19. Mailadresse:

Opplysninger om merking, skilting, turkort og informasjon knyttet til turruter (stier, løyper, turtraseer, padleruter) som omfattes av dette prosjektet:

20. Antall turruter som ble <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad:	2
21. Antall turruter som er <u>ferdig</u> merket, skiltet osv:	7
22. Totalt antall km turruter som ble <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad:	5,5
23. Totalt antall km turruter som er <u>ferdig</u> merket, skiltet osv:	2
24. Antall informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå»-tavler) som etter <u>planen</u> skulle monteres, jfr søknad:	3
25. Antall informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå»-tavler) som er <u>ferdig</u> montert:	0
26. Benyttet følgende leverandør/produsent av informasjonstavler:	
27. Antall turskilt som skulle settes opp etter <u>planen</u> , jfr søknad:	25
28. Antall turskilt som er <u>ferdig</u> oppsatt	14
29. Benyttet følgende leverandør(er)/produsent(er) av turskilt:	Vomaksessus
30. Hvor mange turkort var planlagt utgitt og distribuert – antall eksemplarer:	0
31. Hvor mange turkort ble utgitt og distribuert – antall eksemplarer:	0
32. Benyttet følgende leverandør/produsent av turkort:	
33. Når ble tiltaket meldt inn til <a href="http://www.rettikartet.no">www.rettikartet.no</a> ? Oppgi måned og år samt tittel eller en link på det innmeldte prosjektet:	01.2019
34. Hvilken nasjonal turportal er tiltaket meldt inn i (UT.no , GodTur.no, andre)?	
35. Antall gjennomførte dugnadstimer i forbindelse med dette prosjektet:	35
36. Antall grunneiereavtaler som er inngått:	12
37. <u>Dersom kjent</u> ; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere):	
38. Hvilke tiltak ble gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene):	Felles tur, off. åpning turportal, tur m/språkledere
39. Har det vært spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord:	Skoghøgst, noen grunneiere ombestemte seg
40. Hvor mange i løpet av 1 uke, benyttet turruta (-rutene) <u>før</u> gjennomføring av prosjektet - anslag:	20
41. Hvor mange, i løpet av 1 uke, benytter turruta (-rutene) <u>etter</u> gjennomføring av prosjektet - anslag:	40
42. Tilsagn gitt av fylkeskommunen til dette prosjektet (totalt beløp)	NOK: 28000
43. Mottatt forskudd fra fylkeskommunen	NOK: 21000
44. Faktisk kostnad etter rekneskap	NOK: 23223

KOMMENTARER:

Tursti til Ornnipa vart ikkje skilta då skoghøgst øydela store delar av stien. Ein grunneigar ynskta heller ikkje å signera grunneigaravtale.



- Legg inn foto fra prosjektet (– skilt, infotavle, merking osv)

- Legg ved kart som turrutene som omfattes av prosjektet og de tildelte midlene
- Legg ved regnskap revidert av egen revisor, og av ekstern revisor dersom tilsagnet til sammen overstiger NOK 200.000,-

Denne rapporten skal underskrives av 2 representantar for organisasjonen:

Manger 23/1-19      Bente K. Hemik      Stine P. Sytta  
 Sted/dato    for organisasjonen    for organisasjonen

Send til:

Hordaland fylkeskommune  
 Mailadresse: dokumentcenteret@hfk.no  
 Ephortenr: 2016/87  
 Merk: Turskiltprosjektet sluttrapport

Postadresse: PB 7900  
 5020 Bergen

Kontaktperson: Eirik Knive  
 Tlf: 55 23 91 66  
 Mailadresse kontaktperson: eirik.knive@hfk.no

Vi mottar gjerne rapporten med foto og revidert regnskap som vedlegg i epost – og trenger det ikke tilsendt pr post i tillegg.

Link til [www.rettikartet.no](http://www.rettikartet.no) (Kartverket) der turrutene er meldt inn:

Link til nasjonal turportal ([www.ut.no](http://www.ut.no) el. [www.godtur.no](http://www.godtur.no)) der turrutene er meldt inn:

På grunnlag av sluttrapporten kan prosjektet sluttutbetales med kr : \_\_\_\_\_

Kommentar:

Dato:

Signatur:

