

Vedlegg nr. K-	Versjonsnr.
-------------------	-------------



Sluttrapport med avfallsplan for nybygg

Gjelder bygninger større enn 300 kvm bruksareal (BRA) eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK10 § 9-6) Omfatter tiltaket også rehabilitering eller riving; se byggblankett 5179 Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

Avfallsplan skal foreligge i tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdiggjort. Eventuell justert sluttrapport skal oppbevares av ansvarlig søker og skal ikke sendes inn til kommunen (se veiledning til SAK § 8-1 fjerde ledd)

Rapporten gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	22	246					MELAND
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	MJATVEITTUNET B166				5918	FREKHAUG	

Detaljert sluttrapport med avfallsplan						
Blanketten omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirkosmhet (jf. TEK10 § 9-5). Forurenset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 (jf. TEK10 § 9-3).						
	PLAN		SLUTTRAPPORT			Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)				
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/ gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ordinært avfall (listen er ikke uttømmende)						
Trevirke (ikke kreosot- og CCA-impregnert)		37,48	LEKNES AS			37,48
Papir, papp og kartong		1,86	LEKNES AS			1,86
Glass						0,00
Jern og andre metaller						0,00
Gipsbaserte materialer		19,64	LEKNES AS			19,64
Plast		1,84	LEKNES			1,84
Betong, tegl, lett klinker og lignende						0,00
Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall)						0,00
EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter)						0,00
Annet (fyll inn under)						
Impregnert trevirke		5,64	LEKNES AS			5,64
Isolasjon		0,62	LEKNES AS			0,62
Isopor		0,52	LEKNES AS			0,52
						0,00
						0,00
Sum sortert ordinært avfall	0,00	67,60		0,00		67,60
Farlig avfall (listen er ikke uttømmende)						
7051-55 Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (også "tomme" fugemasse-patroner)		0,00				0,00
Annet (fyll inn under)						
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

Detaljert slutt rapport med avfallsplan (forts.)						
	PLAN	SLUTTRAPPORT				
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)				Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sum sortert farlig avfall	0,00	0,00				0,00
Blandet avfall / restavfall		10,46				10,46
Sum avfall i alt	0,00	78,06		0,00		78,06
Sorteringsgrad (Sum sortert ordinært avfall + sum sortert farlig avfall) / sum avfall i alt - sorteringsgraden skal være minst 60 % (jf TEK 10 § 9-8)						86,61
Avfall/areal (kg/m ²) (sum avfall i alt / bruksareal)						

Gjenstående avfall

Ved innsending av slutt rapport skal det redegjøres for ev. gjenstående avfall (jf veiledning til SAK10 § 8-1, fjerde ledd). Beregnet mengde (tonn), type avfall og hvordan dette skal håndteres skal oppgis.

Denne avfallsrapporten gjelder for perioden juni 2015 - medio august 2016, for prosjektet Mjåtveittunet med adresse Mjåtveitmarka i Meland Kommune.

Gjelder alt avfall som er levert i prosjektet for rekke 161, 162, 163, 164, 165, 166 og 167 pr. medio august 2016.

Denne rapporten erstatter tidligere innsendt rapport datert 28.05.16.

Det sendes løpende oppdaterte rapporter ved søknad om brukstillatelse for de ulike rekkene i feltet.

Slutt rapport for hele prosjektet sendes inn ved søknad om ferdigattest for samtlige boliger i byggefeltet.

Skulle noe være uklart kan BM Hitland AS kontaktes pr. telefon 55 59 14 44.

Vedlegg		
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr fra - til
Kvittering for innlevering av avfall	K	-

Erklæring og underskrift

Opplysningene gitt i plan og slutt rapport er basert på innkomne data fra de ansvarlig utførende

Ansvarlig søker for tiltaket


Foretak
Tysseland Arkitektur AS

Kontaktperson Magnar Tysseland	Telefon 97 43 49 70	Mobiltelefon 90 95 51 19
-----------------------------------	------------------------	-----------------------------

E-post
magnar@tyark.no

Dato 18.08.16	Underskrift
------------------	-------------

Gjentas med blokkbokstaver
MAGNAR TYSSELAND



Kunde **Byggmester Hitland AS**
Prosjektnr **472**
Prosjektnavn **Mjåtveit tunet**
Periode **01.09.2015-18.08.2016**

Anleggsnr **142** Mjåtveit tunet

	Anlegg 142	
Fraksjon	tonn	Prosent av total
Isopor	0,52	0,67 %
Trevirke	37,48	48,01 %
Gips	19,64	25,16 %
Impregnert trevirke	5,64	7,23 %
Plast	1,84	2,36 %
Papp	1,86	2,38 %
Minerall	0,62	
Usortert avfall	10,46	13,40 %
Totalt	78,06	100 %

Sorteringsgrad **87 %**