

Fra: Lindstad, Bjørn <bjorn.lindstad@vassbakk.no>
Sendt: mandag 12. april 2021 23:26
Til: Eirik Berntsen
Kopi: 'Arne Kristiansen'; Berg, Mari Katrine
Emne: VS: GBNR 322/218 Mjåtveit

Hei

Viser til telefonsamtale 7/4.21 vedr. orientering om forsinkelse med fjerning av steinmasser fra Mjåtveit. Grunnet 6 uker med tele og frost i januar og februar, er prosjektet E39 «Oval rundkjøring i Knarvik» noe forsinket.

I tillegg viser det seg at masseutskiftingen er mer omfattende enn først antatt. Det skal graves inntil ca 9 meter dybde i et større område, dette må fjernes før innfylling av stein kan starte.

Selvsagt vil vi fjerne steinmassene så snart som mulig, vi forventer at dette er ferdig innen uke 28.

I mellomtiden vil vi overvåke situasjonen med evt. avrenning fra steinmassene og gjør tiltak om det skulle vise seg å være nødvendig.

Mvh
Bjørn Lindstad
Avdelingsleder Hordaland

Vassbakk & Stol as

Avdeling Hordaland

www.vassbakk.no

Liamyrane 11

5132 Nyborg

Mobil +47 930 15 510

bjorn.lindstad@vassbakk.no

Fra: Lindstad, Bjørn
Sendt: søndag 24. januar 2021 16:16
Til: eirik.berntsen@alver.kommune.no; Berg, Mari Katrine <fmhomkb@fylkesmannen.no>
Kopi: 'Arne Kristiansen' <arne@psv.no>; Lene Haug <Lene@liegruppen.no>
Emne: GBNR 322/218 Mjåtveit

Sak nr. 20/10001-21/2905

Til orientering:

Viser til brev av 15.01.2021 der vi mottar kopi.

Som tidligere bekreftet ble innkjøring av stein for mellomlagring, stoppet i des. 2020, når vi ble gjort oppmerksom på at dette var søknadspliktig.

Vil ellers kommentere at stein har blitt flyttet og lagret mellom de ulike gbnr. helt siden oppstart i 2012.

I siste periode er grusmassene til Meland motorklubb hentet ut fra område (ca.5000 tonn). Ellers ingen aktivitet.

Vannprøver fra bekken er tatt 21.01.21 (se vedlegg)

Resultat viser noe over grenseverdi, dette er ikke unormalt for årstiden med vekselvis snø og mye nedbør samt piggdekkstøv fra vei.

Vi ser at sedimenteringsbasseng 1, 2 og 3 fungerer bra. Men etter de to siste salvene har det oppstått avrenning / lekkasje direkte mot basseng 3.

Dette er ikke ønskelig, vi vil derfor etablere basseng nr. 4 snarest, dette skal være etablert 26.01.21 (se vedlagt kart)

I brevet kreves det at området skal tilbakeføres til opprinnelig nivå innen 10.04.21. Dette området har aldri vært planert eller opparbeidet. To salver var sprengt og området lå med ca 2 meter overhøyde før steinen ble tilført. Ca 5000 m³ er tilført området i desember, disse er tiltenkt E 39 utbygging i Knarvik sentrum, der det mangler 22.000 m³ stein. Også resterende overskudd fra Mjåtveit vil bli benyttet på dette anlegget. Arbeidene i Knarvik starter i uke 5 og om alt går som planlagt, er de 5000 m³ hentet ut før 11.04.21.

Håper på mindre konflikt og bedre samarbeid i kommende prosjekt i Alver, da vi skal håndtere ca 1.000.000 m³ i kommunen de neste to år.

Mvh
Bjørn Lindstad
Avdelingsleder Hordaland

Vassbakk & Stol as
Avdeling Hordaland
www.vassbakk.no
Morvikbotn 165
5122 Morvik
Tlf. 454 49 238

Mobil +47 930 15 510
bjorn.lindstad@vassbakk.no

This message, including any attachments hereto, may contain privileged or confidential information and is sent solely for the attention and use of the intended addressee(s). If you are not an intended addressee, you may neither use this message nor copy or deliver it to anyone. In such case, you should immediately destroy this message and kindly notify the sender by reply email. Thank you.