



REFERAT

BEFARING LINDÅS KOMMUNE

ENTREPRISE KVASSNESVEGEN

Møtested	Knarvik, Lindås	Dato	6. november 2018
Møtestart	1300	Møteslutt	1445
Møte innkalt av	Lindås kommune		
Møtetype	Tilbudskonferanse og befarung		
Tilstede	<u>Fra oppdragsgiver:</u> Arne Eikefet - Lindås kommune - Prosjektleder Ketil Mikkelsen – Lindås kommune – Ingeniør veg Atle Dingen - Lindås kommune – Drift/prosjekt Sigurdur Einarsson – WSP - Prosjekteringsleder Erik Sterner – Norconsult AS – Oppdragsleder Magnus Reiakvam – Norconsult AS – Ingeniør VA Arild R. Johansen (Odin Prosjekt AS) <u>Leverandører</u> Rune Grimstad – Drange Maskin AS – Daglig leder Åge Petersen – Drange Maskin AS - Kalkulatør Agust Olason – Fyllingen Maskin – Kalkulatør Øystein Hope – Magne Hope AS – Daglig leder Frank Å. Iversen – Magne Hope AS – Formann Oddvar Kårstad – Vassbakk & Stol AS Yngvar Eliassen - Vassbakk & Stol AS - Prosjektleder		
Møteleder	Erik Sterner, Norconsult AS		
Referent	Arild R. Johansen		

Agenda	
#	Sakstittel
1	Åpning ved prosjektleder Arne Eikefet
2	Presentasjon av prosjektet
3	Befaring Knarvik sentrum
4	Spørsmålsrunde - avslutning

Sak 1: Åpning

Prosjektleder Arne Eikefet fra Lindås kommune ønsket velkommen. Han innledet med å sette prosjektet i sammenheng med utviklingen av Knarvik sentrum og henviste til Lindås kommunes nettsider hvor dette er beskrevet og synliggjort grafisk. Det ble også påpekt viktigheten av å holde tidsskjemaet, ikke minst pga. byggingen av det nye helsehuset som nå er i gang.

Sak 2: Presentasjon av prosjektet

Oppdragsleder fra Norconsult AS Erik Sterner presenterte prosjektet gjennom en 3D modell og belyste viktige grensesnitt, som det planlagte helsehuset, mulige boligprosjekt, endringen av E39.

Det ble også påpekt spesielle utfordringer leverandøren vil støtte på i fm. gjennomføring av Kvassnesvegen-prosjektet, eksempelvis

- senkning av veien.
- nivåforskjeller relatert til vann- og avløp
- opprettholde adkomst under anleggsarbeidet
- døgnkontinuerlig atkomst ambulanse til nåværende legevakt
- trafikkavvikling i sentrumsområde, håndtering av myke og harde trafikanter

Det ble presentert faseplaner som er utarbeidet for å synliggjøre prosjektets gjennomførbarhet og gi en anbefalt fremgangsmåte. Byggherrens forslag til faseplan viser flere oppstartspunkt i enkelte faser. De dagmulktbelagte fristene ble også påpekt og forklart. Disse er beskrevet i kontraktsgrunnlaget.

Svar på spørsmål:

- Det ble påpekt at 3D er kun supplerende materiale/visningsmodell. Det er tegninger som er gjeldende.
- Det ble påpekt at dokumentasjonen synliggjør veg, vann og avløp. Grøftesnitt er utarbeidet.
- Det forventes begrenset mengde forurensede masser (tiltaksklasse 2/3). Hvordan disse skal håndteres er opp til leverandøren (konkurranseselement).
- Det er uklart hvilke forekomster av uønskede planter som finnes.

Sak 3: Befaring Knarvik sentrum

Befaring ble foretatt på de aktuelle vegstrekningene etter gjennomført presentasjon fra Norconsult AS.

Det ble fokusert på de mest vesentlige momentene fra presentasjonen, slik som punkt for tilkobling av VA, inn- og utkjøring til legevakt etc, senkning av vei, flytting av bussterminal etc.

Sak 4: Spørsmålsrunde/avslutning

3D-modellen er tilgjengelig via nettadressen angitt i vedlegg 12 i kontraktsgrunnlaget. Det anbefales å benytte Chrome nettleser.

Del 1 av konkurransegrunnlaget vil bli lastet opp på nytt i Mercell.

Arild R. Johansen
Referent