

SJEKKLISTE FOR VA-ANLEGG

Prosjektnavn:					Kommunale anlegg:			
Tiltakshavar:					Private anlegg:			
KUMNUMMER		LEIDNING	RØYR		STADLEGE GRØFTE-	MASSETYPE	MASSETYPE	KUMTYPE
Frå	Til		Diameter	Materiale	MASSAR	FUNDAMENT	SIDEFYLLING	(Frå kum)
		Vatn						
		Spillvatn						
		Overvatn						
ANSVARLEG PROSJEKTERANDE:					Kontrollert av:		Kommentar/Avvik	
ANSV. UTFØRANDE. (Foretak)					Utførende		I kommune sin	
ANSV. UTFØRANDE. (Fagl. leiar/Anl. leiar):					(Eigen -kontroll)		kontrollør	
1	Generelle bestemmelser:							
	Graveløyve foreligg							
	Eksisterande kablar og leidningar er påvist							
	Arbeidsskilting er utført etter plan							
	ADK 1 sertifikat på utførande i grøft							
2	Transport og lagring av røyr og materiell							
	Eige skjema for alle mottakskontroll er utfyllt							
	Materiell lagra i.h.h.t. produsentens anvisning							
3	Stikningsbestemmelser:							
	Plassering i plan og høgder etter plan							
4	Grøfter og oppbygging av grøftesona							
	Utføring av grøfter er i.h.h.t. arbeidstilsynets forskrift							
	Utføring av grøfter er i.h.h.t. VA-normen							
	Fundament utført etter beskrivelsen							
	Sidefylling / beskyttelseslag utført etter beskrivelsen							
	Gjenfylling utført etter beskrivelsen inkl. komprimering							
	Geotekstil lagt i grøft							
5	Røyrarbeider / prøving							
	Røyrmateriell er fritt for skadar							
	Røyrlegging er utført i.h.h.t. VA-normen							
	Røyrmateriell er tilstrekkeleg korrosjonssikra							
	Ventilar sjekka for korrekt (open) posisjon							
	Leidningar og kummar innmålt							
	Overvatn ikkje tilkobra spillvassleidninga							
	Spillvassleidning tettheitsprøvd							
	Avløpsleidningar inspisert med videokamera							
	Avløpsleidningar spylt							
	Vassleidningar pluggkjørt							
	Vassleidningar desinfisert							
	Vassleidningar tettheitsprøvd							
	Samme anleggsleiar har hatt ansvar for heile kumstrekket							
6	Kummar:							
	Spillvasskummar tettheitsprøvd							
	Kumrammer montert i.h.h.t. produsentens anvisninger							
	Drenering utført etter teikning / beskrivelse							
	Kum utført etter teikning / beskrivelse							
	Brannkummar er merka med posisjonsanviser							
7	Sjøleidningar:							
	Hovudpunkt på traseen er merka med merkebøyar							
	Betonglodd er montert etter plan med rett senteravstand							
	Leidningen er senka etter planlagt prosedyre							
	Leidninga har ikkje kontakt med fjell eller stein							
	Leidninga er sikra i landtakene i.h.h.t. plan							
	Leidninga er kontr. av dykkar eller ROV, rapport skrevet							
	Gyldig sveisertifikat forligger							

VA Norm Bergensregionen

Ansvarleg utførande sin underskrift:

Dato/signering:

Kontrolløren sin underskrift:

Dato/signering: