

Vedlegg nr.
K- 001Versjonsnr.
B

Nullstill



Sluttrapport med avfallsplan for nybygg

Gjelder bygninger større enn 300 kvm bruksareal (BRA) eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK17 § 9-6) Omfatter tiltaket også rehabilitering eller riving; se byggblankett 5179 Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

Avfallsplan skal foreligge i tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdiggjøst. Eventuell justert sluttrapport skal oppbevares av ansvarlig søker og skal ikke sendes inn til kommunen (se veiledning til SAK § 8-1 fjerde ledd)

Rapporten gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	322 90				Alver		
Adresse				Postnr.	Poststed		
Mjåtveitmarka 11,13,15,17,19				5918	Frekhaug		

Detaljert sluttrapport med avfallsplan						
Blanketten omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirkosomhet (jf. TEK17 § 9-5). Forurenset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 (jf. TEK17 § 9-3).						
	PLAN		SLUTTRAPPORT			
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)				Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/ gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ordinært avfall (listen er ikke uttømmende)						
Trevirke (ikke kreosot- og CCA-impregnert)	30,825	24,360	NGIR			24,360
Papir, papp og kartong	4,425	16,320	NGIR			16,320
Glass						0,000
Jern og andre metaller	1,000	0,300	NGIR			0,300
Gipsbaserte materialer	15,550	20,930	NGIR			20,930
Plast	1,875	5,970	NGIR			5,970
Betong, tegl, lett klinker og lignende						0,000
Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall)						0,000
EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter)	0,350	0,810	NGIR			0,810
Annet (fyll inn under)						
IMPREGNERT TRE (NY)	4,000	4,040	NGIR			4,040
BEHANDLET TREVIK	21,000	20,980	NGIR			20,980
ISOLASJON	0,200	0,280	NGIR			0,280
						0,000
						0,000
Sum sortert ordinært avfall	79,225	93,990		0,000		93,990
Farlig avfall (listen er ikke uttømmende)						
7051-55 Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (også "tomme" fugemasse-patroner)	0,000	0,000				0,000
Annet (fyll inn under)						0,000
						0,000
						0,000
						0,000
						0,000

Detaljert slutt rapport med avfallsplan (forts.)						
	PLAN	SLUTTRAPPORT				
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)				Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sum sortert farlig avfall	0,000	0,000		0,000		0,000
Blandet avfall / restavfall	35,625	22,850				22,850
Sum avfall i alt	114,850	116,840		0,000		116,840
Sorteringsrad (Sum sortert ordinært avfall + sum sortert farlig avfall) / sum avfall i alt – sorteringsgraden skal være minst 60 % jf. TEK 17 § 9-8)	69,0	80,4				86,8
Avfall/areal (kg/m ²) (sum avfall i alt / bruksareal)	0,046	0,046				

Gjenstående avfall

Ved innsending av slutt rapport skal det redegjøres for ev. gjenstående avfall (jf veiledning til SAK10 § 8-1, fjerde ledd). Beregnet mengde (tonn), type avfall og hvordan dette skal håndteres skal oppgis.

Vedlegg		
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til
Kvittering for innlevering av avfall	K	1 - 6

Erklæring og underskrift		
Opplysningene gitt i plan og slutt rapport er basert på innkomne data fra de ansvarlig utførende		
Ansvarlig søker for tiltaket		
Foretak		
Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon
E-post		
Dato	Underskrift	
Gjentas med blokkbokstaver		

Firma	Dato	Fraksjon	Fraksjon	Vekt (tonn)
Byggmester Hitland	19.08.2021		Behandla trevirke	1,1
Byggmester Hitland	03.06.2021	200	Avfall til sortering	0,18
Byggmester Hitland	03.06.2021	306	Behandla trevirke	0,98
Byggmester Hitland	03.06.2021	353	Handsaming papp	0,36
Byggmester Hitland	03.05.2021	307	Impregnert trevirke (Ny)	0,88
Byggmester Hitland	03.05.2021	323	Handsaming plast (pe)	0,16
Byggmester Hitland	30.04.2021	200	Avfall til sortering	1,1
Byggmester Hitland	30.04.2021	305	Reint trevirke	1,04
Byggmester Hitland	18.03.2021	630	Gips	1,78
Byggmester Hitland	09.03.2021	200	Avfall til sortering	0,76
Byggmester Hitland	09.03.2021	306	Behandla trevirke	0,98
Byggmester Hitland	25.02.2021	630	Gips	0,31
Byggmester Hitland	08.01.2021	200	Avfall til sortering	0,94
Byggmester Hitland	17.12.2020	632	Glava og Rockwool	0,28
Byggmester Hitland	15.12.2020	306	Behandla trevirke	1,15
Byggmester Hitland	15.12.2020	323	Handsaming plast (pe)	0,91
Byggmester Hitland	04.12.2020	306	Behandla trevirke	0,76
Byggmester Hitland	26.11.2020	305	Reint trevirke	1,33
Byggmester Hitland	23.11.2020	306	Behandla trevirke	2,3
Byggmester Hitland	18.11.2020	323	Handsaming plast (pe)	0,58

Fraksjon	Vekt (tonn)
Behandla trevirke	7,27
Avfall til sortering	2,98
Handsaming papp	0,36
Impregnert trevirke (Ny)	0,88
Handsaming plast (pe)	2,59
Gips	2,09
Glava og Rockwool	0,28
Totalt levert	16,17

Sorteringsgrad % 83,30

NGIR iKS
 Lindåsvegen 1260
 5956 Hundvin
Jane Lisdle
 26.10.22

Firma	Dato	Fraksjon	Fraksjon	Vekt (tonn)
Byggmester Hitland	11.08.2022	307	Impregneret trevirke (Ny)	1,56
Byggmester Hitland	11.08.2022	306	Behandla trevirke	0,76
Byggmester Hitland	04.08.2022	200	Avfall til sortering	0,94
Byggmester Hitland	04.08.2022	306	Behandla trevirke	0,94
Byggmester Hitland	04.08.2022	300	Jernskrap blanda metall	0,3
Byggmester Hitland	08.07.2022	305	Reint trevirke	1,65
Byggmester Hitland	29.06.2022	353	Handsaming papp	0,48
Byggmester Hitland	09.06.2022	200	Avfall til sortering	0,74
Byggmester Hitland	01.06.2022	200	Avfall til sortering	0,28
Byggmester Hitland	01.06.2022	306	Behandla trevirke	1,5
Byggmester Hitland	23.05.2022	200	Avfall til sortering	1,22
Byggmester Hitland	23.05.2022	353	Handsaming papp	0,52
Byggmester Hitland	23.05.2022	306	Behandla trevirke	1,6
Byggmester Hitland	06.05.2022	353	Handsaming papp	2,04
Byggmester Hitland	12.04.2022	306	Behandla trevirke	0,96
Byggmester Hitland	11.04.2022	355	Transport papp	0,2
Byggmester Hitland	11.04.2022	200	Avfall til sortering	1,04
Byggmester Hitland	24.03.2022	630	Gips	1,94
Byggmester Hitland	15.03.2022	200	Avfall til sortering	0,56
Byggmester Hitland	11.03.2022	200	Avfall til sortering	0,66
Byggmester Hitland	11.03.2022	306	Behandla trevirke	0,99
Byggmester Hitland	11.03.2022	353	Handsaming papp	0,24
Byggmester Hitland	11.03.2022	323	Handsaming plast (pe)	0,12
Byggmester Hitland	11.03.2022	630	Gips	1,66
Byggmester Hitland	08.03.2022	630	Gips	1,92
Byggmester Hitland	25.02.2022	200	Avfall til sortering	0,7
Byggmester Hitland	25.02.2022	306	Behandla trevirke	3,97
Byggmester Hitland	18.02.2022	323	Handsaming plast (pe)	0,36
Byggmester Hitland	18.02.2022	630	Gips	1,94
Byggmester Hitland	18.02.2022	305	Reint trevirke	0,88
Byggmester Hitland	11.02.2022	306	Behandla trevirke	1,14
Byggmester Hitland	11.02.2022	200	Avfall til sortering	1,14
Byggmester Hitland	02.02.2022	630	Gips	1,66
Byggmester Hitland	02.02.2022	323	Handsaming plast (pe)	0,24
Byggmester Hitland	22.12.2021	306	Behandla trevirke	1,42
Byggmester Hitland	22.12.2021	630	Gips	2,1
Byggmester Hitland	22.12.2021	323	Handsaming plast (pe)	0,26
Byggmester Hitland	13.12.2021	306	Behandla trevirke	1,8
Byggmester Hitland	25.11.2021	306	Behandla trevirke	1,86
Byggmester Hitland	25.11.2021	200	Avfall til sortering	1,16

Fraksjon	Vekt(tonn)
Impregneret trevirke (Ny)	1,56
Behandla trevirke	15,95
Avfall til sortering	8,44
Handsaming papp	3,48
Jernskrap blanda metall	0,3
Reint trevirke	2,53
Handsaming plast (pe)	0,98
Gips	11,22
Totalt levert	44,46

Sorteringsgrad % **81,02**

NGIR IKS
Lindåsvegen 1260
5956 Hundvin
Dore Grødt
26.10.22

Firma	dato	fraksjon	fraksjon	vekt(tonn)
Byggmester Hitland	26.03.2020	305	Reint trevirke	1,37
Byggmester Hitland	26.03.2020	200	Avfall til sortering	0,43
Byggmester Hitland	26.03.2020	307	Impregnerert trevirke (Ny)	1,16
Byggmester Hitland	26.03.2020	323	Handsamning plast (pe)	0,26
Byggmester Hitland	26.03.2020	353	Handsamning papp	0,17
Byggmester Hitland	26.03.2020	315	EE-Avfall	0,38
Byggmester Hitland	13.02.2020	307	Impregnerert trevirke (Ny)	1,7
Byggmester Hitland	13.02.2020	323	Handsamning plast (pe)	0,34
Byggmester Hitland	29.01.2020	305	Reint trevirke	1,62
Byggmester Hitland	29.01.2020	630	Gips	1,42
Byggmester Hitland	19.12.2019	306	Behandla trevirke	1,24
Byggmester Hitland	09.12.2019	630	Gips	1,88
Byggmester Hitland	09.12.2019	353	Handsamning papp	0,36
Byggmester Hitland	09.12.2019	305	Reint trevirke	1,08
Byggmester Hitland	29.11.2019	315	EE-Avfall	0,43
Byggmester Hitland	06.11.2019	630	Gips	1,5
Byggmester Hitland	05.11.2019	305	Reint trevirke	1,1
Byggmester Hitland	05.11.2019	308	Trykkimpregnerert trevirke (gammal CCA)	1,6
Byggmester Hitland	05.11.2019	200	Avfall til sortering	0,32
Byggmester Hitland	05.11.2019	306	Behandla trevirke	1,58
Byggmester Hitland	05.11.2019	323	Handsamning plast (pe)	0,14
Byggmester Hitland	05.11.2019	353	Handsamning papp	0,2
Byggmester Hitland	25.10.2019	200	Avfall til sortering	0,8
Byggmester Hitland	25.10.2019	305	Reint trevirke	1,46
Byggmester Hitland	25.10.2019	353	Handsamning papp	0,56
Byggmester Hitland	25.10.2019	323	Handsamning plast (pe)	0
Byggmester Hitland	02.10.2019	306	Behandla trevirke	0,93
Byggmester Hitland	02.10.2019	200	Avfall til sortering	0,8

Byggmester Hitland	24.09.2019	323	Handsaming plast (pe)	0,48
Byggmester Hitland	18.09.2019	630	Gips	1,86
Byggmester Hitland	18.09.2019	305	Reint trevirke	1,68
Byggmester Hitland	11.09.2019	200	Avfall til sortering	1,68
Byggmester Hitland	10.09.2019	323	Handsaming plast (pe)	0,94
Byggmester Hitland	10.09.2019	353	Handsaming papp	0,26
Byggmester Hitland	03.09.2019	630	Gips	1,16
Byggmester Hitland	03.09.2019	305	Reint trevirke	1,32
Byggmester Hitland	19.08.2019	305	Reint trevirke	1,26
Byggmester Hitland	16.08.2019	630	Gips	2,84
Byggmester Hitland	24.07.2019	323	Handsaming plast (pe)	0,24
Byggmester Hitland	24.07.2019	200	Avfall til sortering	1,4
Byggmester Hitland	04.07.2019	200	Avfall til sortering	1,06
Byggmester Hitland	25.06.2019	305	Reint trevirke	0,94

41,95

Fraksjon	Vent(tonn)
Reint trevirke	11,83
Avfall til sortering	6,49
Impregneret trevirke (Ny)	2,86
Handsaming plast (pe)	2,4
Handsaming papp	1,55
EE-Avfall	0,81
Gips	7,62
Behandla trevirke	3,75
Trykkimpregneret trevirke (gammal CCA)	1,6
Totalt levert	38,91

Sorteringsgrad %

83,32

NGIR IKS

Lindåsvegen 1260
5956 Hundvin

Åslund Fred

26.10.22

Firma	dato	fraksjon	fraksjon	vekt(tonn)
Byggmester Hitland	10.03.2020	200	Avfall til sortering	1,12
Byggmester Hitland	28.02.2020	305	Reint trevirke	1,52
Byggmester Hitland	28.02.2020	363	Handsaming papir	1,1
Byggmester Hitland	07.02.2020	200	Avfall til sortering	1,53
Byggmester Hitland	07.02.2020	305	Reint trevirke	16,21
Byggmester Hitland	07.02.2020	200	Avfall til sortering	1,53
Byggmester Hitland	07.02.2020	305	Reint trevirke	1,21
Byggmester Hitland	29.11.2019	200	Avfall til sortering	0,76
Byggmester Hitland	21.11.2019	353	Handsaming papp	0,36
Byggmester Hitland	21.11.2019	306	Behandla trevirke	1,28

fraksjon	Vekt(tonn)
Reint trevirke	2,73
Handsaming papir	1,1
Handsaming papp	0,36
Avfall til sortering	4,94
Behandla trevirke	1,28
Totalt levert	10,41

Sorteringsgrad % **52,55**

NGIRIKS
 Lindåsvegen 1260
 5950 Hunda
 per Ørskov
 26.10.22