

**Fra:** Arne Kristiansen <arne@psv.no>  
**Sendt:** tirsdag 28. februar 2023 13:34  
**Til:** Per Sveinar Morsund; Eirik Berntsen  
**Emne:** Mjåtveit Næringspark, avbøtende tiltak  
**Vedlegg:** EUNOBE-00062512 - 2 av 2 - 20230228 0946.pdf

Hei

Vi har nå satt ned sandfang O1 i avskjæringsgrøften. Det er ikke avrenning fra Næringsparken til fangdammene og det er meldt fint vær uten nedbør, frem til fredag.

Turbiditetmålingene viser 1,5 i elven rett nedenfor FD3 og nede ved veien.

Denne uken er det mulig å få lagt igjen hele den avskjærende grøften med duk, drensør og sandfangkummer uten at farget vann kommer ned til fangdammene. Som dere ser på bildene er det lagt siltduk i fangdammene og vannet som vil komme fra drensledningen blir pumpet opp i 4 sedimenteringscontainere før de igjen blir ført ned i fangdam 1.

Dette vil utgjøre ett meget viktig avbøtende tiltak så vi håper dere kan ta en rask avgjørelse og gi tillatelse til at drensledningen sammen med sandfangkummene kan bli ferdige denne uken.







Mvh Arne Kristiansen