

Vedlegg nr.
K-

Versjonsnr.



Sluttrapport med avfallsplan for nybygg

Gjelder bygninger større enn 300 kvm bruksareal (BRA) eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK17 § 9-6) Omfatter tiltaket også rehabilitering eller riving; se byggblankett 5179 Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

Avfallsplan skal foreligge i tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdiggattest. Eventuell justert sluttrapport skal oppbevares av ansvarlig søker og skal ikke sendes inn til kommunen (se veiledning til SAK § 8-1 fjerde ledd)

Rapporten gjelder						
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.
	477	90				
	Adresse				Postnr.	Poststed
	Austesundvegen 42				5938	Sæbøvågen
	Kommune					
	Alver					

Detaljert sluttrapport med avfallsplan						
Blanketten omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirksomhet (jf. TEK17 § 9-5). Forurenset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 (jf. TEK17 § 9-3).						
	PLAN	SLUTTRAPPORT				
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)				Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ordinært avfall (listen er ikke uttømmende)						
Trevirke (ikke kreosot- og CCA-impregnert)	4,3	2,09	NGIR Kjevikdalen			
Papir, papp og kartong	0,5	0,29	NGIR Kjevikdalen			
Glass						
Jern og andre metaller						
Gipsbaserte materialer	1,5	0,43	NGIR Kjevikdalen			
Plast	0,5	Plast innhentet med rutebil fra NGIR sammen med papp/papir				
Betong, tegl, lettklinker og lignende						
Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall)						
EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter)						
Annet (fyll inn under)						
Sum sortert ordinært avfall	6,8	2,81	NGIR Kjevikdalen			
Farlig avfall (listen er ikke uttømmende)						
7051-55 Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (også "tomme" fugemasse-patroner)						
Annet (fyll inn under)						

Detaljert slutt rapport med avfallsplan (forts.)						
	PLAN	SLUTTRAPPORT				
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)				Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sum sortert farlig avfall						
Blandet avfall / restavfall	4	5,82	NGIR kjevikdalen			
Sum avfall i alt	10,8	8,63				
Sorteringsgrad (Sum sortert ordinært avfall + sum sortert farlig avfall) / sum avfall i alt – sorteringsgraden skal være minst 60–70 % jf. TEK 17 § 9-8)	62%	32%				
Avfall/areal (kg/m²) (sum avfall i alt / bruksareal)	30,68	24				

Gjenstående avfall

Ved innsending av slutt rapport skal det redegjøres for ev. gjenstående avfall (jf veiledning til SAK10 § 8-1, fjerde ledd). Beregnet mengde (tonn), type avfall og hvordan dette skal håndteres skal oppgis.

Det er ingen gjenstående avfall.

Forklaring til sorteringsgrad på 32%

Vi fikk utplassert 2 stk 8 m3 container fra NGIR som tømmeres komprimatorbil. Løkkene på de var ikke helt tette. Så store mengder papp / gips er levert som restavfall pga. fuktighet.

Boligene er levert som precut, og overskuddsmateriell er flyttet videre fra bolig til bolig. Derfor lite levert trevirke.

Vedlegg		
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til
Kvittering for innlevering av avfall	K	-

Erklæring og underskrift

Opplysningene gitt i plan og slutt rapport er basert på innkomne data fra de ansvarlig utførende

Ansvarlig søker for tiltaket

Foretak
Arkoconsult AS

Kontaktperson
Mia Dullum Kongelstad

Telefon
56390003

Mobiltelefon

E-post
post@arkoconsult.no

Dato
23.02.2023

Underskrift
Mia Dullum Kongelstad

Gjentas med blokkbokstaver
For Arkoconsult AS - Mia Dullum Kongelstad