

Fra: Linda Hammersvik Folkestad
Sendt: fredag 29. september 2023 10:32
Til: Elisabeth Valdersnes
Emne: Situasjonsplan fettutskiller
Vedlegg: Tegning - Sluker i gulv - Manger.pdf; Mangernesvegen - Rørinspeksjon av rør ved fettutskiller..pdf; Tegning - fettutskiller - strekk mot offentlig ledning.JPG

Hei
Legger du denne inn i sak 23/4438?

Med venleg helsing

Linda Folkestad
Ingeniør Samferdsel, veg-, vatn og avløp forvaltning
Telefon: 56 37 51 70 | 975 85 285
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00
www.alverkommune.no



Frå: Knut Jordal <Knut.Jordal@vlfk.no>
Send: torsdag 3. august 2023 14:27
Til: Jan Fredrik Bjordal <janfredrik@rorkomp.no>
Kopi: Linda Hammersvik Folkestad <linda.folkestad@alver.kommune.no>; Torbjørn Drivenes <Torbjorn.Drivenes@vlfk.no>
Emne: SV: Fettutskiller Manger Folkehøgskule

Hei Jan Fredrik.

Kan du ta en dialog med kommunen om dette er ok. Har hatt en gjennomgang av rør frem til offentlig strekk, det er i orden kvalitetsmessig.
Det er tre – 3 sluker i gulvet inne på kjøkkenet.

Med vennlig hilsen

Knut Jordal.
Områdeleder/eiendomsingeniør.
Eiendom.



Tlf mob: 416 30 722
www.vestlandfylke.no

Fra: Jan Fredrik Bjordal <janfredrik@rorkomp.no>

Sendt: mandag 5. juni 2023 07:48

Til: Knut Jordal <Knut.Jordal@vlfk.no>

Emne: SV: Fettutskiller Manger Folkehøgskule

Hei.

Jeg har fått tilbakemelding fra Alver kommune at de krever følgende:

1. Bunnleidningsplan og teikningar over kantinekjøkken.
2. Situasjonsplan (VA-kart) som viser rør føring frå vegg liv til fettutskiljar og frå fettutskiljar til tilknytingspunkt på kommunalt avløpsnett.
3. Dersom det er sluker i golv på kjøkken og det er mogleg å spyle golv, skal disse takast med i berekningsgrunnlag for val av størrelse på anlegg.

Er dette noe som lar seg skaffe?

Med vennlig hilsen

Jan Fredrik Bjordal

Daglig leder

Rørkompaniet AS

Mob: 47299332, Tlf: 55361616

janfredrik@rorkomp.no - www.rorkomp.no

Landåsveien 11, 5096 Bergen

Org. Nr: 981 521 439



Fra: Knut Jordal <Knut.Jordal@vlfk.no>

Sendt: torsdag 30. mars 2023 13:19

Til: Jan Fredrik Bjordal <janfredrik@rorkomp.no>

Emne: SV: Fettutskiller Manger mFolkehøgskule

Hei Jan Fredrik.


Viser til telefonsamtale og sender oppsett for matlaging.

Jeg bestiller jobben. Sender også bestilling via Visma.

Med vennlig hilsen

Knut Jordal.

Områdeleder/eiendomsingeniør.
Eiendom.



Tlf mob: 416 30 722
www.vestlandfylke.no

Fra: Jan Fredrik Bjordal <janfredrik@rorkomp.no>
Sendt: torsdag 16. mars 2023 09:34
Til: Knut Jordal <Knut.Jordal@vlfk.no>
Kopi: Torbjørn Drivenes <Torbjorn.Drivenes@vlfk.no>
Emne: SV: Fettuskiller Manger mFolkehøgskule

Hei.

Jeg har akkurat hatt en prat med Linda vedrørende denne fettutskilleren, og selv om temperaturlogg viser kun 2 veldig korte topper rett etter hverandre på én av 7 dager, og dette er målt på «feil» plass (pga. mangel av prøvefum) får vi ikke sette ned kun en prøvefum for å se om temperaturen på utslippet vil synke. Dette begrunnes i at mengden utstyr på kjøkkenet, som fettutskiller skal dimensjoneres etter, ikke samsvarer med antatt størrelse på fettutskiller.

Ny fettutskiller er dimensjonert, og estimert kostnaden for denne eks. montering er 157.500,- eks. mva og frakt. Da er det medtatt: NS12 fettutskiller, prøvefum, alarmsentral, kumlokk og rammer.

Rørleggerarbeid inkl. materiell og oppmøtekostnad estimeres til 12.000,- eks. mva.
Gravearbeider estimeres til 102.000,-, med følgende forbehold:

-Forbehold om forurensende masser

-Forbehold om fjell. Ikke medtatt noen arbeider med meisling eller sprengning.

-Forbehold om godkjenninger og krav fra berørte etater slik som by/riksantikvar, el-kraft leverandør og vegmyndigheter.

Skifte av fettutskiller må søkes om til kommunen, og i den forbindelse trenger de to beregningsgrunnlag, et basert på kjøkkenutstyr, og et basert på antall måltider. Vi har beregning basert på kjøkkenutstyr, men jeg må vite hvor mange måltider som tilberedes for dagen, og hvor lang tid det går fra matlaging begynner om morgenen, til det er ferdig vasket opp på kvelden.

Kostnad for utarbeidelse av søknad er ikke medtatt, men faktureres etter medgått tid (prosjektleder).
Prisene er estimater, oppdraget vil avregnes etter gjeldende rammeavtale.

Med vennlig hilsen

Jan Fredrik Bjordal

Daglig leder



Mob: 47299332, Tlf: 55361616

janfredrik@rorkomp.no - www.rorkomp.no

Landåsveien 11, 5096 Bergen

Org. Nr: 981 521 439



Fra: Knut Jordal <Knut.Jordal@vlfk.no>

Sendt: onsdag 15. mars 2023 07:44

Til: Jan Fredrik Bjordal <janfredrik@rorkomp.no>

Emne: SV: Fettuskiller Manger mFolkehøgskule

Hei Jan Fredrik.

Hun skal ha e-post: linda.folkestad@alver.kommune.no

Med vennlig hilsen

Knut Jordal.

Områdeleder/eiendomsingeniør.

Eiendom.



Tlf mob: 416 30 722

www.vestlandfylke.no

Fra: Jan Fredrik Bjordal <janfredrik@rorkomp.no>

Sendt: tirsdag 14. mars 2023 07:37

Til: Knut Jordal <Knut.Jordal@vlfk.no>

Emne: SV: Fettuskiller Manger mFolkehøgskule

Hei.

Jeg har prøvd å komme i kontakt med denne damen flere ganger, uten å få noe svar. Har du en epostadresse til henne som er lettere å nå henne på?

Med vennlig hilsen

Jan Fredrik Bjordal

Daglig leder

Rørkompaniet AS

Mob: 47299332, Tlf: 55361616

janfredrik@rorkomp.no - www.rorkomp.no

Landåsveien 11, 5096 Bergen

Org. Nr: 981 521 439



Fra: Knut Jordal <Knut.Jordal@vlfk.no>

Sendt: onsdag 1. februar 2023 12:35

Til: Jan Fredrik Bjordal <janfredrik@rorkomp.no>

Kopi: Torbjørn Drivenes <Torbjorn.Drivenes@vlfk.no>

Emne: VS: Fettuskiller Manger mFolkehøgskule

Hei Jan Fredrik.

Viser til telefonsamtale og legger ved kontaktperson for Alver kommune. Kan vi montere prøvetakings kum etter fettuskillereren hadde det vært det mest gunstige.

Hører du litt med Linda Folkestad?

Kommunen krever 6-tømminger på tanken, så det blir aldri mye fett.

Linda Folkestad; 56 37 51 70 - 975 85 285

Med vennlig hilsen

Knut Jordal.

Områdeleder/eiendomsingeniør.

Eiendom.



Tlf mob: 416 30 722

www.vestlandfylke.no

Fra: Jan Fredrik Bjordal <janfredrik@rorkomp.no>

Sendt: onsdag 25. januar 2023 13:23

Til: Torbjørn Drivenes <Torbjorn.Drivenes@vlfk.no>

Emne: SV: Fettuskiller Manger mFolkehøgskule

Hei.

Nå har jeg omsider fått på plass litt priser til deg.

Fettutskiller 3,5 m3 NS 12 158.000,- eks mva + montering

Størrelse er beregnet av Odin Maskin basert på utstyr på kjøkken(se vedlegg).

Rørleggerarbeid: beregnes til 15.000,- eks. mva.

Det forutsettes tilstrekkelig dybde/høyde/høydeforskjell på rør.

Med forbehold om feil og mangler på eksisterende anlegg.

Arbeidet avregnes etter gjeldende avtale.

Gravearbeider 101.750,- eks mva

Følgende er medregnet:

Rigg maskiner og utstyr.

Innhente karter el og tele.

Oppgraving for skifte av Fettutskiller.

Bortkjøring av overskuddsmasser.

Omfylling av tank med godkjente singelmasser.

Lagvis komprimering og asfalt på topp.

Forbehold:

-Forbehold om forurensende masser

-Forbehold om fjell. Ikke medtatt noen arbeider med meisling eller sprengning.

-Forbehold om godkjenninger og krav fra berørte etater slik som by/riksantikvar, el-kraft leverandør og vegmyndigheter.

Kostnad for evt. byggesøknad er ikke medtatt i prisene.

Hører fra deg.

Med vennlig hilsen

Jan Fredrik Bjordal

Daglig leder

Rørkompaniet AS

Mob: 47299332, Tlf: 55361616

janfredrik@rorkomp.no - www.rorkomp.no

Landåsveien 11, 5096 Bergen

Org. Nr: 981 521 439





Fra: Torbjørn Drivenes <Torbjorn.Drivenes@vlfk.no>

Sendt: torsdag 12. januar 2023 13:45

Til: Jan Fredrik Bjordal <janfredrik@rorkomp.no>

Emne: VS: Fettuskiller Manger mFolkehøgskule

Fra: Torbjørn Drivenes

Sendt: torsdag 12. januar 2023 13:40

Til: Janfredrik@rorkomp.no

Emne: VS: Fettuskiller Manger mFolkehøgskule

Hei

Som avtalt til deg.

Torbjørn