

12.04.2021

Miljørapport ved riving av brannskadet bolig i Sævråsvegen 367, gard nr 43/19 i Alver kommune.

Bolig vart sterk brannskada under brann.

Det er laga ein plan for riving av resterende bygningsmasse basert på følgende.

Vi sorterer det som lar seg gjære på byggeplass.

Vi har avtale med NGIR i Kjevikdalen om leveranse, og har gjennomgått plan for riving pr tlf med rådgiver Hans Rune Valle.

Vi har fylt ut vedlagte avfallsplan på grunnlag av det.

Det er ikkje funne farleg avfall på byggeplass. Om det skulle komma fram noko vert det tatt hand om.

Vi sorterer alle kvitevarer for seg,

Alt av elavfall, ledninger, lamper etc vert revet for hånd og sortert.

Vinduer vert tatt ut for seg.

Isolasjon i den grad vi klarer vert tatt ut av vegger.

Golvbelegg ser ikkje ut som vi klarer i skille ut.

Pipe vert tatt ned og levert som forurensa betong/leca.

Lecavegger vert vurdert om vi kan bruke som fyllmasse (utenfor sjølve bygningskroppen), Ref krav til gjennbruk.

Det er register eit lite parti impregnert treverk som vert sortert for seg.

Det er registret ein vedovn og ein varmtvannstank som vert levert som metall.

Det resterende av avfall vert levert som restavfall.

Vedlegg:

- Avfallsplan
- Bilder av brent bolig

Plan utarbeida av Helge Sandvik

Vedlegg nr. K-	Versjonsnr.
-------------------	-------------

Nullstill



Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

Gjelder søknadspliktig tiltak som berører del av bygning som overskrider 100 m² berørt bruksareal (BRA), eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK17 § 9-6). Denne blanketten skal også benyttes for tiltak hvor det både er nybygg og rehabilitering/riving. For nybygg; se byggblankett 5178 Sluttrapport med avfallsplan for nybygg.

Avfallsplan skal foreligge i tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdigattest. Eventuell justert sluttrapport, inkludert mindre gjenstående mengder, skal oppbevares av ansvarlig søker og skal ikke sendes inn til kommunen (se veiledning til SAK § 8-1 fjerde ledd).

Rapporten gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	43	19					Alver
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Søvråvegen 367				5957	Myking	

Detaljert sluttrapport med avfallsplan						
Blanketten omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirksomhet. (jf. TEK17 § 9-5) Forurensset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 (jf. TEK17 § 9-3).						
	PLAN	SLUTTRAPPORT				
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)				Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/ gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ordinært avfall (listen er ikke uttømmende)						
Trevirke (ikke kreosot- og CCA-impregnert)	6					0,000
Papir, papp og kartong	—					0,000
Glass	0,6					0,000
Jern og andre metaller	0,7					0,000
Gipsbaserte materialer	—					0,000
Plast	—					0,000
Betong, tegl, lett klinker og lignende	4					0,000
Forurensset betong og tegl (under grensen for farlig avfall)	Pipe 1,5					0,000
EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter)	0,3					0,000
Annet (fyll inn under)						
Restavfall etter brann	6					0,000
Kvitvater	0,5					0,000
						0,000
Sum sortert ordinært avfall	0,000	0,000		0,000		0,000
Farlig avfall (listen er ikke uttømmende)						
7041-42 Organiske løsemidler	—					0,000
7051-55 Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (også "tomme" fugemasse-patroner)	—					0,000
7081 Kvikksølv-holdig avfall	—					0,000
7086 Lysstoffrør	0,01					0,000
7098 Trykkimpregnert trevirke (CCA)	0,4					0,000
7121-23 Polymeriserende stoff, isocyanater og herdere	—					0,000
7152 Organisk avfall uten halogen (f.eks. avfall med kulltjære)	—					0,000
7154 Kreosot-impregnert trevirke	—					0,000

Detaljert slutttrapport med avfallsplan (forts.)						
	PLAN	SLUTTRAPPORT				
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)				Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/ gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7156 Avfall med ftalater (PVC eller vinyl)	—					0,000
7157 Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK. (skumisolasjon)	0,1					0,000
7210 PCB og PCT-holdig avfall (fugemasser og annet)	—					0,000
7211 PCB-holdige isolerglassruter	—					0,000
7240 KFK/HKFK/HFK og fluorkarboner (frakjøleanlegg etc)	—					0,000
Asbest	—					0,000
Annet (fyll inn under)	—					0,000
						0,000
						0,000
						0,000
Sum sortert farlig avfall	0,51	0,000		0,000		0,000
Blandet avfall/ restavfall	19,6					0,000
Sum avfall i alt	20,11	0,000		0,000		0,000
Sorteringsrad (Sum sortert ordinært avfall + sum sortert farlig avfall) / sum avfall i alt — sorteringsgraden skal være minst 60 % jf. TEK 17 § 9-8)						
Avfall/areal (kg/m²) (sum avfall i alt / bruksareal)	20,11 / 160 = 0,125					

Erklæring



Alt avfall etter riving er medtatt i slutttrapporten som sammen med søknad om ferdigattest sendes kommunen

Gjenstående avfall

Ved innsending av slutttrapport skal det redegjøres for ev. gjenstående avfall (jf veiledning til SAK10 § 8-1, fjerde ledd). Beregnet mengde (tonn), type avfall og hvordan dette skal håndteres skal oppgis.

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til
Kvittering for innlevering av avfall	K	–

Erklæring og underskrift

Opplysningene gitt i plan og slutttrapport er basert på innkomne data fra de ansvarlig utførende

Ansvarlig søker for tiltaket

Foretak		
Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon
E-post		
Dato	Underskrift	
Gjentas med blokkbokstaver		







