

Fullstendig rapport

Rapporten gjelder							
Oppdragets navn Fosse 141			Ansvarsrett gitt 02.11.2020			Kommunens saksnr 331/21	
Eiendom/ byggsted	Gnr. 325	Bnr. 2, 13 og 14	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr. 141	Kommune Alver
	Adresse Fosse 141			Postnr. 5919	Poststed FREKHAUG		
Tiltakshaver Wilhelm Skråmestø			Kontaktperson Wilhelm Skråmestø			Telefon 90854965	
Ansvarlig søker ABCHUS AS			Kontaktperson Karl Petter Aass			Telefon 97179670	

Ansvarlig kontrollerende		
Foretak Bjørsvik Takst & Eiendom As		Organisasjonsnr. 913726197
Adresse Davangervegen 353		Postnr. Poststed 5310 Hauglandshella
Ansvarlig kontrollør for oppdraget Trond Bjørsvik		Telefon E-post 92269133 trond@bjorsviktakst.no
Kontrollører involvert i prosjektet		
Kontrollør Trond Bjørsvik		Telefon E-post 92269133 trond@bjorsviktakst.no

Kontrollområde 1 av 2		
Navn Våtromskontroll		Fagområde Tiltaksklasse Våtrom 1
Ansvarlig kontrollør for kontrollområdet Trond Bjørsvik		

Ansvarlige foretak (UTF/PRO)

Foretak 1 av 1 Straume Bygg Og Betong AS	Type Utførende	Organisasjonsnr. 919766840
Adresse Idrettsvegen 93	Postnr. 5353	Poststed STRAUME
Kontaktperson Vidar Skutle	Telefon 98448822	E-post vsk@straumegruppen.no
Ansvarsområde Fliselegging og membranarbeid		
Mottatt dokumentasjon • Rutiner for kvalitetssikring av utførelse av våtrom (membran, slukarbeid og andre gjennomføringer i membran) 22.09.2021 • Dokumentasjon fra utført kvalitetssikring av våtrom 22.09.2021 • Tegningsliste for våtrom 22.09.2021 • Tegning som viser slukplassering i plan og høyde 22.09.2021 • Produktdokumentasjon for membran 22.09.2021 • Produktdokumentasjon for sluk 23.09.2021 • Produktdokumentasjon for slukmansjett 22.09.2021		

Kontrollerte sjekkpunkt		
Sjekkpunkt: 1		Status
Sjekk innhentet rutine for kvalitetssikring		Ingen avvik
Ansvarlig foretak:		
Straume Bygg Og Betong AS Vidar Skutle		
Kommentar:		
Sjekkpunkt: 2		Status
Sjekk at det er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutine		Ingen avvik
Ansvarlig foretak:		
Straume Bygg Og Betong AS Vidar Skutle		
Kommentar:		
Sjekkpunkt: 3		Status
Sjekk at det foreligger produktdokumentasjon for slukmansjett		Ingen avvik
Ansvarlig foretak:		
Straume Bygg Og Betong AS Vidar Skutle		
Kommentar:		
Sjekkpunkt: 4		Status
Sjekk at det foreligger produktdokumentasjon for sluk		Ingen avvik
Ansvarlig foretak:		
Straume Bygg Og Betong AS Vidar Skutle		
Kommentar:		
Sjekkpunkt: 5		Status
Sjekk at det foreligger produktdokumentasjon for membran		Ingen avvik
Ansvarlig foretak:		
Straume Bygg Og Betong AS Vidar Skutle		
Kommentar:		

Sjekkpunkt: 6 Sjekk at det er samsvar mellom produksjonsunderlag på byggeplassen og mottatte tegningslister	Status Ingen avvik
Ansvarlig foretak: Straume Bygg Og Betong AS Vidar Skutle	
Kommentar:	
Sjekkpunkt: 7 Sjekk at sluk er plassert i plan og høyde som prosjektert	Status Ingen avvik
Ansvarlig foretak: Straume Bygg Og Betong AS Vidar Skutle	
Kommentar: Sluk under kabin for tekniske installasjoner ligger under kabin med rør ned, dette ser bra ut	
Sjekkpunkt: 8 Sjekk at det er samsvar mellom spesifikasjonene av produktene membran, slukmansjett og sluk og produktene som er benyttet.	Status Ingen avvik
Ansvarlig foretak: Straume Bygg Og Betong AS Vidar Skutle	
Kommentar: Når det gjelder baderskabin i 1 og 2 etg er det ikke utført kontroll av disse da dette er ferdige produkter med flis som er montert og tilpasset på stedet. Det er mottatt dokumentasjon for kabiner og jeg har tatt noen bilder i hver kabin.	
Sjekkpunkt: 9 Foreta en visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk	Status Ingen avvik
Ansvarlig foretak: Straume Bygg Og Betong AS Vidar Skutle	
Kommentar:	
Sjekkpunkt: 10 Synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygd cisterne	Status Ikke relevant
Ansvarlig foretak: Straume Bygg Og Betong AS Vidar Skutle	
Kommentar:	
Sjekkpunkt: 11 Sjekk at resultatet av kvalitetssikringen stemmer med det som kan observeres på stedet	Status Ingen avvik
Ansvarlig foretak: Straume Bygg Og Betong AS Vidar Skutle	
Kommentar:	

Kontrollområde 2 av 2		
Navn Lufttetthet	Fagområde Lufttetthet	Tiltaksklasse 1
Ansvarlig kontrollør for kontrollområdet Trond Bjørsvik		

Ansvarlige foretak (UTF/PRO)

Foretak 1 av 1 ABCHUS AS	Type Utførende	Organisasjonsnr. 914313902
Adresse Postboks 399	Postnr. 1401	Poststed SKI
Kontaktperson Karl Petter Aass	Telefon 97179670	E-post karl.petter@abchus.no
Ansvarsområde Tømrer		
Mottatt dokumentasjon • Dokumentasjon for gjennomført kvalitetssikring for måling av lufttetthet. 23.09.2021 • Registrerte målerverdier for lufttetthet (protokoll fra tetthetsmåling) 23.09.2021 • Rutine for kvalitetssikring for måling av lufttetthet 23.09.2021		

Kontrollerte sjekkpunkt		
Sjekkpunkt: 1 Sjekk at det foreligger rutiner for kvalitetssikring av måling av lufttetthet		Status Ingen avvik
Ansvarlig foretak: ABCHUS AS Karl Petter Aass		
Kommentar:		
Sjekkpunkt: 2 Sjekk at det er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutine		Status Ingen avvik
Ansvarlig foretak: ABCHUS AS Karl Petter Aass		
Kommentar:		
Sjekkpunkt: 3 Sjekk at måleresultatene er i henhold til krav i TEK17		Status Ingen avvik
Ansvarlig foretak: ABCHUS AS Karl Petter Aass		
Kommentar:		