

ORDRENØR:	SITE-ID.: 673161	BESØKET GJELDER: Servicekontrakt
KUNDE: Austrheim Kommune	ANLEGGSTED: Austrheimhallen	
ADRESSE:	ADRESSE: Årås	
POSTSTED:	POSTSTED: 5943 Austrheim	
KUNDE REF:	TELEFON:	ANSVARLIG: Nils Bakke TELEFON: 474 60 347
OPPLÆRING GITT TIL:	E-POST: post@austrheim.kommune.no	

UTSTYR	TYPE		ANTALL
Sentral	DeltaDA	SW: 2.73	1
Betjeningspanel	DeltaOP	SW: 3.78	1
Batterier	12V9Ah	Dato: 2021	2
Røykdetektorer	XP95		47
Manuelle meldere	XP95		9
Varmedetektorer	XP95		2
Alarmklokker	Ø15		
Styreutganger	TB07 = kutter strøm til lydanlegg ungdomsklubb		
Styreutganger	TB08 = Ventilasjon		
Alarmerverføringer	NEI		
O-plan / O-tablå	JA		

TEST AV	TILSTAND	KOMMENTAR
Sentralutstyr	OK	
Detektorer	OK	Testet div med gass
Manuelle meldere	OK	Testet alle
Alarmklokker	OK	Testet
Styreutganger	OK	Testet, kan ikke se noe reaksjon på lydanlegg

RAPPORT

Ved ankomst: Normal drift

Styringer: kan ikke se noe reaksjon på lydanlegg, mulig ikke koblet i lydanlegg?

Alt OK

BYGNINGSMESSIGE ELLER DRIFTSMESSIGE ENDRINGER I FORHOLD TIL FUNKSJONALITET FOR BRANNALARMANLEGGET

ANNEN ANLEGGSinFORMASJON (STYRINGER, STRØMFORSYNINGER ETC. RELEVANT FOR ANLEGGET)

ANLEGGET ER TESTET IHT. PROSEDYRE FOR IDRIFTSETTELSE OG SERVICEKONTRAKT, FSER9711 OG FSER9703:
ANLEGGET ER TESTET IHT. REGELVERK, NS3960:2013 § 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD, §7.3.2 FUNKSJONSPRØVING:

UTDRAG FRA NS3960:2019 § 9 DRIFT OG VEDLIKEHOLD, § 9.3.3 FUNKSJONSPRØVING:

Funksjonsprøving av anlegget skal utføres av kompetent personell med tilgang til egnet kontrollverktøy som foreskrevet av leverandøren for angjeldende anleggstype.

Prøvingen skal omfatte:

- funksjonsprøving av sentralenheter, alarmpaneler, alarmfunksjoner, signalstyringer og alarmoverføring;
- dersom flere sentralenheter er knyttet opp i ett nettverk, skal kontroll av nettverkskommunikasjonen gjennomføres;
- kontroll av adresserbare anlegg gjennomføres fortrinnsvis med tilkoblet PC for systemfunksjon, driftsstatus og analyse av registrerte data. 10% av detektormassen funksjonsprøves manuelt årlig. Kontrollen skal omfatte alle sentralenheter så vel som tilkoblede detektorer for systemer basert på teknologi hvor slik analyse er mulig. Der slik analyse ikke er mulig kan manuell funksjonsprøving av røykdetektorer fordeles slik at hele detektormassen blir kontrollert i løpet av en periode på 4 år;
- minst 25 % av detektormassen for konvensjonelle anlegg skal funksjonsprøves manuelt årlig. Dette slik at detektormassen blir kontrollert i løpet av en periode på 4 år;
- det tas stikkprøver for kontroll av alarmtekster (stedsangivelsen) i brannsentral;
- samtlige manuelle meldere skal testes;
- visuell kontroll av anleggets funksjon og omfang i forhold til bygnings- eller driftsmessige endringer som er foretatt;
- drifts- og vedlikeholdsinstrukser gjeldende for anlegget, inkludert kontrolljournal;
- opplæring av ansvarshavende med bakgrunn i den systematiske løsningen i bruk og betjening av anlegget;
- utarbeidelse av vedlikeholdsrapport, hvor ovennevnte punkter oppsummeres og kommenteres med tanke på eventuelle avvik. Videre vedlegges utskrift av analyse-/kontrollresultatene for systemstatus. Dette gjelder for systemer med teknologi som muliggjør slik analyse.

For at stedlig tilsyn lett skal kunne verifisere at kontrollen er gjennomført for angjeldende år, plasseres standardisert kontrollmerke lett synlig på sentral eller betjeningspanel etter utført kontroll. Kontrollmerke skal signeres av utførende teknikker.

2023-04-18

DATO

Odd Fagerlid

SERVICEINGENIØR

ATT.

KUNDENS REPRESENTANT

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

nordic.service@honeywell.com | www.hls-eltek.no

Tlf. +47 322 44 800 | +47 815 44 045

Honeywell

