

G7

SLUTTKONTROLL Gbnr.23/2

Listen omfatter momenter som søker påviser ferdigstilt forut for anmodning om brukstillatelse (dato 1) og ved krav om ferdigattest (dato 2).

"Dato 1" markerer påvist ferdig før anmodning om brukstillatelse. Moment 1-15 må være utført før anmodning om brukstillatelse, mens 16-24 kan utstå til krav om ferdigattest.

"Dato 2" markerer påvist ferdig før krav om ferdigattest. Krevs ferdigattest direkte, brukes både "Dato 1" og "Dato 2"

	Påvist ferdigstilt	Dato 1 Bruk	Dato 2 Ferdig	Forklaringer
	1 Det er kontrollert at vilkår i tillatelsen er gjennomgått, og ivaretatt.	13/5		Bestemmelser som fremgår av tillatelsen
	2 Kontrolldokumentasjon foreligger	13/5	13	Kontrolldokumentasjon for bedriftens kontrollansvar. I hht foretakets kvalitetssystem.
	3a Ikke innredet del av bolig trekkes ut av søknad	—		Må sende endringssøknad
	3b Boligdel ønskes innredet som ikke er omfattet av søknad	—		Må sende endringssøknad
INNVEDIG	4 Innvendige trapper ferdig med rekkverk på begge sider.	13/5		
	5 Driftsklar ventilasjon på kjøkken og minst ett bad WC	13/5		
	6 Minst ett bad, WC er klargjort for bruk	13/5		
	7 Tilstrekkelig fall på gulv i våtrom	13/5		Krav om sluk. Krav om "tilstrekkelig fall mot sluk for de deler som må antas å bli utsatt for vann regelmessig".
	8 Kjøkkenet med installasjoner er ferdig til bruk	13/5		
	9 Røykvarsler er montert	13/5		Må varsle i oppholdsrom og soverom også når mellomliggende dører er lukket
	10 Brannslukningsapparat eller husbrannslange er montert	13/5		
	11 Annethvert soverom/oppholdsrom i 2. etasje har godkjent rømningsvindu	13/5		Krav: fri åpning bredde min. 50 cm Fri åpning høyde min. 60 cm, samt høyde + bredde = min. 150 cm
	12 Vann er satt under trykk og avløp etablert.	13/5		
	13 Kloakkavlufing er ført over tak	13/5		
	UTVENDIG	14 Ev. utvendige kummer er sikret med lokk	13/5	
15 Grøfter er tilbakefylt og skråninger er sikret		13/5		<i>DELVIS 05.06.14 OK FERDIGATTEST</i>
16 Inngangstrapp, og ev. utvendig kjellertrapp har rekkverk på begge sider.		13/5		På inngangstrapp hvis trappeplattning er høyere enn 50 cm over terreng
17 Rekkverk på balkong er montert		13/5		Rekkverk skal ha høyde på min. 90 cm. Balkongdør skal sikres, hvis rekkverk utstår til ferdigattest.
18 Balkong er montert		13/5		Balkongdør skal sikres inntil balkong og rekkverk er montert. Kan utstå til ferdigattest.
19 Husnummerskilt er montert			05.06.14	Når hjemlet i kommunal vedtekt <i>OK FERDIGATTEST</i>
20 Ev. pipe er ført over tak, pipehatt og stigetrinn for feier er montert.		13/5		Krav: Pipehøyde over tak min. 80 cm.
21 Snøfangere er montert.		13/5		Senest før første snefall, hvis påkrevet avhengig av takteking. Krevs over sted der det er vanlig å ferdes.
22 Terreng er lagt med fall fra husvegg		13/5		Minst 1:50 i minimum 3 m bredde fra vegg
23 Takvann ledes bort fra bygningen		13/5		
24 Adkomst og biloppstilling er tilstrekkelig opparbeidet for bruk	13/5			
Dato for utfylling for brukstillatelse / ferdigattest:		Sign.		
05.06.14				<i>Roual Olm</i>