

Dato:	21. mai 2017	Rapportnr:	559-1	Utarbeidet av:	Fredrik Grevstad
Revisjon:	A	Prosjekt:	Alvermarka	Kontrollert av:	Helge Mæstad
		Kunde:	Lindås Kommune		

Alvermarka





Vi har på oppdrag fra Lindås Kommune utført sikring av fjell ved Brørakastet 9b . Sikring er utført etter anvisning av kompetent personell hos Wimo Fjellsikring. Skjæringen er sikret med endeforankrede bolter. Boltene er pulverlakkert og levert av Vik Ørsta.

Vedlagt følger foto av utført arbeid hvor boltene er markert med symboler. Under er forklaring på symbolene som er brukt, samt det totale antallet av hver type bolt som er montert.

Alle foto kan lastes ned i høyoppløst versjon her: <http://foto.wimo.no/559/1/>

FDV-dokumentasjon kan lastes ned her: <http://foto.wimo.no/dokumentasjon/Wimo-FDV.zip>

Symbol	Type	Lengde	Diameter	Antall
	Endeforankret bolt	2,4 m	20 mm	10 stk
	Endeforankret bolt	3,0 m	20 mm	5 stk

