

Vedlegg nr.
K- 1Versjonsnr.
2

Nullstill



Sluttrapport med avfallsplan for nybygg

Gjelder bygninger større enn 300 kvm bruksareal (BRA) eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK17 § 9-6) Omfatter tiltaket også rehabilitering eller riving; se byggblankett 5179 Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

Avfallsplan skal foreligge i tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdiggattest. Eventuell justert sluttrapport skal oppbevares av ansvarlig søker og skal ikke sendes inn til kommunen (se veiledning til SAK § 8-1 fjerde ledd)

Rapporten gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	188	770					LINDÅS
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Langheiane B7, 770/771/793						

Detaljert sluttrapport med avfallsplan						
Blanketten omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirksomhet (jf. TEK17 § 9-5). Forurenset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 (jf. TEK17 § 9-3).						
	PLAN		SLUTTRAPPORT			Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)				
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ordinært avfall (listen er ikke uttømmende)						
Trevirke (ikke kreosot- og CCA-impregnert)	13,191	58,700				58,700
Papir, papp og kartong	1,366	3,480				3,480
Glass	0,565					0,000
Jern og andre metaller	2,026	3,440				3,440
Gipsbaserte materialer	7,067	36,920				36,920
Plast		1,586				1,586
Betong, tegl, lett klinker og lignende	68,310					0,000
Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall)						0,000
EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter)						0,000
Annet (fyll inn under)						0,000
						0,000
						0,000
						0,000
						0,000
Sum sortert ordinært avfall	92,525	104,126		0,000		104,126
Farlig avfall (listen er ikke uttømmende)						
7051-55 Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (også "tomme" fugemasse-patroner)		0,006				0,006
Annet (fyll inn under)						
mineralull	0,471	0,220				0,220
annet	0,080	0,005				0,005
ekspandert plast 1731		0,050				0,050
ekspandert plast 1732		0,020				0,020

Detaljert sluttrapport med avfallsplan (forts.)						
	PLAN	SLUTTRAPPORT				
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)				Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sum sortert farlig avfall	0,551	0,301		0,000		0,301
Blandet avfall / restavfall	43,341	45,760				45,760
Sum avfall i alt	136,417	150,187		0,000		150,187
Sorteringsrad (Sum sortert ordinært avfall + sum sortert farlig avfall) / sum avfall i alt – sorteringsgraden skal være minst 60 % jf. TEK 17 § 9-8)	68,0	69,5				
Avfall/areal (kg/m ²) (sum avfall i alt / bruksareal)						

Gjenstående avfall

Ved innsending av sluttrapport skal det redegjøres for ev. gjenstående avfall (jf veiledning til SAK10 § 8-1, fjerde ledd). Beregnet mengde (tonn), type avfall og hvordan dette skal håndteres skal oppgis.

Det er ikke levert betong, tegl, lett klinker eller lignende

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til
Kvittering for innlevering av avfall	K	2 – 3

Erklæring og underskrift

Opplysningene gitt i plan og sluttrapport er basert på innkomne data fra de ansvarlig utførende

Ansvarlig søker for tiltaket

Foretak

OG Arkitekter AS

Kontaktperson

Oddlaug Hoggen

Telefon

Mobiltelefon

97554387

E-post

oddlaug@ogarkitekter.no

Dato

13.11.17

Underskrift

Oddlaug Hoggen

Gjentas med blokkbokstaver

ODDLAUG HOGGEN



**OG
ARKITEKTER**

**POSTBOKS 24
5819 BERGEN**