

Lindås kommune
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

F-1

ANGAENDE PROSJEKT: 2571 HELLAND ELEKTRO

DATO: 21.09.18

SØKNAD OM FERDIGATTEST

Viser til Deres saksnummer 17/635 på gnr/bnr 212/135, Eikanger Øvre, for tiltakshaver NNP Parsell 2 AS. Sender med dette inn søknad om ferdigattest for tiltaket.

Siste gjennomføringsplan versjon 4 ligger vedlagt som bekreftelse på at arbeidene er ferdigstilt.

Avfall

Som det fremgår av vedlagt sluttrapport for avfall endte sorteringsgraden i prosjektet på 32,8%, altså en del lavere enn kravet på 60%. Dette kommer i hovedsak av at det er benyttet sandwich-elementer i yttervegg. Disse elementene består av en kjerne i steinull og pålimte stålplater. Pr. i dag finnes det ingen løsning på å sortere disse to elementene fra hverandre og rester/kapp må derfor kastes som restavfall. I våre prosjekter gjør vi vårt beste for å unngå kapping av elementer på plassen, men siden disse kommer i modulhøyder på 1200mm er det en del utsparinger som må tas på byggeplass slik som i dette tilfelle.

Ta gjerne kontakt med undertegnede ved spørsmål til saken.

Med vennlig hilsen

Helgesen Tekniske Bygg
Helgesen Tekniske Bygg AS

Ole-Harald Bleiklie 95 012 044
www.htb.no kontakt@htb.no
Prosjektering / Ingeniør
E-Post : ole-harald@htb.no
http://www.htb.no

