



LINDÅS KOMMUNE

Vatn og avløp

Consto Bergen AS
Postboks 6154
9291 TROMSØ

Referanser:
Dykkar:
Vår: 17/1470 - 18/33995

Saksbehandlar:
Arne Helgesen
HELA@lindas.kommune.no

Dato:
12.11.2018

Godkjent. VA-rammeplan for helsehuset

VA rammeplan er godkjent slik den ligg føre, etter at det er sendt inn suplerrande dokumentasjon . 07.11-18.

Det er ikkje levert inn profildeikningar av kummer, vannkum kalla VN 1. Husk krav i VA norm topplokk m/ 800 mm ramme/lokk med senterlokk. Lokk skal ha slite/demping og lås. (ikkje lok med gummipakning) Kontainer for behandling av vatn i byggefasen, må koplast til overvannsledning i Kvassnesvegen, avtale nærare når dette er klar til utføring.

Går ut frå at containeranlegg tilfredstiller normale krav, spesielt med tanke på suspendert stoff ikke mer enn 400 mg/l. Olje ikke mer enn 50 mg/l (normalt bør dette være lavere) Ph mellom 6-9,5. Elles gjeld sjølvtsagt krava i forureiningsforskrifta.

Med helsing

Arne Helgesen
avdelingsleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Eilin Houlison Molvik
Siril Therese Sylta

Mottakarar:

Consto Bergen AS

Postboks 6154

9291

TROMSØ

