



Rapport for oljeutskiller nr

i Bergen kommune

Fylles ut første gang ved ny operatør/ny utskiller

Merke og modell	Odin		Størrelse utskiller	NS	Stående utskiller	<input checked="" type="checkbox"/>	Liggende utskiller	<input type="checkbox"/>
Materiale	Stål <input checked="" type="checkbox"/>	GUP <input type="checkbox"/>	Betong	<input type="checkbox"/>				
Integrert sandfang	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>	Størrelse sandfang	m ³	Sandfangsrenne i bygning	<input checked="" type="checkbox"/>		
Eksternt sandfang	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>	Størrelse sandfang	m ³	Sandfangsrenne i betongkum	<input type="checkbox"/>		
Koalesensfilter installert	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>			Sandfang i stål	<input checked="" type="checkbox"/>		
					Sandfang i GUP	<input type="checkbox"/>		

Fylles ut hver gang

Bedriftens navn	Shell knarvik	Type virksomhet	Vaskehall	Utskillerens adresse	
Bedriftens kontaktperson				e-post	
Denne rapporten gjelder:		Tømming	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefon	
		Kontroll	<input type="checkbox"/>		
		Prøvetaking	<input type="checkbox"/>		

Kontroll utført; dato

Dato neste kontroll

Vannnivå kontrollert (lavt nivå indikerer lekkasje)	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	Lavere	<input type="checkbox"/>		
Nivåforskjell før/etter koalesensfilter	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei	<input type="checkbox"/>		
Kontroll av inn- og utløp	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei	<input type="checkbox"/>		
Kontroll av utskiller	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei	<input type="checkbox"/>		
Lokk på utløpskasse	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei	<input type="checkbox"/>		
Automatisk lukkeanordning	Ja <input type="checkbox"/>	Nei	<input checked="" type="checkbox"/>	Har ikke	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontroll av prøvetakingskum	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei	<input type="checkbox"/>	Har ikke	<input type="checkbox"/>
Utført kontroll og test av oljealarmsystem	Ja <input type="checkbox"/>	Nei	<input type="checkbox"/>	Ikke montert	<input checked="" type="checkbox"/>
Utført kontroll og test av slamalarmsystem	Ja <input type="checkbox"/>	Nei	<input type="checkbox"/>	Ikke montert	<input checked="" type="checkbox"/>
Utført kontroll og test av nivåalarmsystem	Ja <input type="checkbox"/>	Nei	<input type="checkbox"/>	Ikke montert	<input checked="" type="checkbox"/>
Utført kontroll av koalesensfilter (dersom det er installert)	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei	<input type="checkbox"/>	Filter er byttet	<input type="checkbox"/>
Er anode kontrollert (kun ståltanker)	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei	<input type="checkbox"/>	Antall anoder	Ikke montert <input type="checkbox"/>
Generell tilstandsvurdering utskiller	God <input checked="" type="checkbox"/>	Mindre god	<input type="checkbox"/>	Dårlig	<input type="checkbox"/>

Skal KUN fylles ut ved utført kontroll og ikke dersom det utføres tømming:

Kontroll av oljenivå	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>	Nivå (cm)	
Kontroll av slamnivå	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>	Nivå (cm)	

Tømming utført; dato	Dato neste tømming			
----------------------	--------------------	--	--	--

	Tømming utført		Tømmefrekvens OK		Innsamlet volum (m ³)
Utskiller - alle kamre*	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>	6,5
Bunnslam utskillerdel	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>	
Sandfang internt	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>	
Sandfang eksternt	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>	
Prøvetakingskum	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>	

*Dersom ikke alle kamrene tømmes, forklar i feltet 'annet å rapportere'

	Rengjøring	
Utskiller - alle kamre*	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
Inn- og utløp	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
Koalesensfilter	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
Prøvetakingskum	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>

*Dersom ikke alle kamrene kontrolleres, forklar i feltet 'annet å rapportere'

Etterfylt med vann	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
--------------------	--	------------------------------

Prøvetaking utført dato 15/11-18	Dato neste prøvetaking 15/11-1
----------------------------------	--------------------------------

Vannprøve hentet fra prøvetakingskum	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>	Dersom nei; Vannprøve hentet fra
Vannprøve levert til Eurofins			Dato levering til laboratorie

Dersom prøvetaking er utført sammen med tømming, er vannprøven hentet ut; Før tømming Etter tømming

Uhell/hendelser og/eller endringer i driften som har oppstått siden sist
--

Må skifte zinkanoder og pakning rundt filter

Annet å rapportere

Tatt opp 600 liter 7021
Tatt opp 6500 liter 7022

Operatørfirma Oljeservice

Rapportering som ikke er fullstendig fylt ut returneres umiddelbart. For at Vann- og avløpsetaten skal vurdere rapporten skal alle felt tilhørende utført arbeid fylles ut.