

Vedlegg nr.  
K- 1

Versjonsnr.



## Sluttrapport med avfallsplan for nybygg

Gjelder bygninger større enn 300 kvm bruksareal (BRA) eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK17 § 9-6) Omfatter tiltaket også rehabilitering eller riving; se byggblankett 5179 Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

Avfallsplan skal foreligge i tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdiggattest. Eventuell justert sluttrapport skal oppbevares av ansvarlig søker og skal ikke sendes inn til kommunen (se veiledning til SAK § 8-1 fjerde ledd)

### Rapporten gjelder

Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	137	66-69 mfl			Bustad 2		
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Kubbaleitet 40				5916	ISDALSTØ	

### Detaljert sluttrapport med avfallsplan

Blanketten omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirksomhet (jf. TEK17 § 9-5). Forurenset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 (jf. TEK17 § 9-3).

	PLAN		SLUTTRAPPORT				
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)					Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
		Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/ gjenvinning	Leveringssted	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>Ordinært avfall</b> (listen er ikke uttømmende)							
Trevirke (ikke kreosot- og CCA-impregnert)	3,200	3,130				3,130	
Papir, papp og kartong							
Glass							
Jern og andre metaller							
Gipsbaserte materialer	6,500	6,560				6,560	
Plast	0,050	0,090				0,090	
Betong, tegl, lett klinker og lignende							
Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall)							
EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter)							
Annet (fyll inn under)							
mineralull	0,150	0,140				0,140	
<b>Sum sortert ordinært avfall</b>	9,900	9,920				9,920	
<b>Farlig avfall</b> (listen er ikke uttømmende)							
7051-55 Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (også "tomme" fugemasse-patroner)							
Annet (fyll inn under)							

Detaljert sluttrapport med avfallsplan (forts.)						
	PLAN	SLUTTRAPPORT				
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)				Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Sum sortert farlig avfall</b>						
Blandet avfall / restavfall	2,500	2,504				2,504
<b>Sum avfall i alt</b>	12,400	12,424				12,424
<b>Sorteringsgrad</b> (Sum sortert ordinært avfall + sum sortert farlig avfall) / sum avfall i alt – sorteringsgraden skal være minst 60 % jf. TEK 17 § 9-8)	79,839					79,845
<b>Avfall/areal (kg/m²)</b> (sum avfall i alt / bruksareal)	36,471					36,541

**Gjenstående avfall**

Ved innsending av sluttrapport skal det redegjøres for ev. gjenstående avfall (jf veiledning til SAK10 § 8-1, fjerde ledd). Beregnet mengde (tonn), type avfall og hvordan dette skal håndteres skal oppgis.

Vedlegg		
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til
Kvittering for innlevering av avfall	K	2 – 2

**Erklæring og underskrift**


Opplysningene gitt i plan og sluttrapport er basert på innkomne data fra de ansvarlig utførende

**Ansvarlig søker for tiltaket**

Foretak  
Reigstad Bygg og Eigedom as

Kontaktperson \_\_\_\_\_ Telefon 977 47 964 Mobiltelefon 977 47 964

E-post  
post@reigstadbygg.no

Dato 15.11.2019 Underskrift 

Gjentas med blokkbokstaver  
KJELL REIGSTAD