



Lindås kommune
Eining for teknisk drift

Ferdigmelding

Skjemaet skal nyttast ved arbeider som berører tilknytning til kommunale vass og avlaupsleidningar

Det skal sendast til Lindås kommune Teknisk drift Avd. for vatn og avlaup, så snart anlegget er ferdig

Gjeld byggjearbeid på følgjande eigedom:

Gnr/bnr 214/198	Adresse Fyllingsnes
--------------------	------------------------

Utførande rørleggjar:

Føretaksnamn: Hjelmås VVS as
--

Adresse: Leknesvegen 183, 5915 Hjelmås	Tlf: 56354050
--	-------------------------

Målsetting /beskriving av utført arbeid:

1. Utvendig stengeventil, tilkoplingsstad, kummer m.v. skal visast og målsettes nøyaktig, røyrdimensjonar skal først på, også for offentlege leidningar
2. Godkjent føretak skal sørge for at det føreligg situasjonsplan som viser privat vass og avlaupsanlegg. **slik det er bygd.** Skal leverast med ferdigmelding til kommunen for arkivering.
3. Sjå spesielt KS. Tekniske bestemmelser Pkt. 2.5.1 og KS Administrative bestemmelser Pkt. 2.1

Underskrift av utførande rørleggjar.

5/5.15 *Beder Hagedorn*

Hjelmås VVS har utført utv. rørarbeid.

Eks. ledning
til spa

Ny Ø10 ledning
tilkoblet eks. ledning.

Ny Ø32 vannledning.

Slamauskiller
SL43 (4m³)

Eks. vannledning

Som bygget
5/5.15 P.Hg

Hjelmås
VVS

P.Hg 8/5.14

0 10m



Vest Oppmåling AS
5281 Valestrandfossen
helge@vestoppmaaling.no



Lindås 214/198

Målestokk
1:500