

Sjekkliste for utførelse av membranarbeider i våtrom

Eier/beboer/foretaksnr.:	Firmanavn: <i>Murerfirma Per Arne Bekken</i>	Kontaktperson: <i>Per Arne Bekken</i>	Sign. ansvarlig utførende/ våtromskoordinator: <i>PAB</i>
Adresse:	Adresse: <i>Skarsvegen 615 5911 Alversund</i>	Arkiv:	Dato: <i>19/2-15</i>
Romtype:	Tlf: <i>911 22821</i>		

Membranlegger skal kontrollere punktene i tabellen nedenfor. Kontrollen gjøres løpende etter som arbeidene utføres, og senest ved arbeidets avslutning. Avvik som ikke kan rettes umiddelbart uten store konsekvenser, håndteres i henhold til bedriftens avvikssystem. I kolonnen «Avvik/kommentar» kan man angi referanse til eventuell avviksrapport.

Sjekkpunkter	OK	Avvik/kommentar	Dato	Sign.
Forarbeider	Tegninger/beskrivelser av detaljløsninger, pkt. 11 – Foreligger detaljerte beskrivelser av arbeidet som er iht. kravene gitt i denne sjekklisten? – Foreligger leggeanvisning for membran?	X		<i>6/1-15 PAB</i>
	Materialer, pkt. 12 – Er materialene anbefalt for formålet (dvs. NTG/registrering FFV)? – Er materialene i henhold til bestilling og uten feil? – Er anbefalt brukstid overholdt? – Er vannbaserte produkter lagret frostfritt?	X		<i>6/1-15 PAB</i>
	Underlag, pkt. 13 – Er underlaget tilstrekkelig stabilt? (For eksempel bjelker c/c 300 mm ved fliser på trebaserte undergolv.) – Er underlaget egnet for den valgte typen membran? – Er underlaget uten herdemembran, sementstøv eller smuss som kan svekke membranens vedheft?	X		<i>6/1-15 PAB</i>
	Fall/toleranser, pkt. 14 – Er fall mot sluk minst 1:50 i dusj/skjulte flater, 1:100 for øvrig?	X		<i>6/1-15 PAB</i>
	Fukt i underlag, pkt. 15 – Er underlaget tilstrekkelig tørt for membran legges?	X		<i>6/1-15 PAB</i>
	Sluk, pkt. 16 – Har sluket klemring som er egnet for den aktuelle membranen? – Er sluk festet/justert i riktig høyde i forhold til ferdig overflate?	X		<i>6/1-15 PAB</i>
	Gjennomføringer, pkt. 17 – Har membranen en tett forbindelse til gjennomføringen? – Er rørmansjett beregnet for innbaking i påstrykningsmembran, spesielt ved gjennomføringer for dusjarmatur? – Har rørgjennomføring i golv minst 40 mm avstand til vegg?	X		<i>6/1-15 PAB</i>
Membranarbeider	Membraner, pkt. 21 – Er membran/belegg klemt ned i sluket med klemring eller festet til limflens? – Er skjøter i golvmembranen minst 100 mm fra slukkant? – Er golvmembranen ført opp på vegg i en høyde på minst 50 mm over høyeste punkt på ferdig golv? – Er overlapp mellom golv- og veggmembran minst 25 mm? – Er det forsikret at ledninger til varmekabel/termostat ikke føres gjennom membran?	X		<i>6/1-15 PAB</i>
	Påstrykningsmembran, pkt. 22 – Er golvmembranens tykkelse i henhold til leggeanvisningen? – Er veggmembranens tykkelse i henhold til leggeanvisningen? – Er slukmansjett eller fiberduk benyttet i overgang til sluk? – Er nødvendig styrke oppnådd for vanntest eller andre påkjenninger forekommer, jf. leverandørens anbefaling?	X		<i>6/1-15 PAB</i>
	Limte og løse banevarer, pkt. 23 – Er skjøter sveiset i samsvar med leverandørens anvisning? – Løse banevarer: Er omlegg i skjøter ≥ 100 mm?	X		<i>6/1-15 PAB</i>
Etterarbeid	Tetthetsprøving/fallkontroll, pkt. 31 – Er vanntest foretatt?			
	Beskyttelse, tildekking, pkt. 32 – Er membranen beskyttet med myk matte, vinylbelegg eller tilsvarende hvis golvet utsettes for gangtrafikk?	X	<i>Sundt Golv oppsett etter vegg 1/3</i>	<i>6/1-15 PAB</i>