

Dato:	4. mai 2017	Rapportnr:	524-1	Utarbeidet av:	Fredrik Grevstad
Revisjon:	B	Prosjekt:	Gamle Furubergtunnel, Seim	Kontrollert av:	Helge Mæstad
Korreksjon:	Endring av navn	Kunde:	Lindås Kommune	Godkjent av:	Fredrik Grevstad

Gamle Furubergtunnel



Vi har på oppdrag fra Lindås Kommune utført sikring av tak i «Gamle Furubergtunnel». Tunnelen er sikret med endeforankrede bolter Boltene er pulverlakkert og levert av Vik Ørsta.

På grunn av utfordrende lysforhold er det ikke fotografert. Under følger imidlertid en oppstilling over mengder bolter og bånd som er installert.

FDV-dokumentasjon kan lastes ned her: <http://foto.wimo.no/dokumentasjon/Wimo-FDV.zip>

Type	Lengde	Diameter	Antall
Endeforankret sikringsbolt	1,5 m	20 mm	68 stk
Endeforankret sikringsbolt	2,4 m	20 mm	52 stk
Endeforankret sikringsbolt	3,0 m	20 mm	3 stk
Fjellbånd	3 m		3 stk