

## Sleirsfjella Beitelag

5986 Hostelnd

Frøyset den 22.04.2023

Masfjorden Kommune

5981 Masfjordnes

### Søknad sluttrapport om tilskot til bru Tverrelva - Byrkjelnd.

Driftevegen langs Dalelva ved Byrkjelnd må krysse Tverreelva. Tverrelva er ei flom elv og blir fort så stor at en ikke klarer å passere der vege går i dag. Dette er rett ved elvekanten til Dalselva.

Faren er at sauene kan blir dratt ut i Dalselva når dei vil passere tverrelva. En gang ble tre dyr tatt. En klarte da å redde to sauer lengre nede i Dalselva. Den siste fann ein seinare i Byrkjelndsvatnet.

Vi vil no byggje ei bru, slik at både folk og dyr kjem seg sikkert over elva. Vi har tenkt å få inn ei gravemaskin slik at en kan lage bru-kar og plastre elvekanten. Det blir eit bruspenn på ca 6,5 m. Vi må flytte driftevegen ca 10 meter lengre oppover tverrelva der vi tenker at brua skal stå.

Vi ønsker at bredde blir 1,5 meter, slik at en kan komme over med ATV. Rekkverk på begge sider.

Kostnadsoveslag.		Utført arbeid	
Gravemaskin 35 timar a 800 kr	kr.28.000	43 t	34400
3 stk.høgspenstolpar jordbonndiameter 10-27	kr. 10.000	jernbjelke	5000
Impregnerte matrialer	kr. 8700	reknes bygg	5726 kr
Skruar og spikar	kr. 1.000		
Transport med bil og traktor	kr. 5.000	10 t a 500 kr	5000
<u>Sum</u>	<u>kr 52.700</u>		<u>50126</u>
Moms	kr13.175		12531,5
<u>Dugnad. Montering av bru.48 timar a kr.300,00</u>	<u>kr. 14.400</u>	<u>50 t a 300</u>	<u>15000</u>
<b><u>Sum materielle , maskin u/ moms pluss dugnad.</u></b>	<b><u>kr 66.100</u></b>		<b><u>77657 kr</u></b>

Vedlegg: Bilde av elva når ho er lita og stor.

**Arbeide med brua har pågått i perioden 13 juni til 28 juni.**

Gravemaskin 13- 19 juni 43 timer	34400 kr
Trevarer reknes byggvare m. m.	10726 kr
Bygging av bru 23 juni – 28 juni , 2 personer 50 timer.	15000 kr
Transport av materiell bil og traktor 10 timer.	5000 kr
Slutt rapport og synfaring 18 juli 2 timer	1200 kr
	66326 kr eks moms

Med helsing

Ørjan Daae - Sleirsfjella beitelag.

Vedlegg bilder av brua.