

Entrepreneur: Lemminkäinen

Kontrakt: 117203

Punkt nr:

Veg nr: E-39 Hp:

Parsell:

Nye **E-39** Flatøy

Veg nr.		L-39		Farsen:		175 L-39-1417		Annet areal (beskriv):	
Fra Hp	Fra m	Til Hp	Til m	Felt	Lengde m	Bredde m			
	1047		1237		190	11.1			
Tiltak / Lagdel			Masstype		Resept nr.		Areal m ²	Mengde tonn	Forbruk kg/m ³
Bindelag			Agb11		15 360320		2109	179.88	85.29
Vei 90000 Bindelag			Ag 16		15 360430		895	125.4	140.11
					Sum dagsrapport:		3004	305.28	

Værformidlet luftkompressor under legning.

ANALYST'S SIGNATURE

Målt kl.	Temperatur	Værforhold	Vegbane under legging		Antall kummer:		stk
07.15	8	Vått	Tørr:	☐	Antall sluk:		stk
			Fuktig:	☐	Klebet areal:	2109	m ²
			Våt:	X	Håndlegging:		tonn
					Nattarbeid (tillegg):		tonn
					Annet:		

Kontroll / Kvalitet:

Massetemperatur Målt på / i:					Målt ved:			Kommentarer: Prøve M1130 Temp 147 grader Klokka 12.15	
Målt kl:	Bil	Båt	Veg	Utlegger	Hp	m	Felt		Avvik
0800	146								☐
									☐
									☐
									☐
Dagekjøter, Utleggerstopp, Annet:				Hp	Km.	Felt	Målt m/rettholt	Avvik	
								☐	
								☐	
								☐	

Visual arguments

	Fra		Til		Felt
	Hp	m	Hp	m	
Blanke partier					
Sprekker					
Apne partier					
Valsespor / sår					
Annet. Angi under:					

Merknader:
 Ingen Merknad

SLUTTRAPPORT / SAMLERAPPORT (føres kun etter siste leggedag)

[illegible]

Dato for start: 11.11.2015 **Dato for slutt:** 11.11.2015 **Underskrift:** Kristoffer Eikeland

Kier Steyrer