



Leggerapport for dekkearbeider

Dagsrapport dato: 11.01.2016

Side av

Statens vegvesen

versjon mai 2011

Entreprenør: Lemminkainen Kontrakt: 117203 Punkt nr:
 Veg nr: E-39 Hp: Parsell: 70999

Fra Hp	Fra m	Til Hp	Til m	Felt	Lengde m	Bredde m	Annet areal (beskriv):			
	195		30		165	10,5				
Tiltak / Lagdel				Massetype	Resept nr.	Areal m ²	Mengde tonn	Forbruk kg/m ²		
Slitelag				Agb16	16311330	1732	284,16	164,06		
Sum dagsrapport:						1732	284,16			

Værforhold / lufttemperatur under legging:					Annet arbeid:		
Målt kl.	Temperatur	Værforhold	Vegbane under legging		Antall kummer:		stk
07.30	-4	Opphold	Tørr:	X	Antall sluk:		stk
			Fuktig:	<input type="checkbox"/>	Klebet areal:		m ²
			Våt:	<input type="checkbox"/>	Håndlegging:		tonn
					Nattarbeid (tillegg):		tonn
					Annet:		

Kontroll / Kvalitet:										
Målt kl:	Massetemperatur Målt på / i:					Målt ved:			Avvik	Kommentarer: Prøve Km15 Felt h+v 154 grader KI 11.55
	Bil	Båt	Veg	Utlegger	Hp	m	Felt			
07.30	157							<input type="checkbox"/>		
								<input type="checkbox"/>		
								<input type="checkbox"/>		
								<input type="checkbox"/>		
Dagskjøter, Utleggerstopp, Annet:				Hp	Km.	Felt	Målt m/rettholt	Avvik		
								<input type="checkbox"/>		
								<input type="checkbox"/>		
								<input type="checkbox"/>		

Visuell vurdering						Merknader:
	Fra		Til		Felt	
	Hp	m	Hp	m		
Blanke partier						
Sprekker						
Åpne partier						
Valespor / sår						
Annet. Angi under:						

SLUTTRAPPORT / SAMLERAPPORT (føres kun etter siste leggedag)											
Veg nr.	Hp	Fra m	Til Hp	m	Lengde m	Bredde m	Tiltak / Lagdel	Massetype	Areal m ²	Mengde tonn	Forbruk kg/m ²

Dato for start: 11.01.2016 Dato for slutt: 11.01.2016 Underskrift: Kristoffer Eikeland
Kjersti Skjæveland