

Rapport for kulturvernmidler, Pernillehusets brakeløe 2016

Tidlig høst 2016, har vi hatt dugnad på brakeløen og utført følgende arbeid:

- Demontering av gammelt bølgeblikktak mot nord.
- Fjerning av gamle taklekter/spikerslag og montering av nye.
- Montering av nytt bølgeblikktak mot nord og ny mønekjøl på hele taket.
- Skifte av råtne bjelker på takoppløft og oppretting av takoppløft. Vi har tatt vekk utett bølgeblikk-kledning på sidene av takoppløftet og erstattet det med kledning. Vi har også satt på beslag i forbindelse med dette.
- Skifte av kledning på gavlvegg vest.
- Maling av kledning på gavlvegg vest samt sider på takoppløft, vindskier og dekkbord.
- Sikring av brakevegger med presenning og rammeverk
- Innkjøp av golvplank

Total utgift: 27728,78

Presenning NWP: 1250,-

Materialer, beslag og bølgeblikk: 26478,78

Bjørndal, 30.11.2016

Eirin Beate og Idar Åserud-Løvlid