



09.05.2019

Rapport fra synfaring med tiltak vedr avrenning til Mjåtveitelva datert 09.05.2019

Det ble holdt møte/befaring vedr. tiltak for å hindre forureining fra byggearbeider på B5
Disse møtte
Meland Kommune ved byggesak
Utbygger
Mjåtveitelvas venner

Erfaring fra vannprøver:

Etter tiltak med renscontainer ble det vist godt resultat på 2 prøver i en 14 dg periode.
Etter dette har det vært for lav vannstand til at containerrensing har fungert.
Prøver som er tatt i rørruttak i bunn av fangdam 1 har fått med seg bunnslam fra denne og kan derfor ikke medregnes.

Avtalt tiltak:

Det renskes opp i fangdam 1, og 2 stk rør i bunn tettes.
Det tettes på sider av utløp fra fangdam 1.
Øverste plank ca 48 x 148 kan fjernes.
På tomt B5 utvides vannspeil som avtalt på stedet.
Det graves også dypere i denne del, slik at bunn av denne dam blir ca 1 m under rørrinntak til fangdam 1.
Foreningen beplanter denne med vannplanter.
I skråning mot denne plastres det med stein.
Det må etableres gjerde rundt det nye vannspeilet

På grunn av lite vann og avrenning fra B5 kan vannprøver midlertidig stanses.
Rensetiltak med container stanses også da denne ikke har noen funksjon i dagens situasjon.
Denne må også flyttes for å gi plass for utvidelse av dam.
Container beholdes på området slik at den igjen kan settes i funksjon etter behov.

For videre var det også diskutert samtaler med andre aktører som arbeider på industriområdet.
Det ble også diskutert mulig samarbeid for vedlikehold av andre fangdammer.
Vi vurderer dette i det videre samarbeidet.

Ref.

For Tysseland Arkitektur as, ansv søk

Magnar Tysseland

Magnar
tyark
Tysseland Arkitektur AS

[n] tyark.no
[a] Strandgaten 19
5013 Bergen
[t] 909 55 119
[m] magnar@tyark.no