

SJEKKLISTE OG KONTROLLERKLÆRING FOR INSTALLASJON AV ILDSTED

Eiendommens adresse Bertingua 250		Gnr 42	Bnr 90	Tlf
Eiers navn Jan Petter Løland	Adresse Myrdalsvegen 417		Postnummer 5117	Sted Ulseth
Montørs navn Trond Skar	Adresse Kvernbergt. 121		Postnummer 5243	Sted FANA
Ildstedets type og fabrikk Vedre TAI-35	Effekt i kw 6		Brenselstype Oed	
Skorkestype (Eks tegl, type elementskorstein) leca		Dimensjon i cm ² 314	Antall ildsteder på skorsteinen 1	
Installasjonen kontrollert av Trond Skar		Adresse Kvernbergt. 121	Postnummer 5243	Sted FANA
Kvalifikasjon Varmeanstallings				

Hvis mulig

Følgende ble kontrollert av montør under installasjonen:

Kontrollpunkt

Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?

Ja	Nei
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Husk å sjekke:

Avstand brannmur, avstand til brennbart materiale, avstand til tak, husk plate foran ildstedet.

Ved montering av peis eller et annet tungt ildsted, husk å sjekke om gulvet tåler belastningen.

Er det feiemuligheter for ildsted og røykrør?

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Er ildstedet sikret nok forbrenningsluft?

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger?

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Finnes produkt dokumentasjon med monteringsanvisningen på byggeplass?

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Installert

Sted

Dato

Montørens signatur

Meland 27/5-2016 Trond Skar

KONTROLLERKLÆRING

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:

Utfylt sjekkliste

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Visuell kontroll

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Videokamera

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Annet

Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:

Sted

Dato

Kontrollør

Meland 27/5-2016 Trond Skar

Det er en stor fordel at bekrefte på kontroll av installasjonen finnes. Sørg for at denne siden blir utfylt, og ta vare på den. Det er et verdipapir for boligen. Husk at huseier plikter å melde fra til kommunen ved brann- og feiervesenet om at ildstedet er monter. Send gjerne en kopi av denne siden til det lokale feiervesenet.