

Meland Kommune v/ Harry Finseth

Holmemarka



Vi har på oppdrag fra Meland kommune utført sikring av en parkeringsplass ved Holmemarka. Wimo Fjellsikring var på befaring med representanter fra Meland kommune etter bekymringsmeldinger. Wimo vurderte behov for sikring. Det ble benyttet endeforankring av polyester, produsert av Orica. Boltene er pulverlakkert og levert av Vik Ørsta.

Da Wimo sin representant boret hullene til venstre for kjeglen på bilde traff de en svakhetssone etter 2,2m. Det ble derfor endret plassering på boltene for å unngå svakhetssonen.

Vedlagt følger foto av utført arbeid hvor boltene er markert med symboler. Under er forklaring på symbolene som er brukt, samt det totale antallet av hver type bolt som er montert.

Alle foto kan oversendes på forespørsel.

FDV-dokumentasjon kan lastes ned her: <http://foto.wimo.no/dokumentasjon/Wimo-FDV.zip>

Symbol	Type	Lengde	Diameter	Antall
	Bolt	1,5 m	20 mm	1 stk
	Bolt	3,0 m	20 mm	3 stk



Blokk merket med gult kryss bør fjernes. Wimo valgte og ikke fjerne den før endeforankringen på de monterte boltene var herdet.

